



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 226 del 19/02/2016

Classifica: 005.05.02

Anno: 2016

(6700454)

<i>Oggetto</i>	SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DELLE STRUTTURE MURARIE E DEGLI INFISSI DI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. IMPRESA AFFIDATARIA EDIL DGM S.R.L. - P.ZZA INDIPENDENZA N. 13 - 50129 FIRENZE. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E NUOVO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. PRATICA: CUP: G17H03000130001 - CIG 61906161EF.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI
<i>Riferimento PEG</i>	445
<i>Centro di Costo</i>	445
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom Giorgio Stellini
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI

prod00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	Importo
€				
1958	2016	16416	201	299,94

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 20/04/2015 è stato tra l'altro disposto di approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data dal Funzionario Tecnico Arch. Lorenzo Di Bilio, riguardante l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per gli interventi per "la messa in sicurezza del manto di copertura delle strutture murarie e degli infissi di edifici scolastici di competenza provinciale" interessati dagli eventi atmosferici del 05.03.2015 e la perizia relativa ai citati lavori, dando atto che la spesa complessivamente occorrente ammonta a € 59.995,82, di cui € 53.369,46 per lavori a base d'appalto e i rimanenti per somme a disposizione (iva al 22%) e che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 176 c. 2, del DPR n. 207/2010 all'Impresa EDIL DGM srl - con sede in Firenze – P.zza Indipendenza, 13 - P.I. 04202250488, per un importo contrattuale netto di € 49.176,90, IVA esclusa;
- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 37 del 29/04/2015, ai sensi dell'art. 1 comma 8 L. 56/2014 e come previsto dallo Statuto della Città metropolitana di Firenze all'art. 12 lettere c) e i), è stato disposto di riconoscere, ai sensi dell'art. 191, comma 3 D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.", la legittimità della spesa per lavori di somma urgenza per un ammontare complessivo pari a € 59.995,82, da imputare ai capitoli indicati con il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 20/04/2015, dando atto che a tutti gli adempimenti conseguenti provvederà il Dirigente competente;
- il Responsabile del procedimento è il Geom. Giorgio Stellini e il Direttore Lavori nonché Coordinatore ai fini della sicurezza/Responsabile ai fini della gestione della sicurezza è l' Arch. Lorenzo Di Bilio;
- con Determinazione n. 899 del 18/06/2015 è stato disposto tra l'altro:
 1. **di dare atto** che i lavori relativi alla Lavori di somma urgenza per gli interventi di "messa in sicurezza del manto di copertura delle strutture murarie e degli infissi di edifici scolastici di competenza provinciale " interessati dagli eventi atmosferici del 05.03.2015 sono stati affidati, ai sensi dell'art.176 c.2, del DPR n. 207/2010 all'Impresa EDIL DGM srl - con sede in Firenze – P.zza Indipendenza, 13 - P.I. 04202250488 per un importo contrattuale netto di € 49.176,90, IVA esclusa;
 2. **di dichiarare** efficace, ai sensi dell'art 11 c. del D. Lgs 163/2006, il presente affidamento a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m., e dell'attestazione in merito all'assunzione, da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
 3. **di impegnare** la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad € 59.995,82, (Iva compresa) sul capitolo n. 18233 con descrizione "Interventi manutenzione straordinaria immobili scolastici fin. av. Economico" del Bilancio 2015;

4. **di precisare** che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 l'impegno di € 59.995,82 allocato sul capitolo n. 18233 verrà spostato dal suddetto capitolo n. 18233 al capitolo n. 16416;

VISTO l'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000,00 euro;

ATTESO che il Direttore dei Lavori arch. Lorenzo Di Bilio ha rimesso, tra l'altro:

- il conto finale dei lavori, firmato dall'appaltatore senza riserve;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, dal quale si rileva che:
 - a) la consegna dei lavori è avvenuta contestualmente al verbale di somma urgenza in data 9/03/2015;
 - b) l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/04/2015 e quindi in tempo utile;
 - c) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 49.169,34 IVA esclusa;
 - d) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati con regolare stato di avanzamento l'importo di Euro 48.923,49 , IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € 245,85, IVA esclusa;
 - e) l'impresa EDIL DGM S.R.L. con sede in Firenze Piazza Indipendenza n. 13 risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC Online prot.INPS 1287710 con scadenza validità 27/2/2016, allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	IMPORTI PROGETTO	STATO FINALE	VAR
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 27.950,43	€ 22.704,79	-€ 5.245,64
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.276,55	€ 4.023,45	€ 1.746,90
	Opere in economia	€ 23.142,48	€ 25.846,82	€ 2.704,34
	Importo a base d'appalto	€ 53.369,46	€ 52.575,06	-€ 794,40
	a detrarre ribasso d'asta 15%	€ 4.192,56	€ 3.405,72	-€ 786,85
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 49.176,90	€ 49.169,34	-€ 7,56
	IVA 22%	€ 10.818,92	€ 10.817,26	-€ 1,66
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 10.818,92	€ 10.817,26	-€ 1,66
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 59.995,82	€ 59.986,60	-€ 9,22

CONSIDERATO che al termine dei lavori relativi al progetto sono residue economie pari ad € 9,22 IVA inclusa che possono essere portate in economia;

RITENUTO dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia di cui all'art.141, c.9 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;

- alla presa d’atto dell’emissione in data 27/07/2015 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell’art. 141 c. 3 del D Lgs.. 163/2006 e s.m. che esso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016 per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo Ferrante l’incarico di Direzione “Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Bilancio di Previsione 2015/2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 08/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), approvato con Deliberazione Del Consiglio Metropolitan n. 69 del 22/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell’opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Lorenzo Di Bilio prendendo atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 49.169,34 IVA esclusa con minori lavori per Euro 7,56;;
2. **DI DICHIARARE** l’ammissibilità ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di regolare esecuzione emesso in data 27/07/2015, precisando, ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 che:
 - Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

- Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
3. **DI DARE ATTO** che :
- il credito dell'impresa appaltatrice ammontante ad € 299,94 compreso Iva 22% sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.141, c.9, del D. Lgs 163/06 e s.m e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
 - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (26/09/2017);
 - alla conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di **€ 9,22 IVA inclusa** che può essere mandata in economia;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 59.986,60 (Iva compresa) è finanziata sul capitolo 16416 residuo 1958/2015;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 9,22 allocata in bilancio sul cap. 16416 residuo 1958/2015;
7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Giorgio Stellini;
8. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
9. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 19/02/2016

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE
IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”