



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 316 del 02/03/2016

Classifica: 010.

Anno: 2016

(6703930)

<i>Oggetto</i>	<b>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI STRADA REGIONALE N. 65 "DELLA FUTA" COMPRESI TRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 12+800 - 14+000 IN LOC. PRATOLINO E 20+400 - 20+800 IN LOC. CARLONE NEL COMUNE DI VAGLIA IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI NUMEROSI INCIDENTI STRADALI -AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ENDIASFALTI SPA - APPROVAZIONE STATO FINALE E DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 59419235F9 - CUP B37H14004070003 -</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA' , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ING. CARLO FERRANTE</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI</b>

POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	Importo
€				
1623 s 977-15	2016	17946	.	694,68
1623 s979-15	2016	17946	.	2.050,37

## **Il Dirigente / Titolare P.O.**

**PREMESSO** che con Delibera di Giunta Provinciale n. 162 del 08/10/2014 è stato disposto:

- di approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data 12/09/2014 dal RUP geom Alessio Landi e la perizia dei lavori in oggetto dando atto che la spesa complessivamente ammonta a € 145.000,00
- che i lavori sono stati affidati ai sensi dell'art. 176 c. 2 del DPR 207/2010 alla ditta ENDIASFALTI spa con sede in Via F. Ferrucci, 61 – Agliana (PT) per un importo contrattuale netto di € 113.909,22 (iva esclusa);
- di inviare al Consiglio Provinciale la delibera stessa, ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal DL 174/2012, ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro 30 gg dal provvedimento;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 1958 del 28.10.2014, la quale approva:

- di dare atto che i lavori di somma urgenza sono stati affidati ai sensi dell'art. 176 c. 2 del DPR 207/2006, all'Impresa Endiasfalti Spa con sede in Agliana (PT)
  - di affidare ai sensi dell'art. 125 c. 11 sec del D.Lgs 163/2206 il servizio per l'esecuzione delle prove di laboratorio per verifica qualità materiali impiegati al Laboratorio Sigma srl con sede in Campi Bisenzio (FI) loc. Capalle Via p. Gobetti n. 8 per l'importo netto di € 2.867,99 oltre IVA,
  - di impegnare la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori pari a € 145.000,00 sui seguenti capitoli del Bilancio 2014:
    - per € 40.774,19 sul cap 17.946 Somme urgenze Viabilità
    - per € 104.225,81 sul cap 16.926 “risanamento ed adeguamento Zona 1
  - di stabilire che il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia
- 
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il Geom. Landi Alessio nominato con atto dirigenziale n° 115 del 28.01.2016;
  - la consegna dei lavori è stata effettuata in data 15/02/2014;
  - durante l'esecuzione delle opere i lavori sono stati sospesi dal 29.09.2014 al 10.11.2014 per gg 42;
  - l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/11/2014, come accertato da verbale redatto in stessa data e quindi in tempo utile;

**VISTO** l'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000,00 euro;

**ATTESO** che il Direttore dei Lavori geom. Landi Alessio ha rimesso, tra l'altro:

- il conto finale dei lavori, firmato dall'appaltatore senza riserve;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, dal quale si rileva che:
  - a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 113.882,11 (IVA esclusa);
  - b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento certificati di pagamento per un totale di € 113.312,70 (esclusa Iva al 22%) secondo il suddetto stato finale resta quindi il residuo credito dell'Impresa pari ad € 569,41 (iva esclusa)
  - c) l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC emesso in data 01/03/2016 N. Protocollo INPS\_2440186

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	STATO FINALE	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 98.008,06		
	- Oneri sicurezza	€ 2.611,26		
	- Importo per costo del personale	€ 13.289,90		
	- Importo lavori a base d'appalto	€ 113.909,22		
	Ribasso 0,00%	€ 0,00		
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 113.909,22</b>	<b>€ 113.882,11</b>	<b>-€ 27,11</b>
	<b>Spese tecniche relative all'incentivo 1,8%</b>	<b>€ 2.050,37</b>	<b>€ 2.050,34</b>	<b>-€ 0,03</b>
	IVA 22% sui lavori	€ 25.060,03	€ 25.054,06	-€ 5,96
	Imprevisti	€ 481,44	€ 0,00	-€ 481,44
	Prove di laboratorio	€ 3.498,95	€ 3.424,70	-€ 74,25
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 31.090,79</b>	<b>€ 30.529,10</b>	<b>-€ 561,68</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 145.000,00</b>	<b>€ 144.411,21</b>	<b>-€ 588,79</b>

**CONSIDERATO** che al termine dei lavori sono residue economie pari ad € 27,11

**RITENUTO** dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa/presentazione della garanzia di cui all'art.141, c.9 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
- alla presa d'atto dell'emissione in data 19/11/2015 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D Lgs.. 163/2006 e s.m. che esso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato

ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

**VISTI** altresì:

- il Dlgs. 118/11 aggiornato con Dlgs. 126/14 art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" comma 1 *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”* e **comma 3** *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”*;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini l'incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all'ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 Ottobre 2015 con cui è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali,

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

**1. DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori geom Landi Alessio prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a **€ 113.882,11 (escluso IVA 22%)**;

**2. DI DICHIARARE** l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di regolare esecuzione emesso in data 19.11.2015, precisando, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 che:

- Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;
- Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

**3. DI DARE ATTO** che :

4. il credito dell'impresa appaltatrice ammontante a **€ 694,68 (compreso IVA 22%)** sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.141, c.9, del D. Lgs 163/06 e s.m e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
6. nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (05/09/2017);
7. alla conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di € 588,79 che può essere mandata in economia;
8. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
9. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva è stata finanziata sul **cap. 17946** ;
10. **DI INCARICARE il dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 588,79 che deve essere allocata sui seguenti impegni di spesa :**

per € 27,11 impegno 1623 sub 977

per € 5,96 sull'impegno 1623 sub 977

per € 481,44 sull'impegno 1623

per € 74,25 sull'impegno 1623 sub 978 ;

11. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Landi Alessio;
12. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
13. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..*

Firenze            **02/03/2016**

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,  
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE  
IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”