

**Decreto del Commissario
N. 33 del 07/11/2017**

Classifica: **010.18.04**

Anno **2017**

(6834398)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) - DITTA CO.EDIL SRL - OPERE RELATIVE AL PONTE SUL TORRENTE RIO STELLA ALL'INTERNO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DI EMPOLI SANTA MARIA E DELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, LOTTO VI - CUP: B71B15000160005 CIG: 6440262055
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

dugsil00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1128/17sub743/17	2017	7214	0	€ 76,88
1128/17sub742/17	2017	7214	0	€ 76,88
1128/17sub741/17	2017	7214	0	€ 1.266,36
1128/17sub740/17	2017	7214	0	€ 5.281,62

Il Commissario ad acta

PREMESSO CHE:

- con determina del sottoscritto n. 25 in data 25/10/2015, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione delle opere relative al ponte sul torrente Rio Stella all'interno dei lavori

di completamento dello svincolo di Empoli Santa Maria e della variante alla Sr 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, lotto VI, dell'ammontare complessivo di € 314.686,60, di cui € 240.253,72 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 7.616,21);

- con decreto del Commissario n. 1 del 12/01/2016, mediante procedura negoziata a norma dell'art. 122, c.7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante rimessa a prezzi unitari, come previsto dall'art. 82, comma 2), lett. a), del Codice dei Contratti, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 122, c.9, del D.Lgs. 163/2006, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a norma dell'art. 86 dello stesso D.Lgs. 163/2006, ha affidato i lavori di cui sopra all'impresa CO.EDIL SRL -. con sede in Via Quarto dei mille-50045 - Montemurlo (PO) - P.I. 01539390979 - C.F. 03323040489 con il ribasso del 26,55% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 178.488,46 (IVA esclusa)
- con decreto del Commissario n. 4 del 31/01/2017 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per l'esecuzione di ulteriori lavori integrativi ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, affidando alla stessa impresa i lavori, per un importo complessivo contrattuale al netto di ribasso e IVA di € 23.148,11, di cui si riporta il quadro economico
- il contratto è stato stipulato in data 24/02/2016 con scrittura privata rep. n.21616 Fasc. 010.18.04/2016;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 01/03/2016, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;
- la durata prevista dal contratto era di 126 giorni, con scadenza pertanto al 04/07/2016;
- è stato emesso verbale di sospensione dei lavori il 09/05/2016, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che sospendeva gli stessi dal 09/05/2016 per n. 2 settimane con ripresa dei lavori prevista per il 23/05/2016;
- è stato emesso il verbale di ripresa dei lavori del 23/05/2016 che fissava come nuova data limite di ultimazione il 18/07/2016;
- è stata formulata richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori (con differimento della fine degli stessi al 30/08/2016) dall'Impresa affidataria il 17/07/2016, a causa delle avverse condizioni meteorologiche patite nel corso dei lavori;
- è stata emessa nota del R.U.P. del 25/07/2016 con cui è espresso parere favorevole allo spostamento della data utile per l'ultimazione dei lavori, individuata nel giorno 30/08/2016;
- è stata redatta perizia di variante a causa della necessità di prevedere alcune variazioni al progetto principale, ed in particolare alla realizzazione di alcune opere aggiuntive, ammissibili ai sensi del comma 1, lett c) e del comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006;
- l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 30/08/2016 nel rispetto della proroga dei termini come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori;
- la spesa complessiva, pari a € 201.538,00 per lavori al netto di IVA come risulta dall'ultimo certificato di pagamento, è stata finanziata al capitolo n. 7214;

RICHIAMATO l'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000,00 euro;

RICHIAMATO altresì l'art. 237 comma 4 del DPR 207/2010 che dispone che “Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235”;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto il 01/03/2017 dall'Impresa CO.EDIL SRL e dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., e conforme alle prescrizioni dell'art. 229 c. 3 del DPR 207/2010 relative al progetto ed ai successivi lavori compresi nella perizia di variante approvata con atto del Commissario n. 4 del 31/01/2017 e le liquidazioni conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti 201.538,00 €, IVA esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati corrisposti su regolari stati di avanzamento € 200.500,00, IVA esclusa;

RILEVATO che il sottoscritto non ha ritenuto necessario la predisposizione degli avvisi ad opponendum visto che, per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretto e/o indiretti a proprietà di terzi;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	NUOVI IMPORTI	STATO FINALE	ECONOMIE
A - SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 194.020,36		
	Oneri sicurezza	€ 7.616,21		
A) IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 201.636,57	€ 201.538,00	€ 98,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese tecniche			
	art. 93, c. 7	€ 5.281,62	€ 5.281,62	€ 0,00
	incentivo dipendenti 2%			
	Spese tecniche	€ 4.805,07	€ 0,00	€ 4.805,07
	art. 90, c. 5			
	assicurazione dipendenti e spese di carattere amministrativo			

	2%			
	Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
	Incarico Collaudo statico	€ 153,76	€ 153,76	€ 0,00
	Spese per attività amministrative	€ 3.603,81	€ 0,00	€ 3.603,81
	Importo per lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla viabilità afferente al ponte sul Rio Stella	€ 54.620,73	€ 0,00	€ 54.620,73
	IVA 22% sui lavori	€ 44.360,04	€ 44.338,36	€ 21,68
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 113.050,03	€ 49.998,74	€ 63.051,29
TOTALE PROGETTO		€ 314.686,60	€ 251.536,74	€ 63.149,86

CONSIDERATO che al termine dei lavori in oggetto si è riscontrata una minore spesa pari a € 63.149,86;

DATO ATTO che tale importo di € 63.149,86 è da destinare ad avanzo amministrazione vincolato per il completamento dei lavori per la variante SRT 429;

RITENUTO di poter legittimamente provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell' art. 41 della L.R. Toscana 34/1994, ed alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale dell'importo dovuto;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale ad una revisione contabile ed amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, con cui la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, con cui la Regione Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa".
- il Bilancio Annuale di Previsione per il 2016/2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 55 del 27/072016;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DECRETA

1) DI APPROVARE lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 201.538,00, IVA esclusa, con una minore spesa di € 98,57, oltre IVA;

2) DI DICHIARARE l'ammissibilità ai sensi dell'art 234 del D.P.R 207/2010 del certificato di regolare esecuzione, emesso in data 01/03/2017, dei lavori in oggetto, precisando, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 che:

- il predetto certificato ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

3) DI DARE ATTO che:

- il **credito dell'impresa** appaltatrice ammontante a **€ 1.266,36 (IVA inclusa)**, finanziato a valere sul cap. 7214 FPV 2017 imp. 1128/17 sub 741/17, sarà corrisposto con provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.141 del D. Lgs 163/06 e s.m e dell'art. 124 co. 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.;
- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;

- nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (01/05/2019);
- al termine dei lavori in oggetto si è riscontrata una minore spesa pari a € 63.149,86;

4) **DI MANDARE** in economia l'importo di € 63.149,86 al cap 7214 FPV 2017 dando atto che la predetta minore spesa è da destinare ad avanzo amministrazione vincolato per il completamento dei lavori per la variante SRT 429 come segue:

- euro 63.029,61 imp. 1128/2017

- euro 120,25 imp. 1128/17 sub imp. 741/17;

5) **DI DARE ATTO** che le restanti spese del quadro economico trovano copertura finanziaria al cap 7214 FPV 2017 come di seguito indicato:

- euro 5.281,62 imp. 1128/17 sub 740/17 per incentivo di progettazione da liquidare in conformità ai regolamenti;
- euro 76,88 imp. 1128/17 sub 742/17 a favore dell'Ing. Claudio Brunori per incarico di collaudatore;
- euro 76,88 imp. 1128/17 sub 743/17 a favore del Comune di Firenze per 50% compenso collaudo dell'Ing. Claudio Brunori;

6) **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;

7) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento nonché Direttore dei Lavori è il sottoscritto;

8) **DI PRECISARE** che all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione cessa sia l'efficacia della garanzia per l'adempimento del contratto, di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti che l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 129 del medesimo Codice;

9) **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;

10) **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”