



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 219 del 08/02/2018

Classifica: 010.18.06

Anno 2018

(6856053)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR2 "CASSIA" CON POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE E PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ACME SRL - CUP B17H04000480005 CIG 6643932A1F
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1121 sub 733/17	2017	18678	0	€ 564,41
1121 sub 730/17	2017	18678	0	€ 2.555,83

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1937 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza della SR2 "Cassia" con posa in opera di barriere stradali di protezione;
- con determinazione dirigenziale n. 1244 del 05/09/2016 i lavori sono stati affidati all'impresa

Acme srl con sede in via Donzelli da Poneta 4, 50022 Greve in Chianti (FI);

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 20/02/2017;
- in data 16/11/2016 è stato stipulato il contratto rep. n. 21648;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti n. 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;
- non si sono verificate sospensioni o proroghe;
- i lavori sono stati ultimati in data 28/04/2017, ossia nei limiti dei tempi contrattuali;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 216 c.1 del D.Lgs. 50/2016 ai lavori di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni del previgente Codice D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 11/12/2017, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 92.523,51, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 92.060,88, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 462,63, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 564,41, iva 22% compresa;

PRECISATO quindi che il predetto importo di € 564,41 è finanziato al capitolo 18678 impegno 1121/2017 sub 733/2017;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	Importi	Stato finale	Economie
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 117.662,64		
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.128,79		
	- Importo a base di gara	€ 127.791,43		
	Ribasso 29,89%	€ 35.169,36		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 92.622,07	€ 92.523,51	€ 98,56
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 21.457,78	€ 0,00	€ 21.457,78
	Spese tecniche relative a:			
	- Accantonamento di cui all'art. 133 cc. 4 e 7 D.Lgs. 163/2006	€ 500,00		€ 500,00
	- Spese per deposito progetto	€ 342,00	€ 342,00	€ 0,00
	- Incentivo 2%	€ 2.555,83	€ 2.555,83	€ 0,00
	- Assicurazione dipendenti DD 1937/2015	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 600,00
	Prove di laboratorio Sigma DD 1937/2015	€ 2.000,00	€ 1.988,15	€ 11,85
IVA 22% su lavori	€ 20.376,85	€ 20.355,17	€ 21,68	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.432,46	€ 25.841,15	€ 22.591,31	
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 141.054,53	€ 118.364,66	€ 22.689,87

RILEVATO che al termine dei lavori si sono registrate economie di spesa per € 22.689,87 finanziate come di seguito meglio dettagliate:

- € 21.957,78 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017;
- € 0,78 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 731/2017;
- € 600,00 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 732/2017;
- € 120,24 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 733/2017;
- € 11,07 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 1429/2017;

DATO ATTO che l'incentivo sui lavori, pari a € 2.555,83 è finanziato al capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 730/2017 e sarà liquidato con successivo apposito provvedimento;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B17H04000480005;
- CIG: 6643932A1F;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a un revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza della SR2 "Cassia" con posa in opera di barriere stradali di protezione, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 92.523,51, iva esclusa;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'emissione in data 11/12/2017 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, che:
 - i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 92.523,51 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 462,63, IVA esclusa, che ammonta a complessivi € 564,41, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18678 impegno 1121/2017 sub 733/2017;
 - il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi definitivo dopo che saranno decorsi due anni e due mesi dall'emissione dello stesso (10/02/2020);
3. **DI DARE ATTO** che:
 - Il predetto credito residuo sarà liquidato con separato provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs.267/2000 e s.m.;
 - il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - l'importo di € 2.555,83, destinato al pagamento della quota per incentivo, è finanziato al capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 730/2017 e sarà liquidato con successivo apposito provvedimento;

- al termine dei lavori relativi al progetto in oggetto si è riscontrata una minore spesa pari a € 22.689,87;
4. **DI MANDARE** in economia il predetto importo di 22.689,87, finanziato come di seguito meglio dettagliato:
- € 21.957,78 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017;
 - € 0,78 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 731/2017;
 - € 600,00 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 732/2017;
 - € 120,24 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 733/2017;
 - € 11,07 a valere sul capitolo 18678 imp. 1121/2017 sub 1429/2017;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto e al Direttore dei Lavori Geom. Elisabetta Nutini;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **08/02/2018**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”