

Determinazione Dirigenziale

N. 365 del 06/03/2018

Classifica: 010.16.11

Anno 2018

(6862064)

<i>Oggetto</i>	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE IN C.A. SUL RIO DI GANGHERETO LUNGO LA S.P 11 "PISANA PER FUCECCHIO" AL KM 5+950 NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C. SAS - CUP B41B14000410003 CIG ZC419A574E
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
955 sub 692	2017	18444	0	€ 2.417,07
376	2017	19039	0	€ 550,09
_____	2018	17273	0	€ 1.498,48

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con delibera G.P. n. 192 del 26/11/2014 è stato disposto, tra l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un ponte in c.a. sul Rio di

Ganghereto lungo la S.P 11 "Pisana per Fucecchio" al Km 5+950 nel Comune di Cerreto Guidi, dell'ammontare complessivo di € 333.819,68, di cui € 232.021,41 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 8.038,56 e spese di manodopera per € 93.759,71);

- con determina dirigenziale n° 1918 in data 05/12/2014, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di individuare il contraente mediante procedura ristretta semplificata a norma dell'art. 123, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.;
- con determinazione dirigenziale n. 756 del 25/05/2015 è stata, tra l'altro, disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas;
- in data 24/09/2015 è stato stipulato il contratto rep. n. 21599;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 29/06/2015;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti n. 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;
- è intervenuta una proroga per complessivi n. 154 giorni e una sospensione dei lavori dal 20/05/2016 al 26/01/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 30/12/2016 è stata approvata una perizia di variante che ha elevato l'importo contrattuale di € 90.181,38, portandolo da € 245.651,54 a € 335.832,92;
- i lavori sono stati ultimati in data 01/02/2017, ossia nei limiti dei tempi contrattuali;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il sottoscritto;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 216 c.1 del D.Lgs. 50/2016 ai lavori di cui al presente provvedimento si applicano le disposizione del previgente Codice D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Michele Rosi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/02/2017, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 335.832,92, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 334.153,76, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 1.679,16, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.048,57, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI	STATO FINALE	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 312.736,54	€ 312.736,54	
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.658,56	€ 18.658,56	
	- Manodopera non soggetta a ribasso	€ 123.277,71	€ 123.277,71	
	Totale base d'appalto	€ 454.672,81	€ 454.672,81	
Ribasso del 38,00%		€ 118.839,89	€ 118.839,89	
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 335.832,92	€ 335.832,92	€ 0,00
	Incentivo	€ 9.093,46	€ 9.093,46	€ 0,00
	Nolo ponte Bailey DD. 2266/13, 112/16 e Det. 2259/16	€ 76.860,00	€ 76.860,00	€ 0,00
	Oneri per occupazione temporanea	€ 2.280,40	€ 2.280,40	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 73.883,24	€ 73.883,24	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 162.117,10	€ 162.117,10	€ 0,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 497.950,02	€ 497.950,02	€ 0,00

RILEVATO che al termine dei lavori non si sono registrate economie di spesa;

DATO ATTO che l'importo di € 2.048,57 era finanziato per € 550,09 a valere sul capitolo 19039 impegno 376/2017 e per € 1.498,48 a valere sul capitolo 18444 imp. 955/2017;

DATO ATTO altresì che l'importo di € 9.093,46 per incentivo era finanziato per € 2.417,07 al capitolo 18444 impegno 955/17 sub 692/17 e per € 6.676,39 a valere sul capitolo 18444 imp. 955/2017;

PRECISATO che per mero errore materiale gli importi sopra richiamati di € 1.498,48 per lavori e di € 6.676,39 sono stati mandati in economia;

RITENUTO pertanto necessario procedere nuovamente all'impegno dell'importo di € 1.498,48 per lavori a favore dell'impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas, a valere sul capitolo 17273 del bilancio 2018 ove sussiste la necessaria capienza;

DATO ATTO che l'importo di € 6.676,39 per incentivo, erroneamente mandato in economia, sarà nuovamente impegnato sul competente capitolo al momento della liquidazione di tale quota;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B41B14000410003;
- CIG (affidamento Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas): ZC419A574E;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a un revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori per la realizzazione di un ponte in c.a. sul Rio di Ganghereto lungo la S.P 11 "Pisana per Fucecchio" al Km 5+950 nel Comune di Cerreto Guidi, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 335.832,92, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/02/2017 precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 335.832,92 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 1.679,16, IVA esclusa, che ammonta a complessivi € 2.048,57, iva compresa;
3. **DI IMPEGNARE**, a favore dell'impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas l'importo di € 1.498,48, erroneamente mandato in economia, a valere sul capitolo 17273 del bilancio 2018 ove sussiste la necessaria capienza;
4. **DI DARE ATTO** che:
 - Il predetto credito residuo, finanziato per € 1.498,48 all'impegno assunto con il presente provvedimento e per € 550,09 a valere sul capitolo 19039 impegno 376/2017, sarà liquidato con separato provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
 - il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - l'importo di € 6.676,39 per il pagamento dell'incentivo, erroneamente mandato in economia, sarà nuovamente impegnato sul competente capitolo al momento della liquidazione di tale quota;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto e che il Direttore dei Lavori è l'Ing. Michele Rosi;

7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto e al Direttore dei Lavori;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **06/03/2018**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”