

Determinazione Dirigenziale

N. 440 del 15/03/2018

Classifica: 005.05.02.25

Anno 2018

(6864532)

<i>Oggetto</i>	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL' ITC A. VOLTA DI BAGNO A RIPOLI (FI) - CIG: 65272877A0 - CUP: B11H13001310003. - DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL- - APPROVAZIONE STATO FINALE E DECLARTORIA DI AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	ing. Gianni Paolo Cianchi
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
218/228	2017	18111	201	€ 636,78
218/210	2017	18111	201	€ 3.035,95

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con determina a contrattare n. 1994 del 23/12/2015 e con atto dirigenziale n. 1592 del 31/08/2016, esecutivi, è stato disposto, tra l'altro:

- di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori per l'adeguamento normativo dell'impianto elettrico dell' ITC A. Volta di Bagno a Ripoli, dell'ammontare complessivo dell'ammontare complessivo di € 165.000,00 di cui € 132.500,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 3.716,98 ed € 2.180,40 per opere in economia);

- di prenotare la spesa di € 165.000,00 sul bilancio 2015 sul capitolo 18111;

- di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

• il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi;

• con determinazione n. 2025 del 13/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di aggiudicare in via i lavori in oggetto alla Ditta Montelupo Luce Engineering Srl sedente in Via delle Pratella, n. 3 cap 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - (P.Iva/C.Fisc. n. 06073440486), con il ribasso del 32,330001% sui prezzi unitari; e così per l'importo complessivo di netti € 91.569,37 (IVA 22% esclusa);

• in data 20/04/2017 è stato firmato il contratto rep. 21684 per un importo netto contrattuale pari ad € 91.569,37;

• con determinazione n. 1725 del 08/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di approvare la perizia di variata distribuzione e suppletiva relativa all'adeguamento normativo dell'impianto elettrico dell' ITC A. Volta di Bagno a Ripoli, dell'importo globale di € 137.307,56 ed un aumento contrattuale di € 13.058,59;

- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale redatto in data 26/06/2017;

- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 90 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna;

- i lavori sono stati subito una sospensione, per la difficoltà a reperire sul mercato materiale, in data 11/08/2017 e sono ripresi in data 04/09/2017;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/10/2017 e quindi in tempo utile;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 31/01/2018, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 104.391,08 IVA esclusa;

b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 103.869,13, iva esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **521,95**, IVA esclusa;

c) l'impresa Montelupo Luce Engineering srl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegato al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso			
	- Oneri sicurezza			
	- Importo economie non soggette a ribasso			
	- Importo lavori a base d'appalto			
Ribasso 32,330001 %				
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 104.627,96	€ 104.391,08	-€ 236,88
	Imprevisti	€ 6.025,50	€ 0,00	-€ 6.025,50
	Spese tecniche relative all'incentivo 2%	€ 3.035,95	€ 3.035,95	€ 0,00
	Assicurazione	€ 600,00	€ 0,00	-€ 600,00
	IVA 22% sui lavori	€ 23.018,15	€ 22.966,04	-€ 52,11
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 32.679,60	€ 26.001,99	-€ 6.677,61
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 137.307,56	€ 130.393,07	-€ 6.914,49
ECONOMIE DI APPALTO		€ 27.692,44	€ 27.692,44	€ 0,00
TOTALE		€ 165.000,00	€ 158.085,51	-€ 6.914,49

CONSIDERATO che al termine dei lavori si sono registrati minori lavori per € 236,88;

RITENUTO dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia di cui all'art.103, c.6 del D. Lgs. 50/2016.;
- alla presa d'atto dell'emissione in data 31/01/2018 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR ottobre 2010 n.207 e s.m. che esso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione "Edilizia" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Alessandro Carmannini prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 104.391,08 IVA esclusa, con minori lavori pari ad € 236,88;
2. **DI DICHIARARE** l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di regolare esecuzione emesso in data 31/01/2018, precisando, ai sensi dell'art. 102 c.3 del D. Lgs. 50/2016 che:
 - Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;
 - Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
3. **DI DARE ATTO** che :
 - il credito dell'impresa appaltatrice ammontante ad € **636,78** Iva 22% compresa sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, c.6, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
 - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (30/03/2020);
 - alla conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di € 6.914,49 (di cui € 6.625,50 già mandate in economia in sede di riaccertamento ordinario), che può essere mandata in economia;

- rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione la somma di € 3.035,95, allocata al capitolo 18111 residui 218/2017 sub 210/2017;
- 4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
- 5. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 288,99 allocata al capitolo 18111 residuo 218/2017 sub 228/2017;
- 6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Gianni Paolo Cianchi;
- 7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
- 8. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **15/03/2018**

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”