



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2142 del 12/12/2018

Classifica: 010.16.20

Anno 2018

(6925669)

<i>Oggetto</i>	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI AL KM 6+750 CIRCA DELLA SP 20 "MODIGLIANESE" NEL COMUNE DI MARRADI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA FABBRI COSTRUZIONI SRL - CIG ZE6149BABD CUP B11B15000130003
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1504/16 sub 866	2016	18558	0	€ 236,63

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Atto del Sindaco Metropolitanano n. 38 del 03.06.2015 è stato tra l'altro disposto di approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data 11/05/2015 dal Geom. Alessio Landi, PO Manutenzione zona 1, in qualità di RUP e sottoscritto dall'Ing. Carlo Ferrante Dirigente della Direzione Viabilità e Grandi Assi Viari, riguardante l'esecuzione degli "Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un movimento franoso verificatosi al km 6+750 circa della SP20 "Modiglianese" nel comune di Marradi", dando atto che la spesa ammonta complessivamente a € 48.500,00 e che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art.176 c.2, del DPR n. 207/2010 - alla

Fabbri Costruzioni Srl - con sede in Via Bicocca 40/A- 48013 - Brisighella (RA) - P.I. e C.F. 02411510395, per un importo contrattuale netto di € 38.808,95, IVA esclusa;

- con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 49 del 10.06.2015, ai sensi dell'art. 1 comma 8 L. 56/2014 e come previsto dallo Statuto della Città metropolitana di Firenze all'art. 12 lettere c) e i), è stato disposto di riconoscere, ai sensi dell'art. 191, comma 3 D.Lgs. 267/2000, la legittimità della spesa per lavori di somma urgenza per un ammontare complessivo pari a € 48.500,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 16/07/2018 si è provveduto a impegnare le somme relative al predetto appalto ed è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento a favore dell'impresa Fabbri Costruzioni srl;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/05/2015 con un tempo contrattuale previsto di 30 giorni;
- è stata autorizzata una sospensione dei lavori dal 18/05/2015 al 15/06/2015, per un totale di 28 giorni, e non è stata concessa alcuna proroga;
- Pultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/07/2015 entro il termine ultimo previsto;

VISTO l'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che prevedeva la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000,00 euro;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 07/10/2015, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 38.791,73, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 38.597,77, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 193,96, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 236,63, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI PROGETTO	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 37.982,40		
	A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 826,55		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 38.808,95	€ 38.791,73	€ 17,22
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 1.153,08	€ 0,00	€ 1.153,08
	IVA 22% sui lavori	8.537,97	8.534,18	3,79
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.691,05	€ 8.534,18	€ 1.156,87
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 48.500,00	€ 47.325,91	€ 1.174,09

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 1.174,09, per l'importo di € 1.153,08, già rilevata nel corso del 2016 a valere sul capitolo 18558 imp. 1504/2016 e per l'importo di € 21,01, rilevato con il presente provvedimento, a valere sul capitolo 18558 imp. 1504/2016 sub 866/2016;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP **B11B15000130003**;
- CIG: **ZE6149BABD**;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un movimento franoso verificatosi al km 6+750 circa della SP20 "Modiglianese" nel comune di Marradi, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 38.791,73, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 07/10/2015, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 38.791,73 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 193,96, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 236,63, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18558 imp. 1504/2016 sub 866/2016;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 21,01, finanziato al capitolo 18558 imp. 1504/2016 sub 866/2016, per una minor spesa registrata, destinando tale somma ad avanzo libero;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”