



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1021 del 29/05/2019

Classifica: 010.18.02

Anno 2019

(6966642)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI RIPRISTINO DEL RILEVATO STRADALE SR302 "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN LOCALITA' RUGGINARA KM 70+800 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ZINI ELIO SRL - CUP B13D15000670003 CIG LAVORI PRINCIPALI 6525436024 CIG VARIANTE 7513266F3A
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
968	2019	18601	0	€ 1.703,10
967	2019	18601	0	€ 2.023,72
964 sub 324	2019	18601	0	€ 6.480,55

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con atto dirigenziale n. 850 del 06/05/2016 è stato disposto di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ripristino del rilevato stradale SR302 "Brisighellese-Ravennate" in località Rugginara km 70+800, dell'ammontare complessivo di € 500.000,00, di cui € 324.027,69 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 54.770,73) e di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- con determinazione dirigenziale n. 1290 del 12/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, i predetti lavori venivano affidati all'impresa Zini Elio srl con sede legale in Via Guido Reni 2/2 - 40126 - Bologna (BO) - C.F. e P. IVA 01543211203 per l'importo di € 269.972,84, al netto di IVA;
- in data 26/10/2016 è stato stipulato apposito contratto di appalto per l'importo di € 269.972,84 per una durata di 90 giorni naturali e consecutivi, rep. 21639 fasc. n. 010.18.02/2016;
- i lavori sono stati consegnati in data 05/06/2017 con scadenza prevista per il 03/09/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 01/06/2018 è stata approvata apposita perizia di variante che ha elevato l'importo contrattuale di € 61.980,47, portandolo dall'importo di € 269.972,84 all'importo di € 331.953,30;
- con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 12/06/2018, tra le altre cose, è stato affidato il servizio di Direttore Operativo nell'ambito dei lavori ed è stato adeguato l'importo impegnato per incentivo con la predetta determinazione n. 899/18;
- i lavori sono stati sospesi il giorno 19/06/2017 e ripresi il 18/06/2018 stabilendo che la loro ultimazione in conseguenza del periodo di sospensione e della proroga di n. 120 giorni relativa alla variante citata sarebbe dovuta intervenire entro il 31/12/2018;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/12/2018 entro il termine ultimo previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Matteo Izzo, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 30/04/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 331.758,61, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 330.099,82, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 1.658,79, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.023,72, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 949/18	STATO FINALE	ECONOMIE	
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 384.692,53			
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.489,94			
	Totale base d'appalto	€ 409.182,47			
	Ribasso del 20,075563%	€ 77.229,17			
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 331.953,30	€ 331.758,61	€ 194,69	
SOMME A DISPOSIZIONE	Rilevi, accertamenti e indagini:			€ 0,00	
	- Indagini geognostiche Antonini DD 914/2016	€ 3.718,80	€ 0,00	€ 3.718,80	
	- Sondaggi geologici Antonini DD 49/17	€ 9.597,74	€ 9.597,74	€ 0,00	
	- Bonifica bellica Ediltecnica DD 99/17	€ 15.903,58	€ 15.903,58	€ 0,00	
	- Prove laboratorio Sigma DD 878/17	€ 4.757,39	€ 588,72	€ 4.168,67	
	- Prog. Affidamento BF Ingegneria DD 1514/17	€ 14.610,65	€ 14.610,65	€ 0,00	
	Imprevisti	€ 853,85	€ 0,00	€ 853,85	
	Acquisizione aree e occupazioni temporanee:				
	- Acquisizioni ed occupazioni oneri trascrizione DD 713/16	€ 1.584,82	€ 1.497,49	€ 87,33	
	- Indennità occupazioni DD 793/17	€ 314,47	€ 314,47	€ 0,00	
	Spese tecniche relativamente a:				
	- Incentivo progettazione 2% DD 1989/15	€ 8.183,65	€ 8.183,65	€ 0,00	
	- Assicurazione progettisti e verificatori DD 1989/15	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	
	Dir. Operativo BF Ingegneria DD 949/18	€ 7.612,80	€ 7.612,80	€ 0,00	
	IVA 22%	€ 73.029,73	€ 72.986,89	€ 42,84	
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 141.067,48	€ 131.295,99	€ 9.771,49
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 473.020,78	€ 463.054,60	€ 9.966,18

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 9.966,18, come di seguito meglio dettagliato:

- € 855,36 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019;
- € 900,00 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 325/2019, affidato all'impresa AON spa ;
- € 85,82 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 326/2019;
- € 3.718,80 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 327/2019, affidato all'impresa Antonini srl ;
- € 4.168,67 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 965/2019, affidato all'impresa Sigma srl ;
- € 237,53 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 967/2019;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative ad affidamenti le cui prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute alle imprese affidatarie;

DATO ATTO CHE la quantificazione e ripartizione dell'incentivo sarà determinato in fase di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito con i relativi Regolamenti d'Ente per ciascuna fase;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B13D15000670003 il quale deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico

progetto di investimento pubblico;

- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori : 6525436024;
- il codice CIG identificato della variante in oggetto : 7513266F3A;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale del progetto per i lavori di ripristino del rilevato stradale SR302 “Brisighellese-Ravennate” in località Rugginara km 70+800, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 331.758,61, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 30/04/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Zini Elio srl per un importo di € 331.758,61 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti

in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 1.658,79, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.023,72, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18601 imp. 967/2019;

3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 9.966,18, come di seguito meglio dettagliato:

- € 855,36 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019;
- € 900,00 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 325/2019, affidato all'impresa AON spa ;
- € 85,82 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 326/2019;
- € 3.718,80 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 327/2019, affidato all'impresa Antonini srl ;
- € 4.168,67 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 965/2019, affidato all'impresa Sigma srl ;
- € 237,53 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 967/2019;

4. **DI PROCEDERE** contestualmente alla riduzione dell'accertamento n. 299/2019 assunto al capitolo 1837 del BP 2019 per l'importo di € 9.966,18;

5. **DI DARE ATTO** che resta ancora da liquidare la quota per incentivo pari a € 8.183,65 e finanziata per € 6.480,55 al cap. 18601 imp. 964/19 sub 324/19 e per € 1.703,10 al cap. 18601 imp. 968/19, sarà corrisposta con successivo apposito atto sulla base di quanto stabilito dal relativo Regolamento d'Ente;

6. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;

8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”