



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

**N. 1677 del 20/09/2019**

Classifica: 005.05.02.23

Anno 2019

(7083442)

<i>Oggetto</i>	<b>LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI, BORGO SAN LORENZO. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA, II FASE. - CUP B61E15000820003. CIG: 70159419A9 CIG VARIANTE 780314709D- DITTA MEC 2000 SRL - APPROVAZIONE STATO FINALE E DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE EDILIZIA</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>27</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>arch. Agustin Bazuzi</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A</b>

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
970/386	2019	18694	201	€ 1.689,58
970/385	2019	18694	201	€ 4.437,69
1132	2019	8639	201	€ 19.675,58

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

***PREMESSO CHE:***

- con determina dirigenziale n. 1730 in data 17.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA D.M. 14/01/2008 (NTC 2008) - FASE 2 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO, dell'ammontare complessivo € 1.057.949,33, di cui € 863.163,68 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara ed indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di detti lavori;
- con determinazione n. 1116 del 21/07/2017 è stato disposto di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta MEC 2000 Srl - Società a responsabilità limitata con sede in - 82011 - Airola (BN) - C.F. e P. IVA 00819410622, con il ribasso del 26,48973% per l'importo complessivo di € 640.228,82 (IVA esclusa);
- in data 7/11/2017 è stato stipulato il contratto con l'Impresa MEC 2000 Srl (Repertorio n. 21726);
- con atto dirigenziale n. 1362 del 11/06/2018 è stato disposto di nominare quale Responsabile del Procedimento dei lavori l'arch. Agustin Norberto Bazuzi in sostituzione dell'ing. Gianni Paolo Cianchi;
- con determina dirigenziale n. 301 in data 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge. è stato disposto di approvare la perizia di variante ex art. 106 comma 1 lett. B) e C) del D.Lgs. 50/2016 relativa ai l'esecuzione dei lavori in oggetto, dell'ammontare complessivo € 972.902,58, di cui € 806.853,17 (compreso oneri di sicurezza), dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa MEC 2000 Srl con sede in - 82011 - Airola (BN) - C.F. e P. IVA 00819410622, passa da Euro 640.228,82 ad Euro 806.853,17 iva esclusa, con un incremento dei lavori per € 166.228,35 oltre iva 10%);
- in data è stato 13/05/2019 è stipulato il contratto aggiuntivo con l'Impresa MEC 2000 Srl (Repertorio n. 21848);
- con determinazione n° 1792/2014, 1126/2015, 1673/2016 , 1537/2017 e 1034/2019 è stato disposto di conferire all'ing. Gino Venturucci incarico professionale di Progettazione e Direzione Lavori strutturali della fase 2 dei lavori in oggetto;
- con determinazione n. 157/2019 è stato disposto di conferire il servizio di collaudatore

statico in corso d'opera dei lavori in oggetto, all'Ing. Enrico Manzini;

- con determinazione n. 159/2019 è stato disposto di affidare all'Arch. Damiano Spanò, l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo per i lavori in oggetto;
- - Progettazione e Direzione lavori strutturali della fase 2
- i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 06/06/2018
- il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 308, naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi dal giorno 04/01/2019 al 28/01/2019 e ripresi in data 11/02/2019;
- nel corso dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 20 sul termine di scadenza dei lavori che diventa il 07/06/2019;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/05/2019 come risulta da regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile sulla scadenza definitiva;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 31/05/2019 ed accettato senza riserve dall'impresa;

**ATTESO** che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di collaudo, emesso in data 30/07/2019, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 104.022,87 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 806.853,17, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **4.034,27**, IVA esclusa;
- c) l'impresa Mec 2000 srl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	IMPORTI	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	Importo dei lavori soggetti a ribasso			
	Oneri per la sicurezza			
	Ribasso del 26,48973 %			
	<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>806.853,17 €</b>	<b>806.853,17 €</b>	€ 0,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	b2: Indagini preliminari interferenze impiantistiche DD 2024/2015			€ 0,00
	b4: Imprevisti	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
	b4: Opere complementari	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
	b7: Incarico integrazione Ing. Venturucci prog. EDL DD 1673/2016	25.376,00 €	25.376,00 €	€ 0,00
	b7: Incentivo	21.365,16 €	21.365,16 €	€ 0,00
	b7: Assicurazione dipendenti DD 1730/2016	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
	b7: coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			€ 0,00
	Affidamento Ing. Venturucci DD 1537/2017	23.599,68 €	23.599,68 €	€ 0,00
	Integrazione D.L. Ing. Venturucci det. 1034/19	14.822,10 €	14.822,10 €	€ 0,00
	b11: collaudo, prove di laboratorio ed accertamenti	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
	b11: DD 157/2019 affidamento Collaudo Tecnico Amministrativo Arch. Damiano Spanò	€ 690,53	€ 690,53	€ 0,00
	DD 159 /2019affidamento Ing. E. Manzini – Collaudo strutturale in corso d'opera	€ 14.333,10	€ 13.781,83	€ 551,27
	b12: Iva 10%	€ 80.685,32	€ 80.685,32	€ 0,00
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 180.871,89</b>	<b>€ 180.320,62</b>	€ 551,27
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 987.725,06</b>	<b>€ 987.173,79</b>	€ 551,27	

**CONSIDERATO** che si è registrata una minore spesa di € 551,27, già dichiarata in economia con l'atto di liquidazione n. 1694 del 11/07/2019 ;

**RITENUTO** dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia di cui all'art.103, c.6 del D. Lgs. 50/2016.;
- alla presa d'atto dell'emissione in data 30/07/2019 del certificato di collaudo, precisando, che esso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

**PRECISATO** che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

CUP B61E15000820003.

CIG 70159419A9

CIG VARIANTE 780314709D

**VISTI**

- l'Atto Dirigenziale n. 1692 del 01/07/2019 che conferisce all'arch. Agustin Bazuzi l'incarico di Posizione Organizzativa "Manutenzione Immobili zona A con decorrenza 01/07/2019 e durata tre anni;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 27/08/2019 che conferisce al Dirigente della Direzione Progetti Strategici, arch. Riccardo Maurri, l'incarico dirigenziale ad interim sulla della Direzione "Edilizia" fino a successiva diversa disposizione;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## ***DETERMINA***

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gino Venturucci prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 806.853,17 IVA esclusa;
2. **DI DICHIARARE** l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di collaudo emesso in data 30/07/2019, precisando, ai sensi dell'art. 102 c.3 del D. Lgs. 50/2016 che:
  - Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;
  - Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
3. **DI DARE ATTO** che :
  - il credito dell'impresa appaltatrice ammontante ad € **4.437,69** Iva 10% compresa sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, c.6, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
  - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (29/09/2021);
  - alla conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di € 551,27, già dichiarata in economia con l'atto di liquidazione n. 1694 del 11/07/2019 ;
  - rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione la somma di € 21.365,16, allocata al capitolo 8639 impegno 1132/2019 per € 19.675,58 e al capitolo 18694 impegno 970/2019 sub 386/2019 per € 1.689,58;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'arch. Agustin Bauzi;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
7. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..*

Firenze      20/09/2019

**BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O.  
MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’

memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”