



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1919 del 25/10/2019

Classifica: 010.16.132

Anno 2019

(7096594)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PROTEZIONI LATERALI DEL PONTE UBICATO SULLA S.P. 306 "CASOLANA RIOLESE" AL KM 38+750 NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RTI CASTAF SRL / MORETTI WALTERSRL - CIG 7118624A5A CUP B64E15001800003
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
218 sub 110	2019	18370	0	€ 3.709,67
218 sub 109	2019	18370	0	€ 1.042,99
195 sub 282	2019	18370	0	€ 493,28
195 sub 281	2019	18370	0	€ 953,49
185	2019	18370	0	€ 383,75

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 15/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle protezioni laterali del ponte ubicato sulla S.P. 306 "Casolana Riolese" al km 38+750 nel Comune di Palazzuolo sul Senio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 724 dell'11/05/2017 è stato affidato all'Ing. Aline Montinari – Via Toscanella, 1 – 50125 Firenze – C.F.: MN TLNA66M43Z112B – P. IVA 06723290489 il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 08/01/2018 è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto alla RTI CASTAF SRL / MORETTI WALTER SRL - CASTAF SRL- Sede legale: Via Chiesa Vecchia, 11 -Località Soiana - 56030 - Terricciola (PI)- MORETTI WALTER SRL- Sede legale: Via Marzabotto, 24 - Albiano Magra (MS) , con il ribasso del 25,63% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 149.420,71 (Iva esclusa);
- in data 05/05/2018 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 149.420,71 per una durata di 180 gg naturali e consecutivi, n. 21757, fasc. n.010.02.02/2018;
- in data 05/07/2018 il Direttore dei lavori, ing. Aline Montinari, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori, come risulta da apposito verbale, da concludersi entro il 01/01/2019;
- in data 19/07/2018 il Direttore dei lavori ordinava che fosse interrotta ogni lavorazione al di sotto del parapetto di pietra del ponte lato monte perchè pericolante, sospendendo i lavori fino alla data del 31/07/2018;
- i lavori sono stati complessivamente sospesi per n. 28 giorni e si è registrata una proroga per ulteriori n. 60 giorni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 31/01/2019 è stata approvata tale perizia di variante proposta dalla Direzione Lavori che ha elevato l'importo contrattuale di ulteriori € 21.569,97, iva esclusa, portandolo dall'importo di € 149.420,69 all'importo di € 170.990,66;
- i lavori sono terminati in data 06/03/2019 entro il termine utile;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Aline Montinari, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 06/06/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 170.980,53, iva esclusa;

- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 170.125,62, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 854,91, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.042,99, iva 22% compresa;

PRECISATO che per mero errore materiale, in occasione della Determinazione Dirigenziale n. 12/2018, è stato impegnato per incentivo l'importo € 3.709,67 anziché il corretto importo di € 3.709,94, che è stato poi oggetto di integrazione con Det. 174/19;

RITENUTO pertanto di procedere al subimpegno della differenza di € 0,27 (€ 3.709,94 - € 3.709,67) che non era stata precedentemente impegnata per incentivo, finanziata al capitolo 18370 imp. 195/19;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 174/19	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 152.777,87		
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.369,76		
	Totale a base d'appalto	€ 210.147,63		
	ribasso 25,63%	€ 39.156,97		
	A) TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 170.990,66	€ 170.980,53	€ 10,13
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 8.696,08	€ 0,00	€ 8.696,08
	Incentivo	€ 4.202,95	€ 4.202,95	€ 0,00
	Spese per collaudo	€ 13.706,67	€ 0,00	€ 13.706,67
	Accertamenti laboratorio	€ 5.706,20	€ 0,00	€ 5.706,20
	Assicurazione progettisti	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
	Incarico DL/CSE Ing. Montinari Det. 724/17	€ 7.626,00	€ 7.626,00	€ 0,00
	Integrazione incarico Ing. Montinari DD. 174/19	€ 953,49	€ 953,49	€ 0,00
	IVA 22%	€ 37.617,95	€ 37.615,72	€ 2,23
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 79.009,34	€ 38.569,21	€ 28.611,18
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00	€ 209.549,74	€ 28.621,31

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 28.621,31 finanziata come di seguito meglio dettagliato:

- € 28.608,92 a valere sul capitolo 18370 imp. 195/19;
- € 12,39 a valere sul capitolo 18370 imp. 218/19 sub 109/19;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

DATO ATTO che, oltre alla predetta quota per lavori, risultano ancora da pagare i seguenti importi:

- € 4.202,95 per incentivo, in considerazione anche della predetta integrazione della quota impegnata, finanziato per € 493,28 a valere sul cap. 18370 imp. 195/19 sub 282/19 e per € 3.709,67 al cap. 18370 imp. 218/19 sub 110/19;

- € 1.337,24 per il servizio di direzione lavori finanziato per € 383,75 a valere sul cap. 18370 imp. 185/19 e per € 953,49 a valere sul cap. 18370 imp. 195/19 sub 281/19;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B64E15001800003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: 7118624A5A;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- l'Atto Dirigenziale n. 2257 del 05/08/2019 con il quale l'Ing. Carlo Ferrante delegava, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei il Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi della Direzione “Edilizia”, o in caso di sua assenza l'Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione “Progetti Strategici” all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di restauro e messa in sicurezza delle protezioni laterali del ponte al km 38+750 della SP306 nel comune di Palazzuolo sul Senio, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 170.980,53, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 06/06/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI CASTAF SRL / MORETTI WALTER SRL per un importo di € 170.980,53 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 854,61, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.042,99, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18370 imp. 218/19 sub 109/19;
3. **DI SUBIMPEGNARE** l'importo di 0,27, finanziato al capitolo 18370 imp. 195/19, integrando il subimpegno già assunto n. 282/2019, per incentivo;
4. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 28.621,31, finanziato per € 28.608,92 a valere sul capitolo 18370 imp. 195/19 e per € 12,39 a valere sul capitolo 18370 imp. 218/19 sub 109/19;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D.

Firenze 25/10/2019

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”