



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1994 del 05/11/2019

Classifica: 010.16.137

Anno 2019

(7101693)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SULLA SP610 "SELICE-MONTANARA-IMOLESE" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ZINI ELIO SRL - CUP B27H18000700003 CIG 7423674196
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1484 sub 773	2018	18965	0	€ 528,55

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 20/03/2018 è stato approvato il verbale di somma urgenza per i lavori di consolidamento e ripristino della sicurezza sulla SP610 "Selice-Montanara-Imolese" e si è dato atto che i lavori erano stati affidati all'impresa Zini Elio Srl con sede legale in via Guido Reni 2/2 40100 Bologna - P. Iva 01543211203 per l'importo di € 86.723,33, oltre IVA 22%;
- i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza in data 08/03/2018;
- i lavori sono stati ultimati in data 29/01/2019;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/03/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 86.647,86, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 86.214,62, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 433,24, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 528,55, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 992/18	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 141.317,04		
	Oneri per la sicurezza	€ 9.634,88		
	Importo lavori a base di gara	€ 150.951,92		
	A detrarre ribasso del 45,45%	€ 64.228,59		
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 86.723,33	€ 86.647,86	€ 75,47
	Imprevisti	€ 4.178,50	€ 0,00	€ 4.178,50
	Spese tecniche	€ 3.019,04	€ 0,00	€ 3.019,04
	IVA 22% sui lavori	€ 19.079,13	€ 19.062,53	€ 16,60
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.276,67	€ 19.062,53	€ 7.214,14
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 113.000,00	€ 105.710,39	€ 7.289,61

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 7.289,61, finanziata per € 7.197,54 al cap. 18965 imp. 1484/18 e per € 92,07 al cap. 18965 imp. 1484/18 sub 773/18;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B27H18000700003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: 7423674196;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta*

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di somma urgenza per il consolidamento e ripristino della sicurezza sulla SP610 “Selice-Montanara-Imolese”, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 86.647,86, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/03/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Zini Elio srl per un importo di € 86.647,86 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 433,24, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 528,55, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18965 imp. 1484/18 sub 773/18;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 7.289,61, finanziata per € 7.197,54 al cap. 18965 imp. 1484/18 e per € 92,07 al cap. 18965 imp. 1484/18 sub 773/18;

4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
6. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze **05/11/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”