

## Determinazione Dirigenziale

N. 2125 del 20/11/2019

Classifica: 010.18.06

Anno 2019

(7107290)

<i>Oggetto</i>	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI SULLA SR2 KM 288+040 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RTI AVR SPA - CUP B67H18000060003 CIG 74337940E0</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA'</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Ing. Michele Rosi</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'</b>

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
370 sub 170	2019	19487	0	€ 136,78

### Il Dirigente / Titolare P.O.

**PREMESSO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 02/02/2018, esecutiva, e successivo atto n. 714 del 27/03/2018, è stato disposto, tra l'altro:
  - di approvare gli elaborati progettuali per l'affidamento dell'appalto misto di servizi e lavori - global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Firenze 2018/2021 dell'importo a base di gara di € 15.762.718,92 (€ 10.122.718,92 per servizi di governo e manutentivi a canone, € 120.000,00 per accordo quadro servizi di ingegneria extra-canone, € 5.520.000,00 per accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria), di cui € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 280.000,00 per i servizi di governo e

manutentivi ed € 320.000,00 per i lavori di manutenzione ordinaria);

- di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 3/10/2018 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto al RTI costituendo AVR spa P.IVA 00931311005/Sodi Strade Srl P.IVA 03582900480/Smart Engineering Srl P.IVA 01870270509/Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e Multinu P.IVA 05846590486/Dott. Luca Gardone Geologo P.IVA 01727900977/Architetto Andrea Meli P.IVA 0479640048, con sede legale in via Francesco Tensi n. 116, Roma, C.F. 00787010586, con il ribasso del 24,99%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 17/01/2018 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento delle barriere stradali sulla SR2 km 288+040 del valore complessivo di € 37.500,00 di cui € 28.531,99 per lavori e € 8.968,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2221 del 18/12/2018 sono stati affidati al RTI AVR spa P. IVA 00931311005 (capogruppo) i lavori di adeguamento delle barriere stradali sulla S.R. 2 Km. 288+040;
- con Determinazione Dirigenziale n. 844 del 07/05/2019 sono state affidate al Laboratorio Sigma srl le prove di laboratorio per detti lavori;
- in data 25/03/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 90 giorni;
- è stata autorizzata una proroga dei lavori per ulteriori 68 giorni;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/08/2019 e quindi entro il termine utile previsto;

**VISTO** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

**ATTESO** che il Direttore dei lavori Ing. Michele Rosi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12/11/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 22.423,87, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 22.311,75, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 112,12, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 136,78, iva 22% compresa;

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 844/19	STATO FINALE	ECONOMIE
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 22.032,17		
	Oneri per la sicurezza	€ 6.499,82		
	<b>Importo lavori a base di gara</b>	€ 28.531,99		
	A detrarre ribasso del 45,45%	€ 5.505,84		
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 23.026,15</b>	<b>€ 22.423,87</b>	<b>€ 602,28</b>
	Collaudo e prove di laboratorio	€ 301,75	€ 0,00	€ 301,75
	Prove di laboratorio - Lab. Sigma (Det. 844/19)	€ 198,25	€ 198,25	€ 0,00
	Spese tecniche	€ 8.394,52	€ 0,00	€ 8.394,52
	Incentivo 1,8%	€ 513,58	€ 0,00	€ 513,58
	IVA 22% sui lavori	€ 5.065,75	€ 4.933,25	€ 132,50
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 14.473,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.342,35</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 22.423,87</b>	<b>€ 9.944,63</b>

**RILEVATO** che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 9.944,63 finanziata come di seguito meglio dettagliato:

- € 8.696,27 a valere sul capitolo 19487 imp. 370/19;
- € 734,78 a valere sul capitolo 19487 imp. 370/19 sub 170/19;
- € 513,58 a valere sul capitolo 19487 imp- 370/19 sub 171/19;

**TENUTO CONTO** che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B67H18000060003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG derivato per i lavori: 74337940E0;

**DATO ATTO** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*”;

**DATO ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata

del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di adeguamento delle barriere stradali sulla SR2 km 288+040, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 22.423,87, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12/11/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa AVR spa per un importo di € 22.423,87 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 112,12, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 136,78, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19487 imp. 370/19 sub 170/19;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di 9.944,63 finanziata come di seguito meglio dettagliato:
  - € 8.696,27 a valere sul capitolo 19487 imp. 370/19;
  - € 734,78 a valere sul capitolo 19487 imp. 370/19 sub 170/19;
  - € 513,58 a valere sul capitolo 19487 imp- 370/19 sub 171/19;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività

Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..*

/mt

Firenze            **20/11/2019**

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”