

Determinazione Dirigenziale

N. 2253 del 03/12/2019

Classifica: 010.16.136

Anno 2019

(7112834)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA SP556 "LONDA - STIA" INTERESSATO DA CADUTA MASSI DALLE SCARPATE DI MONTE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA GEODEM SRL - CUP B97H18000970003 CIG 7394626E67
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Giuseppe Biancamano
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1181 sub 630	2018	18965	0	€ 591,27

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 22/02/2018 è stato approvato apposito verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto della SP556 "Londa – Stia" interessato da caduta massi dalle scarpate di monte, per un importo complessivo di € 126.500,00, provvedendo ad affidare tali lavori all'impresa Geodem srl, con sede in Via Vaciglio Nord 212-214, 41125 Modena (MO) per un importo contrattuale di € 96.934,81, oltre IVA, per complessivi € 118.260,47;
- in data 05/02/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori con tempo contrattuale pari a n. 90 gg e quindi entro il giorno 06/05/2018;

- i lavori sono stati sospesi dal giorno 13/04/2018 al 09/08/2019 per un totale di n. 483 giorni, rideterminando il termine ultimo per i lavori previsto per il giorno 01/09/2019;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/08/2019 e quindi entro il termine utile previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori e RUP Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/08/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 96.929,40, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 96.444,75, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 484,65, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 591,27, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 291/18	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 90.364,64		
	Oneri per la sicurezza	€ 11.088,40		
	Importo lavori a base di gara	€ 101.453,04		
	A detrarre ribasso del 5%	€ 4.518,23		
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 96.934,81	€ 96.929,40	€ 5,41
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 5.072,65	€ 0,00	€ 5.072,65
	Incentivo	€ 2.029,06	€ 0,00	€ 2.029,06
	Prove di laboratorio	€ 1.137,82	€ 0,00	€ 1.137,82
	IVA 22% sui lavori	€ 21.325,66	€ 21.324,46	€ 1,20
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.565,19	€ 21.324,46	€ 8.240,73
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 126.500,00	€ 118.253,86	€ 8.246,14

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 8.246,14, finanziata come di seguito dettagliato:

- € 8.239,53 a valere sul capitolo 18965 imp. 1181/18;
- € 6,61 a valere sul capitolo 18965 imp. 1181/18 sub 630/18;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B97H18000970003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG per i lavori: 7394626E67;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto della SP556 “Londa – Stia” interessato da caduta massi dalle scarpate di monte, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 96.929,40, iva esclusa;

2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/08/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Geodem srl per un importo di € 96.929,40 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 484,65, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 591,27, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18965 imp. 1181/18 sub 630/18;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 8.246,14 finanziato come di seguito meglio dettagliato:
 - € 8.239,53 a valere sul capitolo 18965 imp. 1181/18;
 - € 6,61 a valere sul capitolo 18965 imp. 1181/18 sub 630/18;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto all'impresa affidataria dell'appalto;
6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze **03/12/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”