

<p>UFFICIO DEL COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"</p>	 <p>CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE</p>
---	--

**Decreto del Commissario
N. 1 del 16/01/2020**

Classifica: 010.18.04

Anno 2020

(7128269)

<i>Oggetto</i>	<p>LAVORI PIU7 - OPERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE CS10 E CS11 DEL CAVALCAFERROVIA CF1 NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA - TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LOTTO V - CUP B71B15000160005 - CIG 69090990DD - CIGDEI LAVORI SUPPLETIVI 7519816C76 - IMPRESA PAMPALONE SRL - APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</p>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<p>Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa</p>
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione
	della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

annale00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
247sub436/2019	2020	18445	.	€ 28.552,89
194sub316/2019	2020	18445	.	€ 98.316,59

Il Commissario ad acta

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta, sono stati appaltati i lavori di Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D'Elsa tratto

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Decreto del Commissario n. 1 del 16/01/2020

Empoli Castelfiorentino al R.T.I. Salini Locatelli S.r.l. (capogruppo)/Castelli Lavori S.r.l. (ora ICS Grandi Lavori S.p.a. in breve "ICS S.p.a." come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso;

- con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il RUP Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l'Impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla SR 429 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, la Regione Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa".
- con determina dirigenziale n. 1910 del 05.12.2014, sono state individuate le risorse e i relativi capitoli di bilancio da trasferire per le suddette attività a seguito della approvazione del bilancio;
- con determina del Commissario n° 26 del 27.10.2015 è stato rideterminato il Quadro Economico Generale inerente la Variante SRT429 di Val D'Elsa tratto Empoli-Castelfiorentino;
- con determina dirigenziale n. 40 in data 22/12/2016 è stato disposto, tra l'altro:
 - a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di PIU7 - Opere per il completamento delle rampe CS10 e CS11 del Cavalcaferrovia CF1 nell'ambito delle Opere di completamento della Variante SRT 429 Di Val d'Elsa tratto Empoli-Castelfiorentino - Lotto V dell'ammontare complessivo € 2.150.000,00, di cui € 948.679,87 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara;
 - b. di avviare, ai sensi dell'art.125 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, uno specifico sub- procedimento per l'affidamento diretto alla ditta Equiter S.P.A. del completamento della fornitura dei pannelli necessari alla realizzazione dell'opera;
 - c. di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto

a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi ai sensi dell'art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con il Decreto del Commissario n. 14 del 15/05/2017 il Commissario procede all'affidamento alla ditta Equiter S.r.l. (P.Iva/C.Fisc. n. 08122711214), a seguito di procedura negoziata, la fornitura dei pannelli necessari per il completamento delle terre armate delle rampe del cavalcaferrovia con il ribasso del 14,91%, per l'importo complessivo di netti € 524.898,00 (IVA esclusa) disponendo contestualmente di mandare in economia la somma di € 112.214,38 derivante dal ribasso d'asta;
- con il Decreto del Commissario n. 21 del 19/07/2017 il Commissario procede all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori alla ditta Pampalone srl, con sede in Via Filippi 96- 91011 - Alcamo (TP) - P.I. e C.F. 02173710811 con il ribasso del 21,75% sull'importo soggetto a ribasso, per l'importo complessivo di netti € 751.878,10 (IVA esclusa) disponendo contestualmente di mandare in economia la somma di € 105.841,53 derivante da parte del ribasso d'asta;
- con il Decreto del Commissario n. 10 del 09/04/2018 è stato affidato al Dott. geologo Lorenzo Cinti le prove penetrometriche dinamiche superpesanti DSPH per l'importo IVA compresa di euro 7.179,84;
- in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell' art. 89 del D. Lgs. 50/2016, la ditta prima classificata ha partecipato alla procedura ricorrendo dell'istituto dell'avvalimento, per soddisfare la richiesta dell'attestazione SOA per la qualificazione nella categoria OG3 e precisamente avvalendosi della Ditta Alfano S.r.l. con sede in Cianciana (AG), C. Fiscale e P.IVA 02520270840 (Impresa ausiliaria);
- è stato incaricato della Direzione Lavori l'Ing. Simone Risito della Regione Toscana;
- è stato incaricato della Direzione Lavori delle strutture l'Ing. Paolo Pucci come da incarico conferito con decreto n. 23/2016;
- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Enrico Galigani come da incarico conferito con decreto n. 04/2016;
- in data 06/09/2017 è stato stipulato con la Impresa Pampalone S.r.l. il contratto di appalto con Repertorio n. 21708 Fasc. n. 010.18.04/2017;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.(ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è l'Ing. Alessandro Annunziati;

- in data 26/09/2017 il Direttore dei lavori, ing. Simone Risito, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori sotto riserva di legge come risulta da apposito verbale;
- con Decreto del Commissario n.22 del 06/06/2018 è stata approvata una perizia per lavori supplementari redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Risito che eleva l'importo contrattuale da € 751.878,10 (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 1.126.668,05 (IVA esclusa, al netto del ribasso, comprensivo dei costi per la sicurezza determinati in € 43.844,15), con un aumento di € 374.789,95, pari al 49,85 % dell'importo contrattuale, non eccedente dunque il 50 % dell'importo originario stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e in rispetto dell'art. 107 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- la perizia ha implicato una proroga del termine contrattuale di 60 giorni per consentire l'esecuzione delle lavorazioni supplementari;
- la perizia ha implicato anche l'introduzione di n.7 nuovi prezzi concordati con l'impresa;
- la durata prevista dal contratto era di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, con scadenza pertanto al 24/03/2018;
- sono state concesse n.2 sospensioni lavori per avverse condizioni meteorologiche e n.6 proroghe, che hanno fatto slittare il termine per l'ultimazione dei lavori al 1° febbraio 2019, come meglio dettagliato qui sotto:

CALENDARIO LAVORI

Oggetto	Data/giorni	Motivo
consegna lavori	26/09/17	
durata lavori (giorni)	180	
fine lavori	24/03/18	
1° sospensione lavori	01/03/18	per avverse condizioni meteorologiche
ripresa	21/03/18	
nuova fine lavori	14/04/18	
2° sospensione	09/04/18	per avverse condizioni meteorologiche
ripresa	17/04/18	
nuova fine lavori	22/04/18	
1° proroga (giorni)	30	richiesta dall'impresa
nuova fine lavori	22/05/18	
2° proroga (giorni)	15	richiesta dall'impresa
nuova fine lavori	06/06/18	
3° proroga (giorni)	60	per perizia
nuova fine lavori	05/08/18	
4° proroga (giorni)	60	richiesta dall'impresa
nuova fine lavori	04/10/18	
5° proroga (giorni)	60	richiesta dall'impresa
nuova fine lavori	03/12/18	
6° proroga (giorni)	60	richiesta dall'impresa
nuova fine lavori	01/02/19	
sopralluogo e riconsegna aree	01/02/19	

- in data 01/02/19 è stato effettuato un sopralluogo in cantiere alla presenza del DL ing. Simone Risito, del RUP Ing. Alessandro Annunziati, del CSE Ing. Enrico Galigani e del sig. Mario di Simone rappresentante dell'impresa Pampalone srl, al termine del quale sopralluogo l'impresa ha lasciato libera l'area di cantiere rimuovendo le ultime macchine allo scopo, concordato con l'amministrazione, di ottimizzare ed integrare efficacemente le lavorazioni realizzate dall'impresa Pampalone srl con quelle che l'ATI aggiudicataria dei lavori del lotto 5 per il completamento della SR429 deve eseguire sulle medesime aree;
- la liberazione dell'area di cantiere ha comportato altresì una riduzione dei tempi di esecuzione delle opere mancanti nonché un risparmio economico per l'Amministrazione;
- gli interventi che l'ATI su richiamata deve eseguire sono già previsti in progetto e nel bando per l'affidamento dei lavori;
- il sopralluogo del 01/02/19 ha consentito di valutare lo stato degli interventi e una prima stima sommaria dello stato di consistenza;
- in seguito alle necessarie verifiche e stime si è poi proceduto alla stesura dello stato di consistenza e alla stima finale dei lavori effettuati dall'impresa;
- si applica l'art.106 c.12 del D.Lgs.50/2016 in quanto in corso di esecuzione dei lavori si è resa necessaria una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

VISTO lo stato di consistenza sottoscritto in data 25/09/2019 dal DL Ing. Simone Risito e dall'impresa Pampalone srl; lo stato di consistenza contiene, tra l'altro, il report sullo stato di consistenza delle opere strutturali delle rampe di accesso al cavalcaferrovia CF1 realizzate tra il 29/09/2017 ed il 31/01/2019, a firma dell'Ing. Paolo Pucci, redatto in data 18/02/19, che dichiara che quanto eseguito dall'impresa Pampalone Srl sia sostanzialmente rispondente alle previsioni progettuali;

RICHIAMATO l'art. 102 c.2 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il quale per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

RICHIAMATO altresì l'art. 237 comma 4 del DPR 207/2010 che dispone che "Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235";

VISTI gli stati di avanzamento, l'anticipazione e le liquidazioni già effettuate, risultanti dal seguente prospetto:

SAL		1	2	3	3A	4
Anticipazione (iva esclusa)	€ 150.375,62					
Data certificato pagamento		09/02/18	09/04/18	28/06/18	10/07/18	10/10/18
Lavori		€ 312.060,77	€ 523.028,07	€ 585.921,16	€ 776.041,72	€ 889.936,73
di cui:						
lavori						€ 855.299,85
oneri sicurezza						€ 34.636,88
Ritenute infortuni 0,5%		€ 1.560,30	€ 2.615,14	€ 2.929,61	€ 3.880,21	€ 4.449,68
Recupero anticipazione 20%		€ 62.412,15	€ 104.605,61	€ 117.184,23	€ 155.208,34	€ 145.542,90
Importo lavori meno le detrazioni		€ 248.088,32	€ 415.807,32	€ 465.807,32	€ 616.953,17	€ 739.944,15
Ammontare dei certificati precedenti		€ 0,00	€ 248.088,32	€ 415.807,32	€ 465.807,32	€ 616.953,17
Credito arrotondato	€ 150.375,62	€ 248.088,32	€ 167.719,00	€ 50.000,00	€ 151.145,85	€ 122.990,98
Iva 22%	€ 33.082,64	€ 54.579,43	€ 36.898,18	€ 11.000,00	€ 33.252,09	€ 27.058,02
Totale con iva	€ 183.458,26	€ 302.667,75	€ 204.617,18	€ 61.000,00	€ 184.397,94	€ 150.049,00
fattura	n.9 del 17/10/17	n.1 del 12/02/18	n.5 del 09/04/18	n.7 del 28/06/18	n.9-10 del 13/07/18	n.14 del 10/10/18
Imponibile	€ 150.375,62	€ 248.088,32	€ 167.719,00	€ 50.000,00	€ 151.145,85	€ 122.990,98
Iva 22%	€ 33.082,64	€ 54.579,43	€ 36.898,18	€ 11.000,00	€ 33.252,09	€ 27.058,02
Totale fattura	€ 183.458,26	€ 302.667,75	€ 204.617,18	€ 61.000,00	€ 184.397,94	€ 150.049,00
Totale liquidato iva esclusa						€ 890.319,77
Liquidazione	Liq.2543 del 27/10/17	Liq.597 del 28/02/18	Liq.974 del 11/04/18	Liq. n.1604 del 02/07/18	Liq.1846 del 24/07/18 – liquidazione di € 184.397,94 mediante intervento sostitutivo art. 4 c.2 DPR 207 /10 a fronte della situazione debitoria comunicate da Cassa Edile Regionale Toscana (C.E.R.T.) e Cassa Edile Provincia di Trapani	Liq.2490 del 19/10/18
Importo liquidato a Pampalone srl					€ 169.498,06	
Importo liquidato a CERT					€ 11.265,88	
Importo liquidato a Cassa Edile prov.Trapani					€ 3.634,00	

VISTO che per mero errore materiale nei certificati di pagamento n. 3A e 4 è stato liquidato all'impresa un importo complessivo netto (comprensivo di anticipazione del 20%) di € 890.319,77 anziché € 885.487,05 come dovuto, con un errore per eccesso di € 4.832,72 come deducibile dalle tabelle di seguito riportate:

	Importi Sal	Ritenute 0,50% per infortuni	Recupero Anticipazione	Importi Corrisposti
Anticipazione (20%)				€ 150.375,62
Certificato n. 1	€ 312.060,77	€ 1.560,30	€ 62.412,15	€ 248.088,31
Certificato n. 2	€ 523.028,07	€ 2.615,14	€ 104.605,61	€ 167.719,00
Certificato n. 3	€ 585.921,16	€ 2.929,61	€ 117.184,23	€ 50.000,00
Certificato n. 3A	€ 776.041,72	€ 3.880,21	€ 155.208,34	€ 151.145,85
Certificato n. 4	€ 889.936,73	€ 4.449,68	€ 145.542,90	€ 122.990,98
			Totale	€ 890.319,76

	Importi Sal	Ritenute 0,50% per infortuni	Recupero Anticipazione	Importi da corrispondere
ANTICIPAZIONE (20%)				€ 150.375,62
Certificato n. 1	€ 312.060,77	€ 1.560,30	€ 62.412,15	€ 248.088,31
Certificato n. 2	€ 523.028,07	€ 2.615,14	€ 104.605,61	€ 167.719,00
Certificato n. 3	€ 585.921,16	€ 2.929,61	€ 117.184,23	€ 50.000,01
Certificato n. 3A	€ 776.041,72	€ 3.880,21	€ 150.375,62	€ 155.978,57
Certificato n. 4	€ 889.936,73	€ 4.449,68	€ 150.375,62	€ 113.325,53
			Totale	€ 885.487,05

VISTA la necessità di correggere nel presente atto l'importo su indicato;

RILEVATO che il sottoscritto non ha ritenuto necessario la predisposizione degli avvisi ad opponendum visto che, per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretto e/o indiretti a proprietà di terzi;

VISTO il certificato di regolare firmato da DL e impresa successivamente allo stato di consistenza in cui sono individuati l'importo finale netto dei lavori eseguiti pari a € 970.907,15 (IVA esclusa) e la somma netta (IVA esclusa) da liquidare all'impresa pari a € 80.587,37 (IVA esclusa), tenendo conto che occorre operare una detrazione corrispondente al ribasso d'asta (21,75%) da applicare sui prezzi delle forniture di materiale presenti in cantiere alla data del 01/02/2019 e al prezzo del conferimento a discarica per un importo complessivo di € 1.865,52;

ATTESO che il **quadro economico** dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

SOMME A BASE DI APPALTO	Import iperizia lavori supplementari	stato di consistenza	import igià liquidat i	detrazioni	import ida liquidare (dif ferenza)
IMPORTO LORDO LAVORI	€ 1.427.644,66	€ 1.227.894,21	€ 1.128.161,34	-€ 6.176,00	€ 93.556,87
<i>di cui per ONERI PER LA SICUREZZA</i>	€ 43.844,15	€ 37.705,97	€ 34.636,88	€ 0,00	€ 3.069,09
<i>per LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</i>	€ 1.383.800,51	€ 1.190.188,24	€ 1.093.524,46	-€ 6.176,00	€ 90.487,78
<i>RIBASSO D'ASTA DEL 21,75%</i>	€ 300.976,61	€ 258.865,94	€ 237.841,57	-€ 1.343,28	€ 19.681,09
<i>Forniture present iin cant ère</i>	€ 0,00	€ 8.577,11	€ 0,00	-€ 1.865,52	€ 6.711,59
A) - IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 1.126.668,05	€ 970.907,15	€ 890.319,77	-€ 6.698,23	€ 80.587,37
Residuo da liquidare agli operai					€ 12.447,19
<i>b1) imprevist i</i>	€ 15.000,00	€ 0,00			
<i>B 1..1) integrazione Equiter</i>		€ 14.775,00			
<i>B 1.2) contributo ANAC</i>		€ 225,00			
<i>b2) completamento fornitura terre armate IVA inclusa (DC 14-15/2017)</i>	€ 640.375,56	€ 640.375,56			
<i>b3) spese tecniche (IVA e CNPAIA inclusi)</i>	€ 0,00	€ 0,00			
<i>b4) incent ivo per la proget tazione (2%)</i>	€ 28.552,89	€ 28.552,89			
<i>b5) Polizze proget tista e verif catore (DC 40/2016)</i>	€ 1.561,72	€ 1.561,72			
<i>b6) per contributo ANAC lavori (DC 40/2016)</i>	€ 375,00	€ 375,00			
<i>b7) contributo ANAC fornitura (DC 40/2016)</i>	€ 375,00	€ 375,00			
<i>b8) spese per indagini in corso d'opera</i>	€ 0,00	€ 0,00			
<i>b9) incarico ef fèt tazione prove penetrometriche – Cint i</i>	€ 7.179,84	€ 7.179,84			
<i>b10) IVA 22% sui lavori</i>	€ 247.866,97	€ 213.599,57			
<i>b11) Economie Impresa da disimpegnare</i>	€ 0,00	€ 190.028,31			
<i>b11) Economie fornitura Equiter già rilevate</i>	€ 0,00	€ 0,00			
B) - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 941.286,98	€ 907.019,58			
C) - RIEPILOGO A) + B)	€ 2.067.955,03	€ 1.877.926,73			

CONSIDERATO che al termine dei lavori in oggetto si è riscontrata una minore spesa pari a € 190.028,31;

RITENUTO di poter legittimamente provvedere all'approvazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell' art. 41 della L.R. Toscana 34/1994 nonché del certificato di regolare esecuzione e quindi alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale dell'importo dovuto;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale ad una revisione contabile ed amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTA la richiesta di pagamento diretto del 05/05/2018 da parte dell'Organizzazione sindacale, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL Edilizia in materia di appalto e responsabilità in solido del committente al pagamento delle spettanze maturate dai lavoratori e non liquidate dalla Ditta Pampalone srl causa difficoltà finanziaria;

VISTO l'atto di liquidazione n. 2490 del 19/10/2018 relativo al 4° SAL, nel quale è stato concordato lo sblocco al pagamento del SAL a condizione che l'ultimo Sal e i decimi a garanzia coprissero le spettanze dei lavoratori suddetti;

DATO ATTO che nello stesso atto di liquidazione n. 2490 del 19/10/2018 è stato precisato che le richieste dell'Organizzazione sindacale dovevano essere ricomprese nel prossimo SAL a garanzia delle spettanze dovute da questa Amministrazione;

VISTI gli accertamenti dell'ufficio in contraddittorio con le associazioni sindacali;

VISTE le risultanze degli accertamenti, come di seguito descritti:

Liquidazione diretta ai lavoratori	totale:	Di cui al sindacato:	di cui al lavoratore:
<i>Isidoro Pizzitola</i>	€ 4.645,00	€ 1.000,00	€ 3.645,00
<i>Diego Villa</i>	€ 4.517,99		€ 4.517,99
<i>Roman Viorel</i>	€ 3.284,20	€ 300,00	€ 2.984,20
<i>totale:</i>	€ 12.447,19		

VISTA la richiesta dell'impresa del 16/12/2019 di provvedere da parte nostra al pagamento diretto delle spettanze degli operai;

VISTO il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n.4890/2018 del 27/12/2018 reso dal Tribunale di Genova nel procedimento di ingiunzione ante causam recante n. 13788/2018, a mezzo del quale, ad istanza della società Ecosistemi s.r.l.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Luciano Carosio, con sede in Genova, Via Rivoli n. 5/3, C.F. e P.IVA 02404860997 (di seguito indicata anche come Ecosistemi), è stato ingiunto il pagamento immediato della somma di € 272.977,23

oltre interessi di mora e spese di assistenza legale liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre spese imponibili per € 634,00 ed accessori di legge;

VISTA la dichiarazione di terzo, prot. n. 0016953 del 29/03/2019, tramite la quale con riferimento al pignoramento presso terzi notificato dalla Società ECOSISTEMI srl a carico della Società PAMPALONE srl. notificato alla Città Metropolitana di Firenze in data 07/03/2019, per l'udienza indicata al 17/04/2019 dinanzi al Tribunale di Trapani, ai sensi dell'art. 547 c.p.c. si è reso allo stato dichiarazione negativa, non essendovi contezza dell'effettiva esistenza di un credito residuo dell'impresa Pampalone nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, e si è sottolineato che l'amministrazione metropolitana è tenuta, quale stazione appaltante responsabile in solido con l'appaltatore, al pagamento di alcuni dipendenti dell'impresa Pampalone, i quali, assistiti dall'Ufficio Vertenze CGIL di Pisa ed Empoli hanno, prima della notifica del pignoramento presso terzi da parte di Ecosistemi, richiesto che il pagamento delle spettanze non corrisposte dall'impresa, da quantificare, venisse effettuato da parte della Città Metropolitana di Firenze.

In dettaglio:

- con nota pec del 16/12/2018 sono state richieste le spettanze di Isidoro Pizzitola per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018, ratei e TFR.;
- con nota pec del 07/01/2019 sono state richieste le spettanze di Roman Viorel per i mesi di settembre 2018 con spettanze di fine rapporto, TFR, indennità sostitutiva del preavviso derivante dalle dimissioni rese per giusta causa;
- con nota pec del 17/01/2019 sono state richieste le spettanze di Diego Mario Villa per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018, ratei e TFR.

VISTO l'atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 4890/2018 sopra esposto, con il quale è stata formulata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c.

RILEVATA adesso la necessità di provvedere al pagamento diretto delle spettanze maturate da tre lavoratori e non pagate dalla ditta Pampalone srl (compresi oneri dovuti ai sindacati, per ammettere i quali sarà necessario richiedere un contratto firmato tra i sindacati e Pampalone srl) e più precisamente:

Liquidazione diretta ai lavoratori	totale:	Di cui al sindacato:	di cui al lavoratore:
<i>Isidoro Pizzitola</i>	€ 4.645,00	€ 1.000,00	€ 3.645,00
<i>Diego Villa</i>	€ 4.517,99		€ 4.517,99
<i>Roman Viorel</i>	€ 3.284,20	€ 300,00	€ 2.984,20
<i>totale:</i>	€ 12.447,19		

RITENUTO che il pignoramento per quanto successivo alla richieste dei sindacati non possa impedire il pagamento delle spettanze degli operai, per l'importo così come sopra determinato;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, con cui la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, con cui la Regione Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa";
- la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 91 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio 2020/2022;

VISTI:

- il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL);

RICHIAMATI gli art. 107, 151, 153 e 183 del D.lgs 267/2000 e ravvisata la competenza in merito;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE** lo stato di consistenza dell'opera in oggetto, redatto dall'Ing. Simone Risito in qualità di Direttore dei Lavori, e il certificato di regolare esecuzione relativo, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 970.524,10 (compreso materiale in cantiere e oneri di conferimento a discarica), IVA esclusa, con una spesa minore di quella contrattuale;
- 2) **DI QUANTIFICARE** che il credito maturato dall'impresa appaltatrice ammonta ad € 80.587,37 (esclusa IVA) , per un importo complessivo di € 98.316,59 e che lo stesso è finanziato a valere sul cap.18445 imp. 194/2019 sub 316/2019;
- 3) **DI DARE ATTO** che a seguito della approvazione del presente CRE questa Amministrazione provvederà per quanto espresso in narrativa alla liquidazione delle spettanze degli operai come richiesto dall'impresa ai sensi di legge che ammontano complessivamente ad € 12.447,19 con modalità da determinarsi con successivo atto;

4) **DI DARE ATTO** che l'importo relativo agli incentivi è pari ad € 28.552,89, finanziato a valere sul capitolo 18445 imp. 247/2019 sub 436/2019;

5) **DI DARE ATTO** che il credito dell'impresa non potrà essere liquidato fino alla conclusione del procedimento di pignoramento e che successivamente sarà corrisposto con provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.102 del D. Lgs 50/16 e s.m e dell'art. 124 co. 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.;

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
- nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso;

6) **DI RILEVARE** economia di spesa per **€ 190.028,31** , di cui:

- € 86.751,61 imp. 194/2019 sub 316/2019;
- € 103.276,70 imp. 247/2019 sub 435/2019.

da riallocare sul capitolo 18445;

7) **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;

8) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Alessandro Annunziati;

9) **DI PRECISARE** che all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione cessa sia l'efficacia della garanzia per l'adempimento del contratto, di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti che l'efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 129 del medesimo Codice;

10) **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;

11) **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività amministrative che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 16/01/2020

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”