

Determinazione Dirigenziale

N. 204 del 05/02/2020

Classifica: 010.18.02

Anno 2020

(7137195)

<i>Oggetto</i>	INTERVENTO 1 LOTTO II DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL - CIG 719473859E CUP B67H11003500005
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Giuseppe Biancamano
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
962 sub 371	2019	18483	0	€ 2.134,24

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 12/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento 1 lotto II dei lavori per la sistemazione della frana in località Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo e veniva indetta apposita procedura negoziata per l'individuazione dell'aggiudicatario;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2175 del 28/12/2017 i predetti lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl, con sede legale in via della Repubblica 7, Pomarance (PI), C.F./P.I. 01802050508, con il ribasso 26,12 % e così per l'importo complessivo di netti €

291.612,93, iva esclusa;

- i lavori sono stati consegnati in data 20/06/2018 con durata prevista pari a n. 180 giorni;
- sono state concesse sospensioni per un totale di 229 giorni e proroghe fino al 05/02/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 13/02/2019 è stata approvata apposita perizia di variante che elevava l'importo contrattuale di € 58.321,69, portandolo dall'importo di € 291.612,93 a € 349.934,62;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/10/2019 e quindi entro il termine utile previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori e RUP Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 20/12/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 349.876,01, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 348.126,62, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 1.749,38, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.134,24, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	Importi DD 1934/19	Stato finale	Economie
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 449.970,00		
	- Oneri sicurezza	€ 17.496,78		
	Totale base d'appalto	€ 467.466,78		
	Ribasso 26,12%	€ 117.532,16		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 349.934,62	€ 349.876,01	€ 58,61
SOMME A DISPOSIZIONE	Collaudo, prove di laboratorio e acceramenti	€ 1.210,00	€ 0,00	€ 1.210,00
	Imprevisti e lavori in economia	€ 7,98	€ 0,00	€ 7,98
	Fornitura materiali Ditta Thermos Habitat DD 1934/19	€ 14.999,78	€ 14.999,78	€ 0,00
	Affidamento fornitura Geotekne DD 793/19	€ 39.162,00	€ 39.162,00	€ 0,00
	Iva 22%	€ 76.985,62	€ 76.972,71	€ 12,91
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 132.365,38	€ 131.134,49	-€ 1.230,89
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 482.300,00	€ 481.010,50	-€ 1.289,50

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 1.289,50, finanziata come di seguito dettagliato:

- € 1.217,98 a valere sul capitolo 18483 imp. 1244/2019;

- € 71,52 a valere sul capitolo 18483 imp. 962/2019 sub 371/2019;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non risultano dovute;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B67H11003500005 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG per i lavori: 719473859E;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 99 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'intervento 1 lotto II dei lavori per la sistemazione della frana in località Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 349.876,01, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 20/12/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal Consorzio Stabile Alta val di Cecina srl per un importo di € 349.876,01 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 1.749,38, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.134,24, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18483 imp. 962/2019 sub 371/2019;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 1.289,50, finanziata come di seguito dettagliato:
 - € 1.217,98 a valere sul capitolo 18483 imp. 1244/2019;
 - € 71,52 a valere sul capitolo 18483 imp. 962/2019 sub 371/2019;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto all'impresa affidataria dell'appalto;
6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”