



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 243 del 10/02/2020

Classifica: 010.33

Anno 2020

(7139405)

<i>Oggetto</i>	PROGETTO 662 "CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL FIUME ARNO IN LOC. S. PIERINO NEL COMUNE DI FUCECCHIO E RISANAMENTI IN TRATTI VARI E SALTUARI SULL'INTERA PERCORRENZA DELLA SR 436 NEI COMUNI DI FUCECCHIO E CERRETO GUIDI" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B73D16000230003 - CIG Z7318FFAE0.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Luca Gentili
<i>Dirigente</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

carsav00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1589/sub__	2016	18558	.	€ 220,33

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 446 del 24/03/2016 è stato approvato il progetto 662 “Consolidamento del piano viabile in corrispondenza del ponte sul fiume Arno in loc. San Pierino nel Comune di Fucecchio e risanamenti in tratti vari e saltuari sull’intera percorrenza della SR436 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi” e ne è stata affidata l’esecuzione all’Impresa Slesa spa con sede in Ponsacco (PI), 56038, viale Europa 43 cod. fiscale e P.IVA 01007390501, per un importo di € 38.460,99, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 46.922,41;
- i lavori sono stati consegnati in data 21/04/2016 con tempo contrattuale pari a 60 giorni decorrenti dalla data di consegna e pertanto con scadenza contrattuale in data 20/06/2016;
- i lavori sono terminati in data 27/10/2017;

VISTA la nota del Rup, arch. Luca Gentili, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante, e trasmessa all’Ufficio Supporto Amministrativo nella quale viene dato atto che ritiene ai sensi dell’art. 145 del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207: di non applicare le penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori in considerazione della tipologia dell’intervento (cantiere frazionato) e dell’intenso traffico (anche pesante) che caratterizza la SR 436;

VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Cristina Ancillotti, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/08/2016, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 36.536,10, iva esclusa;
- all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 36.355,50, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 180,60, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 220,33, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	NUOVI IMPORTI	DIFFERENZA
SOMME A BASE D'APPALTO	I Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 38.104,80		
	Oneri sicurezza	€ 1.880,38		
	Totale base d'appalto	€ 39.985,18		
	Ribasso 4%	€ 1.524,19		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 38.460,99	€ 36.536,10	-€ 1.924,89
SOMME A DISPOSIZIONE	Ribasso d'asta	€ 1.524,19	€ 0,00	-€ 1.524,19
	b12:IVA 22% sui lavori	€ 8.461,42	€ 8.037,94	-€ 423,48
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.985,61	€ 8.037,94	-€ 1.947,67
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 48.446,60	€ 44.574,04	-€ 3.872,56

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 3.872,56, già rilevata nel 2016 a valere sul capitolo 18558 imp. 1589/2016;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all’impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B73D16000230003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: Z7318FFAE0;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale del progetto 662 “Consolidamento del piano viabile in corrispondenza del ponte sul fiume Arno in loc. San Pierino nel Comune di Fucecchio e risanamenti in tratti vari e saltuari sull'intera percorrenza della SR436 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 36.536,10, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/08/2016, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Slesa spa per un importo di € 36.536,10 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 180,60, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 220,33, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18558 imp. 1589/2016;
3. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
4. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
5. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i

vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

5. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
6. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt/sc

Firenze **10/02/2020**

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”