

Determinazione Dirigenziale

N. 678 del 14/04/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7161655)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA S.P. 9 TER "DEL RABBI O DEL CAVALLINO" INTERESSATO DA CADUTA MASSI DALLE SCARPATE DI MONTE NEL COMUNE DI SAN GODENZO- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - CUP B57H16000760003 -CIG 6849340E29
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Giuseppe Biancamano
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
950 Sub 303	2019	16049	.	€ 426,36

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 14.11.2016 è stato disposto di approvare il verbale di somma urgenza e la perizia dei lavori redatti in data 12 ottobre 2016 dal

Funzionario Tecnico Arch. Giuseppe Biancamano - P.O. Manutenzione stradale Zona 2, riguardante l'esecuzione del "Lavori di somma urgenza sulla SP 9 ter del Rabbi o del Cavallino per la messa in sicurezza nel tratto di viabilità interessato da caduta massi dalla scarpata di monte, con svuotamento di reti paramassi, nel Comune di San Godenzo" dando atto che la spesa complessivamente occorrente ammonta a € 90.000,00 (Iva compresa al 22%) e che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 176 c. 2 del DPR n. 2017/2010 – all'Impresa Edilservice Soc. Coop con sede legale in via Appia Nuova, 113 – 00183 Roma – CF/PI 1258621001, per un importo contrattuale di € 69.933,96 (IVA esclusa);

- con l'Atto del Sindaco Metropolitan sopra richiamato è stato trasmesso al Consiglio Metropolitan, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012, ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro 30 giorni dal provvedimento in parola, per la somma complessiva di € 90.000,00, prevedendo la copertura finanziaria sul cap 16049 del Bilancio 2016 con descrizione "Manutenzione straordinaria strade";
- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 88 del 23.11.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 8 L.56/2014 e come previsto dallo Statuto della Città Metropolitana di Firenze all'art. 12 comma c) e i), è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 191, comma 3 D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.", la legittimità della spesa per lavori di somma urgenza per un ammontare complessivo pari a € 90.000,00, da imputare sul capitolo indicato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 14.11.2016, dando atto che a tutti gli adempimenti conseguenti provvederà il Dirigente competente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1855 del 29/11/2016 è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento dei lavori sopra richiamati all'Impresa Edilservice Soc. Coop, per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 3,50%, di complessivi € 69.933,96 (iva esclusa) e sono state affidate le prove tecniche di laboratorio all'Impresa IDIS SRL, con sede in Via Charta, 77 50018 Scandicci PI/CF 03983840483, per un importo di € 1.639,34 (iva esclusa);
- in data 12/10/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 180 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 10/04/2017;
- non sono state concesse proroghe né sospensioni dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/02/2017, quindi, entro il termine utile indicato;

DATO ATTO che il RUP è l'Arch. Giuseppe Biancamano;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il Direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/04/2017, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 69.895,98, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 69.546,50, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 349,48, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 426,36, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dell'opera a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 1855/2016	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori al netto del ribasso (3,50%)	€ 66.053,45		
	Oneri per la sicurezza	€ 3.880,51		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 69.933,96	€ 69.895,98	€ 37,98
SOMME A DISPOSIZIONE	b1: Imprevisti	€ 1.281,89	€ 0,00	€ 1.281,89
	b2: Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 1.398,68	€ 0,00	€ 1.398,68
	b3: prove di laboratorio	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	b4: IVA al 22% sui lavori	€ 15.385,47	€ 15.377,12	€ 8,36
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.066,04	€ 15.377,12	€ 4.688,93
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 90.000,00	€ 85.273,10	€ 4.726,91

RILEVATO che alla fine dei lavori si registra una minor spesa per complessivi € 4.726,91, di cui:

- € 1.281,89, rilevata nel 2017 a valere sul cap. 16049, imp. 1017/2017;
- € 1.398,68, rilevata nel 2018 a valere sul cap. 16049, imp. 1243/2018 sub 673/2018;
- € 46,34, da rilevare con il presente provvedimento a valere sul capitolo 16049, imp.950/2019 sub-impegno 303/2019;
- € 2.000,00, da rilevare con il presente provvedimento a valere sul cap. 16049, imp.950/2019 sub-impegno 304/2019;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non

sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B57H16000760003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG derivato per i lavori: 6849340E29;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei “Lavori di somma urgenza sulla SP 9 ter del Rabbi o del Cavallino per la messa in sicurezza nel tratto di viabilità interessato da caduta massi dalla scarpata di monte nel Comune di San Godenzo”, prendendo atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 69.895,98, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/04/2017, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Edilservice Soc. Coop per un importo di € 69.895,98, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di € 349,48, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 426,36, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 16049, impegno 950/2019 sub-impegno 303/2019 ;
3. **DI MANDARE** in economia l’importo di:
 - € 46,34, finanziato al capitolo 16049, imp.950/2019 sub-impegno 303/2019;
 - € 2.000,00, finanziato al capitolo 16049, imp.950/2019 sub-impegno 304/2019;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta affidatario dell’appalto;
6. **DI DARE ATTO** che il RUP è l’Arch. Giuseppe Biancamano;
7. **DI DARE ATTO** che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” Dott. Cosimo Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all’ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”