



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 693 del 17/04/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7163294)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE A MONTE DELLA SP 556 DI "LONDA- STIA" NEL TRATTO DAL KM 11+800 AL KM 11+900 NEL COMUNE DI LONDA APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LATERIZI SOCIETA' COOPERATIVA - CUP B97H14001630003 - CIG Z870FAB0B1
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Giuseppe Biancamano
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
951 sub 305	2019	16927	.	€ 231,14

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1614 del 29/10/2014 è stata disposto, tra l'altro, di:

- di approvare gli elaborati progettuali per l'esecuzione di "Lavori di urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate a monte della SP 556 di Londa-Stia dal Km 11+800 al Km 11+900 nel Comune di Londa";
 - di affidare, ai sensi dell'art. 125 c. 6 e 8 secondo periodo del D. Lgs 163/06, tali lavori mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto all'Impresa LATERIZI SOCIETA' COOPERATIVA - con sede in Via Taranto n. 21- 00100 - Roma (RM) - P.I. e C.F. 10646961002, per l'importo netto di € 38.208,47, IVA esclusa;
 - di affidare ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs 163/06 il servizio per l'esecuzione delle prove di laboratorio per la verifica delle qualità dei materiali impiegati nell'ambito dei lavori in oggetto alla ditta Igetecma Sas, con sede in Via delle Pratelle 18/20 Montelupo Fiorentino (FI) - C.F. 045765604882, per un importo di € 1.500,00 (IVA inclusa);
- in data 09/01/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 180 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 08/07/2015;
 - non sono state concesse proroghe e non ci sono state sospensioni;
 - l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 06/02/2015, quindi, entro il termine utile indicato;

DATO ATTO che il RUP è l'Arch. Giuseppe Biancamano;

ATTESO che il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/03/2015, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 37.892,61, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 37.703,15, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 189,46, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 231,14, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dell'opera a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 1614/2014	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 38.715,04		
	Oneri per la sicurezza	€ 1.235,60		
	Importo dei lavori a base di gara	€ 39.950,64		
	A detrarre ribasso del 4,50%	€ 1.742,18		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 38.208,47	€ 37.892,61	€ 315,86
SOMME A DISPOSIZIONE	b4: Imprevisti	€ 3.166,56	€ 0,00	€ 3.166,56
	b7: Incentivo 1,8%	€ 719,11	€ 0,00	€ 719,11
	b11: Prove di laboratorio ditta IGETECMA	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
	b412 IVA al 22% sui lavori	€ 8.405,86	€ 8.336,37	€ 69,49
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.791,53	€ 8.336,37	€ 5.455,16
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 52.000,00	€ 46.228,98	€ 5.771,02

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minor spesa per complessivi € 5.771,02, di cui:

- € 3.166,56, già rilevata a valere sul capitolo 16927, imp. 1030/2017;
- € 719,11, già rilevata a valere sul capitolo 16927, imp.1248/2018;
- € 385,35, da rilevare con il presente provvedimento a valere sul capitolo 16927, imp.951/2019 sub-impegno 305/2019;
- € 1.500,00, da rilevare con il presente provvedimento a valere sul capitolo 16927, imp.951/2019 sub-impegno 306/2019;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B97H14001630003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG derivato per i lavori: Z870FAB0B1;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità*

interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei “Lavori di urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate a monte della SP 556 di Londa-Stia dal Km 11+800 al Km 11+900 nel Comune di Londa”, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 37.892,61, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/03/2015, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta LATERIZI SOCIETA' COOPERATIVA per un importo di € 37.892,61, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 189,46,, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 231,14, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 16927, imp.951/2019 sub-impegno 305/2019;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo complessivo di € 1.885,35, di cui:
 - € 385,35, finanziato al capitolo 16927, imp.951/2019 sub-impegno 305/2019;
 - € 1.500,00, finanziato al capitolo 16927, imp.951/2019 sub-impegno 306/2019;

4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta affidatario dell'appalto;
6. **DI DARE ATTO** che il RUP è l'Arch. Giuseppe Biancamano;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" Dott. Cosimo Calò e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 17/04/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”