



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 2289 del 30/11/2020

Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7247736)

<i>Oggetto</i>	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI NUOVO ARCHIVIO DI CALENZANO. CUP: B72F18000100003 CIG 7748274DF7 - DITTA DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE EDILIZIA</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>44</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>geom. Roberto Benvenuti</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA</b>

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
691/171	2020	19458	201	€ 3.868,53
691/170	2020	19458	201	€ 795,14

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

### **PREMESSO CHE:**

- con Determina Dirigenziale n. 2079 del 05/12/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
  - di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'archivio di Calenzano (Fi), dell'ammontare complessivo di € 300.000,00, di cui € 183.813,58 per lavori a base di gara compresi € 2.528,02 per oneri relativi alla sicurezza e € 2.138,88 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso d'asta,

- di prenotare la spesa di € 241.331,29 sul capitolo 19458 del Bilancio 2018/2020 annualità 2019
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il .) è il Geom. Roberto Benvenuti della Direzione Edilizia;
- con Determina Dirigenziale n. 969 in data 22/05/2019 è stato disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto lavori in oggetto alla Ditta DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO, con sede in Via Tolomeo n. 35 CAP 80014 Giugliano in Campani (Na), C.F.: DGRGNN80C18F799A e P.I.: 03460131216, che ha partecipato in avvalimento per la categoria OS3 con il Consorzio Stabile EBG Group C.F. e P.I.: 03648421208, con il ribasso del 32,31 % e così per l'importo complessivo di netti € 125.931,29 (IVA esclusa);
- con determinazione n. 133 del 23/01/2020 è stato disposto di approvare la perizia di variante ex art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'archivio di Calenzano (Fi), dell'ammontare complessivo € 298.895,75, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO, con sede in Via Tolomeo n. 35 CAP 80014 Giugliano in Campani (Na), C.F.: DGRGNN80C18F799A e P.I.: 03460131216, con il ribasso del 32,31 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, passa da € 125.931,29 iva 22% esclusa ad € 130.930,50, con un incremento dei lavori per € 4.999,21 oltre iva 22%;
- con Atto Dirigenziale n. 2475 del 02/09/2019 è stato disposto di autorizzare l'Impresa DI.GI.ALL di Di Girolamo Giovanni, affidataria dei lavori in oggetto, **a subappaltare** in favore dell'Impresa VALDARNO ANTICENDIO S.R.L. con sede in Largo Vittorio Sereni n.11 – 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI) via del Bosco 95/C-D c.f. e p.iva 01325160503 l'esecuzione di opere relative all'impianto antincendio water mist, riconducibili alla categoria OS3, per l'importo di Euro 26.500,00, incluso Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;
- in data 03/07/2019 è stato stipulato in contratto rep. 21859
- i lavori del contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data 23/07/2019;
- ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna; il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 21/10/2019;
- con verbale redatto in data 16/09/2019 veniva disposta la sospensione dei lavori e con verbale del 16/10/2019 ne veniva disposta la ripresa;
- con verbale redatto in data 19/12/2019 veniva disposta la sospensione dei lavori e con verbale del 23/01/2020 ne veniva disposta la ripresa;
- è stata concessa una proroga di giorni 10 con determinazione n. 133/2019
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/01/2020 e quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 31/01/2020 ed accettato senza riserve

dall'impresa;

**ATTESO** che il Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 02/03/2020, per i predetti lavori ed il predetto servizio, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 130.349,09 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari fatture € 129.697,34, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo lavori è pari ad € **651,75** IVA esclusa;
- c) l'impresa DI.GI.ALL risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD. 1011/20	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI	
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso				
	Oneri per la sicurezza				
	Lavori in economia				
	TOTALE A BASE D'APPALTO				
	Ribasso del 32,31 %				
	<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 130.930,50</b>	<b>€ 130.349,09</b>	-€ 581,41
SOMME A DISPOSIZIONE	Fondo per la progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.868,53	€ 3.868,53	€ 0,00	
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 25.574,34	€ 0,00	-€ 25.574,34	
	Affidamento E-Distribuzione interruzione energia (Det. 1011/2020)	€ 295,24	€ 295,24	€ 0,00	
	Collaudo impiantistico e TA	€ 3.390,84	€ 0,00	-€ 3.390,84	
	Collaudo Scala Antincendio/Ach. Bradaschia (Det. 727-2020)	€ 1.350,10	€ 1.350,10	€ 0,00	
	Affidamento DD. 722 del 07/05/2018 – Lupi Estintori Progett. Impianto antinc.	€ 7.679,90	€ 7.679,90	€ 0,00	
	Affidamento DD. 1405 del 06/09/2018 – Indagini Geognostiche Igetecma	€ 1.265,86	€ 1.265,86	€ 0,00	
	Affidamento DD. 1499 del 24/09/2018 – Lupi Estintori Fornitura e posa in opera tubazioni	€ 41.053,00	€ 41.053,00	€ 0,00	
	Affidamento DD. 1527 del 27/09/2018 – Geologo Gioia Innocenti – Progett. Scala antinc.	€ 746,64	€ 746,64	€ 0,00	
	Affidamento DD. 1532 del 27/09/2018 – Spira Srl – Prog. Archittonica e strutturale scala antinc.	€ 6.819,06	€ 6.819,06	€ 0,00	
	DD. 1204/19 – Affidamento C.I.I.E.M. SRL – Installazione impianti elettrici e di sicurezza	€ 47.117,03	€ 47.117,03	€ 0,00	
	IVA 22% sui lavori	€ 28.804,71	€ 28.676,80	-€ 127,91	
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 167.965,25</b>	<b>€ 138.872,16</b>	-€ 29.093,09
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 298.895,75</b>	<b>€ 269.221,25</b>	-€ 29.674,50

**RILEVATO** che alla fine dei lavori si sono registrate economie di spesa per un totale di € 29.647,50 che possono essere mandate in economia;

**DATO ATTO** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**PRECISATO** che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP: B72F18000100003
- CIG 7748274DF7

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

## **VISTI**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Cristina Moretti prendendo atto che l'importo totale finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 130.349,09 IVA esclusa ;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 02/03/2020, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo totale di € 130.349,09, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto pari ad € 651,75 iva esclusa , che ammonta a complessivi € **795,14** iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19458 impegno 691/2020 sub 170/2020;
3. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 29.674,50 allocata al capitolo 19458 impegno 691/2020 per € 28.965,18 e sub 170/2020 per € 709,32;
4. **DI DARE ATTO** che rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione la somma di € 3.868,53 finanziata al capitolo 19458 impegno 691/2020 sub 171/2020, che sarà liquidata con successivo apposito provvedimento;
5. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Roberto Benvenuti;

7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
8. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..*

Firenze            **30/11/2020**

**CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”