



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2296 del 01/12/2020

Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7248447)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DEL VIALE MONUMENTALE DI ACCESSO ALLA VILLA DI CASTELPULCI (SCANDICCI) - CIG: Z122C54FBE - CIG VARIANTE: ZB92DEBEF2 - DITTA BARTOLI SILVANO SRL - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	ing. Gianni Paolo Cianchi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1418	2020	17822	103	€ 317,72

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 540 del 12/3/2020 è stato affidato alla Ditta Bartoli Silvano Srl con sede in Via Olmo, 8/A – 50014 Fiesole C.F. e P.IVA 06139400482, i “lavori di risistemazione del Viale Monumentale di accesso della Villa di Castelpucci (Scandicci) attraverso la realizzazione del manto di finitura dello stradello e la conseguente sistemazione dei pozzetti con abbassamento degli stessi”, per l’importo di € **36.500,00**, oltre € 8.030,00 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € **44.530,00**;

- con determinazione n. 1379 del 06/08/2020 è stato disposto di approvare perizia di modifica contrattuale ex articoli 106 comma 1, lett. B), 149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, e per effetto del quale risultano maggiori lavori la e per effetto del quale risulta una maggiore spesa di 15.715,99 (oltre IVA) per un ammontare complessivo di € 19.173,51 Iva inclusa, pari ad un aumento del 43% dell'importo contrattuale che passa da € 36.500,00 a € 52.215,99;
- in data 8 giugno sono stati consegnati i lavori in oggetto che dovevano essere compiuti in n. 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data medesima;
- i lavori sono stati sospesi in data 6 luglio 2020 fino alla data del 12 agosto 2020, individuando la nuova data per la fine dei lavori il 13 settembre 2020;
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante sono stati riconosciuti ulteriori 30 giorni, individuando il nuovo termine di fine lavori il 13 ottobre 2020;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 5 ottobre 2020 e quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto ed accettato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/10/2020, per i predetti lavori ed il predetto servizio, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 52.085,85 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari fatture € 51.825,42, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo lavori è pari ad € **260,43** IVA esclusa;
- c) l'impresa Bartoli Silvano srl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

A	Somme a base di gara	DET 1379/2020	IMPORTI FINALI	VARIAZIONE
	Opere	€ 57.071,36		
	Opere in economia			
	Oneri di Sicurezza			
	Totale dei lavori	€ 57.071,36		
	Di cui soggetti a ribasso d'asta	€ 57.071,36		
	Ribasso del 8,50754%	€ 4.855,37		
	Importo contrattuale	€ 52.215,99	€ 52.085,85	-€ 130,14
B	Somme a disposizione per:			
	Iva al 22%	€ 11.487,52	€ 11.458,89	-€ 28,63
	Importo totale somme a disposizione (B)	€ 11.487,52	€ 11.458,89	-€ 28,63
	Sommano (A+B)	€ 63.703,51	€ 63.544,74	-€ 158,77

RILEVATO che si sono registrati minori lavori pari ad € 130,14 e quindi economie di spesa per un totale di € 158,77 che possono essere mandate in economia;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CIG: Z122C54FBE
- CIG VARIANTE: ZB92DEBEF2

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Agusint Bazuzi prendendo atto che l'importo totale finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 52.085,85 IVA esclusa ;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 27/10/2020, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo totale di € 52.085,85, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto pari ad € 260,43 iva esclusa , che ammonta a complessivi € **317,72** iva 22% compresa, finanziati al capitolo 17822 impegno 1418/2020;
3. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 158,78 allocata al capitolo 17822 impegno 1418/2020;
4. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Gianni Paolo Cianchi;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
7. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **01/12/2020**

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”