

Determinazione Dirigenziale

N. 2307 del 02/12/2020

Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7249211)

<i>Oggetto</i>	VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEL PERICOLO GENERATO DALLA CADUTA DI FRAMMENTI LIGNEI DALLA GRONDA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL LICEO CLASSICO GALILEO DI VIA MARTELLI, 9, FIRENZE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - IMPRESA IRES SPA CIG: 7556715E7A - CUP B15B18000790003 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	geom. Giorgio Stellini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2396/1065	2018	17943	103	€ 3.565,16

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

con Determinazione n. 1057 del 28/06/2020 è stato disposto, tra l'altro :

- 1) di approvare** il verbale di somma urgenza, redatto in data 04 Giugno 2018 dall'Arch. Di Bilio e gli elaborati allegati, trasmessi l'11 Giugno 2018, inerenti l'esecuzione degli interventi da effettuare per ripristinare in sicurezza la viabilità richiamata in premessa, per un importo di euro **90.000,00** (compresa Iva 10%);

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati affidati:

- all'Impresa IRES Spa, con sede in Firenze (50136), Via Scipione Ammirato n. 2, C.F. e P.Iva 00440520484 ad euro 42.548,54 (esclusa IVA 10%) l'esecuzione di una ricognizione puntuale dello stato della gronda con piattaforma aerea e la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della stessa;
- all'Impresa DE.MAS SRL., con sede in Firenze (50132), Rignano Sull'Arno, Loc. Bombone, 19, (50067), C.F. e P. Iva 02138320482 il servizio di montaggio e smontaggio ponteggi ad euro 25.754,10 (oltre Iva 10%)

3) di impegnare la somma complessiva di **euro 90.000,00** al cap. 17943 del bilancio 2018, sub-impegnando contestualmente:

- **euro 46.803,39** (IVA 10% inclusa) **sul cap. 17943** a favore dell'Impresa IRES SPA;
- **euro 28.329,51** (IVA 10% inclusa) **sul cap. 17943** a favore dell'Impresa DE.MAS SRL;
- i lavori risultano consegnati contestualmente alla redazione del verbale di somma urgenza in data 04/06/2018;
- il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori è stato determinato in giorni 195 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il 16/12/2018;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/12/2018 e quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 18/01/2019 ed accettato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 14/03/2019, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti €42.523,60 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari fatture € 39.282,55, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo lavori è pari ad € **3.241,05** IVA esclusa;
- c) l'impresa Ires spa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

RILEVATO che alla fine dei lavori si sono registrati minori lavori per € 24,94 e quindi minori spese per un totale di € 27,42 che possono essere mandate in economia;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CIG: 7556715E7A
- CUP B15B18000790003

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo i accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Lorenzo Di Bilio prendendo atto che l'importo totale finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 42.523,60 IVA esclusa ;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 14/03/2019, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo totale di € 42.523,60, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto pari ad € 3.241,05 iva esclusa , che ammonta a complessivi € **3.565,16** iva 10% compresa, finanziati al capitolo 17943 residuo 2396/2018 SUB 1065/2018;
3. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 27,42 allocata al capitolo 17943 residuo 2396/2018 sub 1065/2018;
4. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Giorgio Stellini;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
7. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 02/12/2020

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attonline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”