

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DIREZIONE EDILIZIA

Lavori : Istituto Scolastico Superiore "RUSSELL NEWTON" via Fabrizio De Andrè 6 a Scandicci - FI- Affidamento diretto dei lavori per la creazione di nuove aule ed opere di manutenzione.

Impresa: BARONI Luca . con sede in via di Livorno n. 8/7, 50142 Firenze
P.I.01938870480.

Determina Dirigenziale: n. 1401 del 07/08/2020

CIG: 83987167B1

CUP: B74H20000760001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa:

- Che Con Det. Dirigenziale n. 1401 del 07/08/2020 con la quale è stata disposto l'Affidamento diretto dei lavori per la creazione di nuove aule ed opere di manutenzione dell'ammontare contrattuale di € 148.207,18 IVA esclusa, alla Ditta BARONI Luca con sede in via Livorno (/7 - 50142 Firenze - C.F. BRNLCU63A31D612P e P.I. n. 01938870480.

- Che i lavori consistevano nella demolizione di pareti in muratura e ricostruzione di pareti in cartongesso per la realizzazione di nuove aule al piano terreno dell'Istituto occupato dalla biblioteca e la realizzazione di un nuovo spazio didattico con struttura metallica e vetro utilizzando parte del loggiato esterno.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
			PROGETTO	AFFIDAMENTO
			<i>Importo in Euro</i>	<i>Importo in Euro</i>
A	Somme a base di gara			
	lavori		142.493,97	142.493,97
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		3.917,99	3.917,99
	opere in economia non soggette a ribasso		3.220,16	3.220,16
	Importo totale lavori (A)		149.632,12	149.632,12
	DI CUI:			
	Per lavori soggetti a ribasso:			142.493,97
	RIBASSO 1,0%			1.424,94
	RESTANO			141.069,03
	Per oneri della sicurezza			3.917,99
	Per lavori in economia			3.220,16
	Torna il Totale:			148.207,18
B	Somme a disposizione per:			
	imprevisti e arr		7456,17	4450,62
	Inc. ex art.92 D.Lgs 163/06		2992,64	2992,64
	spese per pubblicità			500,00
	spese tecniche (DL e collaudo)			2.819,04
	IVA ed eventuali altre imposte:			
	Iva al 22%		32.919,07	32.605,58
	Importo totale somme a disposizione (B)		43.367,88	43.367,88
	Sommano	(A + B)	43.367,88	191.575,06
C	Economie di appalto e arr.to		-	-
D	Arrotondamento		-	-
E	TOTALE		193.000,00	191.575,06

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Finanziamento Q.E.: Impegni di spesa: Bilancio 2020, Cap. 20214 Art. di € **191.575,06**

CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati in data 17/08/2020 .

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano concludersi entro il 17/10/2020

LAVORI

I lavori sono terminati il 14/09/2020 quindi entro il termine stabilito.

LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia sono stati autorizzati dalla D.L. e regolarmente contabilizzati

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati eseguiti parzialmente in particolare non è stato realizzato lo spazio didattico da creare chiudendo il loggiato esterno.

Per il resto i lavori sono stati in genere eseguiti secondo quanto in progetto.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

All'impresa spetta quanto effettivamente realizzato e regolarmente contabilizzato nel SAL

1 corrispondente al finale, così come sottoindicato:

Importo netto dei lavori eseguiti di	88.840,99 €
dati dedotti:	
acconti corrisposti con:	
certificato di pagamento n. 1	83.211,57 €
Sommano gli acconti corrisposti	83.211,57 €
totale delle deduzioni	83.211,57 €
onde il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa BARONI	5.629,41 €

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è il *Geom. Daniele Brunori*.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Daniele Brunori

COLLAUDO STATICO

non necessario

Visita

I sottoscritto Geom. Daniele Brunori in qualità di Direttore dei Lavori in data 14/09/2020 ha visionato lo stato dei luoghi pertanto

Considerato

- che le opere eseguite solo parzialmente (non è stato realizzato lo spazio didattico da creare in struttura metallica e vetro a chiusura di loggiato esterno) corrispondono a quanto progettato,
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi autorizzati
- che l'entità dei lavori in economia è da ritenersi ammissibile e giustificata
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile .
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.
- che l'impresa appaltatrice emetterà fattura per quanto stimato in fase progettuale senza riserve

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **BARONI LUCA** sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell'impresa di € 5.629,41 oltre IVA 22% per un totale di € 6.867,88. (diconsi seimilaottocentosessantasette/88€)

che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, „salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Firenze, li 28/09/2020

L'APPALTATORE

Ditta Baroni Luca Restauri Decorazioni
Via Livorno 8/7 - 50142 Firenze
...Tel. 055.7327150 - Fax 055.7329955
P.I. 01938870480 - CF BRNL063A210612

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO