

Determinazione Dirigenziale

N. 512 del 02/03/2021

Classifica: 005.05.02.22

Anno 2021

(7286905)

<i>Oggetto</i>	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE RUSSELL NEWTON IN VIA FABRIZIO DE ANDRE' 6 A SCANDICCI - FI - DITTA BARONI LUCA - CIG: 83987167B1 - CUP. B74H20000760001 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	arch. Agustin Bazuzi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
792	2021	20212	201	€ 6.867,88

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con determinazione 1401 del 07/08/2020 per le motivazioni in essa richiamate si è provveduto:

1) ad approvare il progetto per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione di quattro nuove aule e per le opere di manutenzione presso l'Istituto Scolastico Superiore "Russell-Newton" in

Via Fabrizio De Andrè 6 a Scandicci – FI” dell’importo di € 149.632,12 (di cui € 3.917,99 per oneri per la sicurezza ed € 3.220,16 per lavori in economia).

2) ad affidare alla Ditta Baroni Luca con sede in Via Livorno, 8/7 – 50142 Firenze – C.F.: BRNLCU63A31D612P - P. IVA: 01938870480, i “lavori per la realizzazione di quattro nuove aule e manutenzione presso l’Istituto Scolastico Superiore "Russel-Newton" in Via Fabrizio De Andrè 6 a Scandicci – FI”, per l’importo di euro **148.207,19** (di cui euro **3.917,99** di oneri per la sicurezza ed euro **3.220,16** di lavori in economia) oltre euro 32.605,58 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 180.812,77.

3) a impegnare la somma di euro 191.575,06 relativa all’opera, subimpegnando l’importo di euro 180.812,77 a favore della Ditta Baroni Luca, sul capitolo 20214 Bilancio 2020 dando atto che con variazione di bilancio prot. 1839 del 06/08/2020 i relativi impegni saranno spostati al capitolo competente 20212 BP 2020.

- con determinazione n.1573 del 10/09/2020 è stato disposto di rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto, riducendo l’impegno n. 2303/2020 cap. 20212 per euro 10.762,29;
- i lavori sono stati consegnati in data 17/08/2020; tempo utile per dare finiti i lavori stabilito in giorni 27 e quindi entro il 17/10/2020 ;
- l’ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 14/09/2020 e quindi in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti parzialmente in particolare non è stato realizzato lo spazio didattico da creare chiudendo il loggiato esterno; per il resto i lavori sono stati in genere eseguiti secondo quanto in progetto;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto ed accettato senza riserve dall’impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/09/2020, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 88.840,99 IVA esclusa;
- b) all’impresa appaltatrice sono stati anticipati su stati di avanzamento in corso d’opera € 83.211,57 e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **5.629,41**, IVA esclusa;
- c) l’impresa Baroni Luca, risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL e CNCE come da DURC allegato al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell’emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1573/2020	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 142.493,97		
	Opere in economia	€ 3.220,16		
	Oneri della sicurezza	€ 3.917,99		
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 149.632,12		
	Ribasso del 1%	€ 1.424,94		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 148.207,19	€ 88.840,99	-€ 59.366,20
	IVA 22%	€ 32.605,58	€ 19.545,02	-€ 13.060,56
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 32.605,58	€ 19.545,02	-€ 13.060,56
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 180.812,77	€ 108.386,01	-€ 72.426,76

RILEVATO che alla fine dei lavori si sono registrate minori lavori pari ad € 59.366,20 e pertanto economie di spesa per un totale di € 72.426,76;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CIG: 83987167B1
- CUP. B74H20000760001

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Daniele Brunori prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti €

88.840,99 IVA esclusa;

2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 28/09/2020, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 88.840,99, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto pari ad € 5.629,41 iva esclusa, che ammonta a complessivi € 6.867,88 iva 22% compresa;
3. **DI DARE ATTO** che:

Il predetto credito residuo pari ad € 6.867,88 (iva 22% inclusa), finanziato al capitolo 20212 impegno 792/2021, sarà liquidato con separato provvedimento di liquidazione;
4. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di:
 - mandare in economia la somma di € 72.426,77 allocata al capitolo 20212 impegno 792/2021;
 - ridurre l'entrata della somma di € 72.426,77 al capitolo 1880/2 accertamento n. 747/20;;
5. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'arch. Agustin Bazuzi;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
8. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 02/03/2021

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”