



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 532 del 04/03/2021

Classifica: 005.06.02.07

Anno 2021

(7288369)

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Oggetto</i> | ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI S - CIG 7551617F79. LOTTO 1 - IMPRESA SOLLAZZINI SRL- ORDINE DI LAVORO N. 3 - FINANZIATO CON I FONDI PON - ISTITUTO D'ARTE DI PORTA ROMANA - CIG DERIVATO 83979439CA - CUP MASTER B14H20000650001 - CUP B14H20000660001 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Ufficio Redattore</i> | DIREZIONE EDILIZIA |
| <i>Riferimento PEG</i> | 44 |
| <i>Centro di Costo</i> | |
| <i>Resp. del Proc.</i> | arch. Agustin Bazuzi |
| <i>Dirigente/Titolare P.O.</i> | CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA |

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

| IMPEGNO | ANNO | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO |
|----------|------|----------|----------|--------------|
| 2663 | 2020 | 20264 | 201 | € 1.003,47 |
| 2267/866 | 2020 | 20212 | 201 | € 4.013,86 |
| 2267/865 | 2020 | 20212 | 201 | € 126.867,79 |

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con determinazione 1380 del 06/08/2020 per le motivazioni in essa richiamate si è provveduto:

1) ad approvare l'ordine di lavoro n. 3 con il quale si affida all'aggiudicatario dell'Accordo quadro dei lavori, impresa Sollazzini srl, i lavori ivi descritti da eseguire presso l'Istituto d'Arte di Por-

ta Romana per un importo € 189.650,86 oltre Iva al 10% ed oltre incentivo pari ad € 5.017,33 e quindi complessivamente per € 213.633,28;

2) a impegnare a valere sul capitolo 20212 del Bilancio 2020 la somma complessiva di € 213.633,28, sub impegnando come segue:

a favore della Ditta Sollazzini Srl, con sede in Via LaMarmora n. 51 a Firenze CAP 50121, C.F.: 02316160486, la somma di € 208.615,95, compreso iva 10% e applicato il ribasso d'asta previsto nella determinazione di aggiudicazione, per l'esecuzione dei lavori relativi all'ODL 3, a valere sul capitolo 20212 del Bilancio 2020;

€ 5.017,33 relativo al fondo per la progettazione e l'innovazione;

- con determinazione n. 1781 del 09/10/2020, visto che le direttive relative alla rendicontazione dei Fondi Europei Pon, prevedono che le risorse europee non possono essere utilizzate per finanziare la quota del 20% di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta una modifica degli impegni assunti e finanziando pertanto l'importo previsto per € 4.013,86 con fondi Europei (80%) e per € 1.003,47 con fondi propri (20%) ;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 24/08/2020; tempo utile per la realizzazione delle opere stabilito in giorni 125 ;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/12/2020 e quindi in tempo utile;
- l'Amministrazione ha deciso di procrastinare l'intervento alla balaustra dello scalone e la manutenzione della pensilina, in quanto non eseguibili in presenza degli utenti, limitando l'intervento alle sole aule del piano primo, ritenute essenziali allo svolgimento dell'attività scolastica;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 02/03/2021 ed accettato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori arch. Gianfranco Romandetti, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 02/03/2021, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 172.229,60 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati € 56.895,25 e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **115.334,35**, IVA esclusa;
- c) l'impresa Sollazzini srl, risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL e CNCE come da DURC allegato al certificato di regolare esecuzione;

RILEVATO che alla fine dei lavori si sono registrati minori lavori pari ad € 17.421,26 e pertanto economie di spesa per un totale di € 19.163,38;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CIG DERIVATO 83979439CA
- CUP MASTER B14H20000650001
- CUP B14H20000660001

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo i accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 172.229,60 IVA esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 02/03/2021, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 172.229,60, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto pari ad € 115.334,35 iva esclusa, che ammonta a complessivi € 126.867,79 iva 10% compresa;
3. **DI DARE ATTO** che:
 - il predetto credito residuo pari ad € 126.867,79 (iva 10% inclusa), finanziato al capitolo 20212 residuo 2267/2020 sub 865/2020, sarà liquidato con separato provvedimento di liquidazione;
 - rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione la somma di € 5.017,33 allocata al capitolo 20212 residuo 2267/2020 sub 866/2020

per e 4.013,86 e al capitolo 20264 residuo 2663/2020 per € 1.003,47;

4. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di:

- mandare in economia la somma di € 19.163,38 allocata al capitolo 20212 residuo 2267/2020 sub 865/2020;

- ridurre l'entrata della somma di € 19.163,38 al capitolo 1880/2 accertamento n. 747/2020;

5. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'arch. Agustin Bazuzi;

7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,

8. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 04/03/2021

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”