

PERIODO	ARTICOLAZIONE FINANZIARIA 2016 - Progetto Definitivo		ARTICOLAZIONE FINANZIARIA 2021	ARTICOLAZIONE FINANZIARIA 2022			2023 e ante GIA' EROGATE	GRADO DI REALIZZAZIONE - % LIQUIDATA SU TOT. FINANZIAMENTO CMFI	STATO D'AVANZA MENTO	note	BILANCIO				
					QUOTA A CARICO DEGLI ENTI PROPRIETARI						2024	2025	2026	2027	
PADIGLIONI	<b>PADIGLIONE BELLAVISTA</b> codici opera: 190167, 190168, 190169, 190170, 210477, 210478, 220341, 220344, 220345, 220346, 220347, 220407	<b>16.005.943,42</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	Città Metropolitana di Firenze	<b>513.617,45</b>	151.134,12	29,43%	1 - 2 20%	la consegna del cantiere è prevista da cronoprogramma per aprile/maggio 2024. E' tuttavia già presente lo scavo archeologico	155.560,79	155.560,79	51.361,75	0,00	
		(13.948.000,00 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>513.617,45</b>	<b>151.134,12</b>					<b>155.560,79</b>	<b>155.560,79</b>	<b>51.361,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>PADIGLIONE MACHIAVELLI</b> codici opera: 220342, 220348, 220349, 220352, 220354,	<b>2.610.662,55</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.740.000,00</b>	Città Metropolitana di Firenze	2.409.601,40	120.480,07 361.440,21	20,00%	2	consegnati i lavori il 20/03/2024 Il collaudo è previsto nei primi sei mesi del 2025	1.686.720,98	240.960,14	0,00	0,00	
		(2.275.000,00 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>2.409.601,40</b>	<b>481.920,28</b>					<b>1.686.720,98</b>	<b>240.960,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PADIGLIONE CAVANIGLIA</b> codici opera: 190174, 190175, 190176, 210346, 210347, 220343, 220350, 220351, 220353, 220355, 220408	<b>19.613.247,92</b>	<b>17.971.219,96</b>	<b>19.971.219,96</b>	Città Metropolitana di Firenze	7.530.348,00	544.203,93 -167.686,53	5,00%	1,00 €	Aggiudicazione lavori prevista per dicembre 2024. Inizio lavori metà 2026	0,00	0,00	1.129.552,20	3.388.656,60	
		(17.091.500,00 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>7.530.348,00</b>	<b>376.517,40</b>				0,00	0,00	<b>3.012.139,20</b>	<b>4.141.691,40</b>	
	<b>PADIGLIONE SPADOLINI</b> codici opera: 190177, 190178, 190179	<b>32.023.821,30</b>	<b>23.133.212,00</b>	<b>8.986.535,30</b>	Città Metropolitana di Firenze	709.934,15	0,00	0,00%	0	la gara è prevista nel 2025. L'inizio dei lavori nel 2026 E' previsto un andamento dei lavori a stralci	0,00	354.967,74	354.967,08	0,00	
		(27.906.400,00 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>709.934,15</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>354.967,74</b>	<b>354.967,08</b>	<b>0,00</b>	
	<b>BASTIONE BELLAVISTA E CORTINE LATO FERROVIA</b> codici opera: 190228, 190282	<b>1.574.025,07</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	Città Metropolitana di Firenze	0,00	0,00	0,00%	0	finanziato con il Patto per la Città	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(1.371.646,84 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>BASTIONE RASTRIGLIA E CORTINE LATO SMN</b> codice opera: 200250	<b>2.003.554,35</b>	<b>1.752.750,00</b>	<b>1.752.750,00</b>	Città Metropolitana di Firenze	0,00	0,00	0,00%	0	finanziato con il Patto per la Città	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(1.745.946,95 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MASTIO, BASTIONE CAVANIGLIA E CORTINE CAVANIGLIA</b> codici opera: 190172, 190173, 210345	<b>5.400.520,90</b>	<b>2.709.485,04</b>	<b>2.709.495,04</b>	Città Metropolitana di Firenze	903.165,01	230.633,00 167.686,53	44,10%	3	Prevista la fine dei lavori nei primi mesi del 2025- Nel 2025 verrà presumibilmente erogato anche il 10% del saldo	252.422,74	252.422,74	0,00	0,00		
	(2.458.579,84 + 2.247.576,09 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>903.165,01</b>	<b>398.319,53</b>				<b>252.422,74</b>	<b>252.422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>BASTIONI STROZZI E IMPERIALE E CORTINE LATI SPADOLINI E STROZZI</b> codici opera: 220151	<b>2.153.078,12</b>		<b>1.206.666,70</b>	Città Metropolitana di Firenze	0,00	0,00			finanziato dal Comune	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(293.672,57 + 1.582.576,32 + 14,75 % di somme a disposizione)			TOTALE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE RISORSE ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO</b>	<b>81.384.853,65</b>	<b>68.366.667,00</b>	<b>68.366.667,00</b>		<b>12.066.666,01</b>	<b>1.407.891,33</b>					<b>2.094.704,51</b>	<b>1.003.911,41</b>	<b>3.418.468,03</b>	<b>4.141.691,40</b>	

CM quota 5% avvio procedure di gara	603.333,33	1
CM quota 15% consegna del cantiere	1.810.000,00	2
CM quota 70% trasmissione SAL	8.446.666,67	3
CM quota 10% collaudo	1.206.666,67	4
<b>CM Finanziamento totale</b>	<b>12.066.666,67</b>	

190228	1.000.000,00 €	cortine
190282	1.000.000,00 €	cortine
	<b>2.000.000,00 €</b>	
190167	10.860.000,30 €	bellavista
190168	603.333,00 €	bellavista
190169	603.333,65 €	bellavista
190170	7.733.333,05 €	bellavista
	<b>19.800.000,00 €</b>	
190171	1.000.000,00 €	machiavelli
	1.752.750,00 €	bastione rastriglia
	<b>2.752.750,00 €</b>	
190172	1.809.999,80 €	cavaniglia
190173	1.810.000,15 €	cavaniglia
190174	5.620.065,70 €	cavaniglia
190175	5.620.065,70 €	cavaniglia
190176	4.613.916,95 €	cavaniglia
	1.206.666,70 €	cavaniglia
	<b>20.680.715,00 €</b>	
190177	4.033.267,50 €	spadolini
190178	4.033.267,50 €	spadolini
190179	12.066.667,00 €	spadolini
	3.000.000,00 €	spadolini
	<b>23.133.202,00 €</b>	

68.366.667,00 €