



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

Dipartimento Sviluppo Area Territoriale  
Direzione Viabilità

Lavori di: **Accordo Quadro per l' esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze - 2019/2022 - Lotto 2 - Zona 2 Mugello Est e Valdarno. O.D.L.14**

Pratica: CIG 80610057C2 – CIG DERIVATO 86916722A3;  
CUP: B96G20002120004

Impresa: RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via del Chese 12.;

Contratto: Rep. n. 21911 Fasc. n. 010.02.02/2020;

Aggiudicazione: Det. Dir. n.338 del 25/02/2020 e Det. Dir. n.618 del 02/04/2020 (aggiudicazione efficace);

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 200 e 237 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n° 207)

**DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 25/02/2020 e n. 618 del 02/04/2020 è stata aggiudicato in via definitiva l'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori al RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via del Chese 12, C.F.e P.I.00524560489; con il ribasso d'asta del 18,610% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 7.019.167,52 (al netto del ribasso d'asta);
- In data 22/05/2020 è stato stipulato il Contratto Repertorio n. 21911;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 725 del 30/03/2021, sono stati approvati i progetti di cui all'Ordine di Lavori (O.d.L.) n° 14;
- In data 02/04/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Biancamano ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da appositi verbale;
- Come da verbali di consegna lavori, questi sono da concludersi entro il giorno 01/05/2021.

**GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:**

L'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori è stato aggiudicato definitivamente, con Determina Dirigenziale n°618 del 02/04/2020 al RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via del Chese 12, C.F.e P.I.00524560489; con il ribasso d'asta del 18,610% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 7.019.167,52 (al netto del ribasso d'asta); e così per l'importo complessivo dell'OdL n.14 per € 151.900,00 al netto del ribasso d'asta, di cui € 256,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**Contratto:** il contratto repertorio stipulato in data 22/05/2020. Rep. n. 21911 del 22/05/2020.

**IMPORTO CONTRATTUALE:**

L'importo contrattuale dell'O.d.L., in base all'applicazione del ribasso di gara, ammonta ad € 151.900,00 IVA esclusa, così determinato:

QUADRO ECONOMICO		
NATURA	VOCI	IMPORTI
IMPORTI A BASE D'APPALTO	- Importo soggetto a ribasso	€ 186.316,61
	- Oneri Sicurezza	€ 256,91
	<b>Totale base d'appalto</b>	<b>€ 186.573,52</b>
	Ribasso 18,610%	€ 34.673,52
	<b>A) Importo netto contrattuale</b>	<b>€ 151.900,00</b>
	<b>b7) incentivo 2%</b>	€ 3.731,47
	b12) Iva 22%	€ 33.418,00
	<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 37.149,47</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 189.049,47</b>

#### DIREZIONE DEI LAVORI:

La Direzione dei Lavori dell'opera è stata affidata al sottoscritto con Det. Dir. n. 725 del 30/03/2021.

#### ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

##### CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con verbali del 02/04/2021

##### TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi entro 30 giorni naturali e consecutivi, pertanto il tempo contrattuale per la fine dei lavori era il 01/05/2021

##### PROROGHE CONCESSE

Non sono state concesse proroghe.

##### SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori non sono stati sospesi.

##### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/04/2021 come da certificato di ultimazione lavori e quindi entro il termine utile come sopra specificato.

##### PENALI PER RITARDO

Non si sono verificati ritardi.

##### DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

##### ORDINI DI SERVIZIO

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

##### LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

##### PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non sono state redatte perizie suppletive di variante.

#### CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, l'Appaltatore ha costituito la garanzia fideiussoria di € 800.230,00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza fideiussoria n. 00708/34/47762777 e n. 1 Appendice rilasciata da Compagnia Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, Rappresentanza Generale per l'Italia, agenzia di Milan, in data 27/04/2020 con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103.

#### SOMME AUTORIZZATE

Le somme autorizzate approvate con Det. n. 725 del 30/03/2021 sono di € 151.900,00 come da quadro economico.

## PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato d'acconto, per complessivi € 151.140,49 per il pagamento della rata n. 1 corrispondente al S.A.L. n. 1.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

## CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 28/04/2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

<b>A) TOTALE LAVORI</b>				<b>€ 186.573,50</b>
B) Di cui oneri per la sicurezza				€ 256,91
C) Importo soggetto a ribasso (A-B)				€ 186.316,60
D) Ribasso 18,610% su C				-€ 34.673,52
E) Importo netto comprensivo oneri (C-D+B)				€ 151.899,99
<b>Certificati di pagamento emessi</b>				
Certificato di pagamento n. 1				€ 151.140,49
F) Sommano				€ 151.140,49
<b>CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA (E-F)</b>				<b>€ 759,50</b>

## CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La minore/maggiore spesa tra le somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori di variante	€	151.900,00
Importo del conto finale dei lavori	€	151.899,99
Minore spesa	€	0,01

	PROGETTO	STATO FINALE	DIFFERENZA
Importo Lavori	€ 186.573,52	€ 186.573,50	-€ 0,02
Importo per attuazione piani di sicurezza oneri compresi nell'importo dei lavori totale a	€ 256,91	€ 256,91	-€ 0,00
<b>Totale importo soggetto a ribasso d'asta</b>	€ 186.316,61	€ 186.316,60	-€ 0,01
a detrarre RIBASSO OFFERTO 18,610%	€ 34.673,52	€ 34.673,52	-€ 0,00
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATI</b>	€ 151.643,09	€ 151.643,08	-€ 0,01
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€ 151.900,00	€ 151.899,99	-€ 0,01
Somme a disposizione dell'Amministrazione incarichi di progettazione e consulenze			
Incentivo ex art. 113 dlgs 50/2016			
Spese di laboratorio e collaudo			
IVA (22% di a)	€ 33.418,00	€ 33.418,00	-€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 33.418,00	€ 33.418,00	-€ 0,00
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			
<b>SCHEDA MIT :</b>	€ 185.318,00	€ 185.317,98	-€ 0,02

## ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

## RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

## INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

## ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

E' stato richiesto, attraverso il collegamento telematico al portale [www.inail.it](http://www.inail.it), il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice dei lavori RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL, che risulta regolare.

## AVVISI AI CREDITORI

Gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati sugli organi previsti dalla legge, nel termine di 15 giorni, non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi.

## CESSIONE CREDITI

Da parte dell'Impresa per i lavori in questione non è pervenuta alla direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti.

## ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

## SUBAPPALTI

Non sono stati effettuati subappalti.

## COLLAUDO STATICO GENIO CIVILE

La tipologia delle lavorazioni non richiede deposito al Genio Civile.

## VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Direttore Lavori Arch. Giuseppe Biancamano, si è recato nel posto dove si sono realizzati i lavori alla presenza degli intervenuti per effettuare, controlli e verificazioni.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Biancamano, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL , corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

## CERTIFICA

che i lavori relativi all'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, comprese le opere d'arte, di proprietà o in uso, della Città Metropolitana di Firenze - Zona 2 – O.d.L.14, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta esecutrice RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL.

## LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

<b>A) TOTALE LAVORI</b>				<b>€ 186.573,50</b>
B) Di cui oneri per la sicurezza				€ 256,91
C) Importo soggetto a ribasso (A-B)				€ 186.316,60
D) Ribasso 18,610% su C				-€ 34.673,52
E) Importo netto comprensivo oneri (C-D+B)				€ 151.899,99
<b>Certificati di pagamento emessi</b>				
Certificato di pagamento n. 1				€ 151.140,49
F) Sommano				€ 151.140,49
<b>CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA (E-F)</b>				<b>€ 759,50</b>

che possono essere corrisposte al RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e secondo quanto prescritto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Firenze, li 12/05/2021

RTI ITALSCAVI SRL / BINDI SPA / C.A.B. SRL / ACME SRL

ITALSCAVI S.r.l.

IL RUP  
Ing. Carlo Ferrante

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Giuseppe Biancamano