



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 224 del 09/02/2018

Classifica: 010.18.07

Anno 2018

(6856272)

<i>Oggetto</i>	RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE IN PIETRA SULLA SR65 "DELLA FUTA" AL KM 7+800 NEL COMUNE DI FIRENZE - APPROVAZIONE STATO FINALE E PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RTI AVR (CAPOGRUPPO) - CUP B17H16000310003 CIG ZC419A574E
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Michele Rosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1826 sub1055/16	2016	18558	0	€ 63,55

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2436 del 28/12/2011 è stata, tra l'altro disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Provincia di Firenze all'R.T.I. costituito da Avr Spa in qualità di capogruppo, Sodi Strade S.r.l., Smart Engineering Srl e Itec Engineering Srl., in qualità di mandanti,
- in data 25/07/2012 è stato stipulato il contratto rep. n. 21500;

- con Determinazione Dirigenziale n. 646 del 03/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per il ripristino del muro perimetrale in pietra sulla SR65 al km 7+800 e contestualmente i lavori sono stati affidati al RTI Service Rete Viaria Capogruppo AVR Spa con sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116 P.IVA 00931311005;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 17/11/2016;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti n. 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;
- non si sono verificate sospensioni o proroghe;
- i lavori sono stati ultimati in data 16/12/2016, ossia nei limiti dei tempi contrattuali;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 216 c.1 del D.Lgs. 50/2016 ai lavori di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni del vigente Codice D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/12/2016, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 10.420,64, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 10.368,54, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 52,10, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 63,55, iva 22% compresa;

PRECISATO quindi che il predetto importo di € 63,55 è finanziato al capitolo 18558 impegno 1826/2016 sub 1055/2016;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	Importi	Stato finale	Economie
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 10.139,19		
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.920,95		
	- Importo a base di gara	€ 13.060,14		
	Ribasso 25,99%	€ 2.635,18		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 10.424,96	€ 10.420,64	€ 4,32
SOMME A DISPOSIZIONE	Premio assicurativo	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
	IVA 22% su lavori	€ 2.293,49	€ 2.292,54	€ 0,95
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.593,49	€ 2.592,54	€ 0,95
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 13.018,46	€ 13.013,18	€ 5,28

RILEVATO che al termine dei lavori si sono registrate economie di spesa per € 5,28 finanziate al capitolo 18558 impegno 1826/2016 sub 1055/2016;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B17H16000310003;
- CIG: ZC419A574E;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a un revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico E.E.LL.);
- il Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di ripristino del muro perimetrale in pietra sulla SR65 al km 7+800, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 10.420,64, iva esclusa;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'emissione in data 27/12/2016 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, che:
 - i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 10.420,64 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 52,10, IVA esclusa, che ammonta a complessivi € 63,55 finanziati al capitolo 18558 impegno 1826/2016 sub 1055/2016;
 - il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi definitivo dopo che saranno decorsi due anni e due mesi dall'emissione dello stesso (26/02/2019);

3. DI DARE ATTO che:

- Il predetto credito residuo sarà liquidato con separato provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs.267/2000 e s.m.;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
- al termine dei lavori relativi al progetto in oggetto si è riscontrata una minore spesa pari a € 5,28;

4. DI MANDARE in economia il predetto importo di 5,28, finanziato al cap. 18558 impegno 1826/2016 sub 1055/2016;

5. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento e Direttore dei Lavori è l'Ing. Michele Rosi;

7. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto e al RUP/Direttore dei Lavori;

8. DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **09/02/2018**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”