



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE



LAVORI: Ripristino del muro perimetrale in pietra sulla S.R. 65 al km 7+800 nel comune di Firenze.

IMPRESA: R.T.I. Global Service – Capogruppo AVR spa, Via F. Tensi, Roma

Determinazione dirigenziale n. 646 del 03/05/2016

CIG ZC419A574E CUP B17H16000310003

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	€	13.060,14
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 25,99%	€	7.504,01
Importo oneri della sicurezza	€	2.920,95
Importo di contratto	€	10.424,96

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Reg. approvato con D.P.R. n.207/2010 e art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

Premessa

1) Il progetto delle opere è stato redatto dai tecnici di AVR spa nell'anno 2012 per lavori a base d'appalto di € 13.060,14 approvato per l'esecuzione con determinazione dirigenziale n. 646 del 03/05/2016 per l'importo complessivo di € 13.018,46 così ripartito:

Lavori soggetti a ribasso	€	10.139,19
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.920,95
Ribasso del 25,99%	€	2.635,18
A) – Importo contrattuale	€	10.424,96
IVA 22% sui lavori	€	2.293,49
Premio Assicurativo	€	300,00
B) - Totale somme a disposizione	€	2.593,49
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	13.018,46

2) Perizia di variante e suppletiva: nessuna.

3) Contratto: rep. n. 21500 del 25/07/2012;

4) Verbale di concordamento nuovi prezzi: nessuno;

5) Tempo utile per la realizzazione dei lavori fissato sul CSA in giorni 30 (trenta);

6) Proroghe: nessuna;

7) Il tempo utile per la realizzazione dei lavori in oggetto è quindi pari complessivamente a 30 giorni, la fine dei lavori è stata fissata in data 16/12/2016;

8) Stato finale dei lavori redatto in data 16/12/2016 ed accettato senza riserve dall'impresa;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori, il giorno 16/12/2016, alle ore 10,00, si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del titolare firmatario dell'impresa appaltatrice, Sig. Lorenzo Porciani, ha proceduto con la scorta del progetto, della perizia, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Michele Rosi, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che non sono state corrisposte anticipazioni in denaro;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 29 in data 16/12/2016 e consegnati con verbale in data 18/11/2016, e quindi in tempo utile;
- che occorsero occupazioni temporanee di immobili in proprietà privata;
- che fu sottoscritto in data 09/04/2014 un accordo privato a titolo gratuito fra la Città Metropolitana di Firenze e i proprietari delle aree occupate;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa R.T.I. Global Service, Capogruppo AVR spa avente sede legale in Via Francesco Tensi 116 a Roma, in base al capitolato speciale di appalto sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa secondo le risultanze del seguente conto finale:

a) per lavori a misura e somministrazioni	€	10.420,64
b) per anticipazioni dell'impresa	€	0,00
	Totale lavori	€ 10.420,64
Da cui sono dedotti:		
c) per certificato di pagamento n.1 del 14/12/2016	€	10.368,54
d) per penali	€	0,00
	Totale deduzioni	€ 10.368,54
	Credito netto all'Impresa	€ 52,10

diconsi € **cinquantadue/10**, oltre IVA di legge, dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.
Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, li 27/12/2016

L'APPALTATORE
AVR spa


AVR S.p.A.
Geom. Lorenzo Porclani

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP
Ing. Michele Rosi

