

Determinazione Dirigenziale

N. 831 del 06/05/2019

Classifica: **010.16**

Anno **2019**

(6960310)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE SULLA SP16 "CHIANTI-VALDARNO" NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA DOLOMITI ROCCE SRL - CIG 72734733CC CUP B53D16000730003
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

977 sub___	2019	19169	0	€ 11.582,48
977 sub 340	2019	19169	0	€ 2.922,62

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ con determinazione dirigenziale n. 1720 del 08/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,

veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della sede stradale sulla SP16 “Chianti-Valdarno” nel comune di Greve in Chianti e veniva indetta apposita procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

□□□□□□□□□□ con determinazione dirigenziale n. 2185 del 29/12/2107, esecutiva ai sensi di legge, i predetti lavori venivano affidati all'impresa Dolomiti Rocce srl con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), località Paludi-Lizzona n. 67, P.I. 00299820258 CF 00311540371, per l'importo di € 464.369,49, al netto di IVA;

□□□□□□□□□□ i lavori sono stati consegnati il 12/03/2018 con un tempo contrattuale previsto di 180 giorni;

□□□□□□□□□□ l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/08/2018 entro il termine ultimo previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 145 del 25/01/2018 con la quale è stato affidato allo Studio Poliedro il servizio di Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Paolo Rossi dello Studio Poliedro, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 26/02/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 464.369,49, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 461.973,90, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 2.395,59, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.922,62, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 553.674,50		
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.449,31		
	Totale base d'appalto	€ 579.123,81		
Ribasso del 20,725954%		€ 114.754,32		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 464.369,49	€ 464.369,49	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Allacciamenti pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	Imprevisti	€ 113.306,16	€ 0,00	€ 113.306,16
	Acquisizione aree	€ 3.053,00	€ 1.648,46	€ 1.404,54
	Progettazione, CSP, CSE, DL	€ 45.353,20	€ 0,00	€ 45.353,20
	Prog. Esec. E CSE - Poliedro DD 416/17	€ 12.306,09	€ 12.306,09	€ 0,00
	Redaz. Studi geologici - Della Croce DD 1411/16	€ 17.309,91	€ 17.309,90	€ 0,01
	Verifica prog. Esecutivo - Italsocotec DD 1221/17 e DD 719/18	€ 3.394,92	€ 3.394,92	€ 0,00
	Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 11.582,48	€ 11.582,48	€ 0,00
	Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti	€ 49.869,42		€ 49.869,42
	Tributi per conferimento a discarica	€ 7.273,07	€ 0,00	€ 7.273,07
	DL e CSE - Poliedro DD 145/18	€ 28.020,97	€ 28.020,96	€ 0,01
	IVA 22%	€ 102.161,29	€ 102.161,29	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 395.630,51	€ 176.424,10	€ 219.206,42
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 860.000,00	€ 640.793,59	€ 219.206,42

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 219.206,42, come di seguito meglio dettagliato:

□□□□□□□□□□ l'importo di € 217.801,86 a valere sul capitolo 19169 imp. 977/2019;

□□□□□□□□□□ l'importo di € 0,01 a valere sul capitolo 19169 imp. 977/2019 sub 341/2019;

□□□□□□□□□□ l'importo di € 0,01 già rilevato nel 2017, a valere sul capitolo 19037 imp. 2648/2016;

□□□□□□□□□□ l'importo di € 1.404,54, già rilevato nel 2018, a valere sul capitolo 19169 imp. 3681/2016;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D.Lgs 50/2016 la quantificazione e ripartizione dell'incentivo ai sensi del comma 2 sono subordinati all'approvazione di apposito regolamento da approvarsi dall'Ente e pertanto la previsione del relativo importo nel quadro economico non costituisce diritto alla sua liquidazione;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B53D16000730003;
- CIG: 72734733CC;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale del progetto per i lavori di messa in sicurezza della sede stradale sulla SP16 “Chianti-Valdarno” nel comune di Greve in Chianti, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 464.369,49, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 26/02/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Dolomiti Rocce srl per un importo di € 464.369,49 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 2.395,59, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.922,62, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19169 imp. 977/2019 sub 340/2019;
3. **DI SUBIMPEGNARE** l'importo di € 11.582,48, relativo alla quota per incentivo, a valere sul

capitolo 19169 imp. 977/2019;

4. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 217.801,87, finanziato per l'importo di € 217.801,86 a valere sul capitolo 19169 imp. 977/2019 e per l'importo di € 0,01 a valere sul capitolo 19169 imp. 977/2019 sub 341/2019, per una minor spesa registrata, destinando tale somma ad avanzo libero;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze **06/05/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”