

Determinazione Dirigenziale

N. 1759 del 03/10/2019

Classifica: 010.02.02

Anno 2019

(7089674)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 C.O. CASTELFIORENTINO ODL N. 1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA VI.AM INFRASTRUTTURE SRL - CUP B37H18002270003 CIG 76924087E4.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	474
<i>Centro di Costo</i>	474
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

proloc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
imp.1384	2018	18934	.	€ 8.667,13
imp. 1383	2018	18934	.	€ 24.556,29

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Determina dirigenziale n. 1196 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un accordo quadro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della **Zona 3 C.O. Castelfiorentino** dell'ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base

di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);

- con Determinazione Dirigenziale N. 2050 del 14/09/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3 C.O. CASTELFIORENTINO all'impresa VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Roma (RM), 00142 Via Laurentina 185, C.F. 12127091002, e P.I. 12127091002 con il ribasso del 24,12100% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

- in data 20/11/2018 è stato stipulato il contratto con l'impresa VI.AM INFRASTRUTTURE SRL (Repertorio n. 21797)

- con Determinazione n. 1881 del 15/11/2018 è stato affidato l'Ordine di lavoro n. 1 con il seguente quadro economico di aggiudicazione:

NATURA	VOCI	PROGETTO
	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 415.002,18
SOMME A BASE D'APPALTO	- Oneri sicurezza	€ 18.354,36
	- ribasso 24,121%	€ 100.102,68
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 333.253,86
	- incentivo	€ 7.800,42
	- b12: IVA 22% sui lavori	€ 73.315,85
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 81.116,27
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 414.370,13

- in data 20/11/2018 sono stati consegnati i lavori, per una durata prevista di 40 giorni consecutivi e quindi da concludersi entro il 28/12/2018;

- i lavori sono terminati in data 28/12/2018 e quindi entro il termine utile;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Francesco Ciampoli, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/06/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 331.387,97 iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 311259,86 iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 20.128,11 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 24.556,29 iva 22% compresa;

CONSIDERATO altresì che rispetto al quadro economico di aggiudicazione, sopra richiamato, è necessario ricalcolare l'incentivo alla progettazione nella misura del 2%;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

	Importo di aggiudicazione D.D. n. 1881-2019	Stato finale	Economie
Importo lavori soggetti a ribasso	415.002,18		
oneri sicurezza	18.354,36		
base appalto	433.356,54		
Ribasso	100.102,68		
Importo contrattuale	333.253,86	331.387,97 €	
incentivo	7.800,42	8.667,13	
IVA 22%	73.315,85	72.905,35 €	
totale somme a disposizione	81.116,27	81.572,48	
Totale progetto	414.370,13	412.960,45 €	1.409,68 €

CONSIDERATO che con il presente atto si rimodula l'importo dell'incentivo alla progettazione che ricalcolato al 2% corrisponde ad Euro 8.667,13 anziché Euro 7.800,00 con un incremento di Euro 866.71;

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 1.409,68 finanziata al capitolo 18934 imp. 3499/2018 sub 1383/2018;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **B37H18002270003** deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: **76924087E4**;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*”;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- l'Atto Dirigenziale n. 2257 del 05/08/2019 con il quale l'Ing. Carlo Ferrante delegava, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei il Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi della Direzione “Edilizia”, o in caso di sua assenza l'Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione “Progetti Strategici” all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'ODL n. 1 dell'accordo quadro dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 3 C.O. Castelfiorentino, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 331.387,97, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/06/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa VI.AM INFRASTRUTTURE SRL per un importo di € 331.387,97 da cui, detraendo

gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 20.128,11, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 24.556,29 iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18934 imp. 3499/18 sub 1383/18;

3. **DI RILEVARE** una minore spesa di Euro 2.276,39 al capitolo 18934 imp.3499/2019 sub imp. 1383/2018 in favore dell'Impresa aggiudicataria, di cui Euro 866,71 da destinare ad incremento per incentivo funzioni tecniche sub imp. 1384/2018 per un totale di Euro 8.667,13 ed Euro 1.409,68 da destinare ad avanzo libero;
4. **DI DARE ATTO** che restano ancora da liquidare all'impresa € 24.556,29 iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18934 imp. 3499/18 sub 1383/18;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **03/10/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”