



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

S.G.C. FI-PI-LI km 4+400

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL VIADOTTO SAN COLOMBANO

Progetto Definitivo/Esecutivo

CRONOPROGRAMMA

NOME FILE						SCALA	DATA	ELABORATO N.
0818	DEX	APP	003	A	—	Ottobre 2019	1.3.3	
REDATTO: ANDROUTSOPOULOS		CONTROLLATO: ANDROUTSOPOULOS				REV.	DATA	DESCRIZIONE
		APPROVATO: BILIA				B		
						C		

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE

Ingegneri Provincia
Ing. Ing. **LUANA BILIA**
Ordine degli Ingegneri
di Lucca n° 1005
Sezione A - N° 1.005
Ing. civile trasporti

COORDINAMENTO SICUREZZA

Ing. **ATHANASSIOS A. ANDROUTSOPOULOS**
Ordine degli Ingegneri
di Pisa n° 3544

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Carlo Ferrante

		CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																																									
		giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI PULVINI E DEI BAGGIOLI		41	INTERVENTO 1: TIPOLOGICO PULVINO E BAGGIOLI																																																								
			PULVINO 1																																																								
CANTIERIZZAZIONE	2																																																										
DEMOLIZIONE CORTICALE	4																																																										
PASSIVAZIONE ARMATURE	4																																																										
RIPIRISTINO SEZIONE IN CALCESTRUZZO	3																																																										
MESSA IN OPERA DEI RIFORZI	7																																																										
FINITURE	3																																																										
DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTINO AREE	2																																																										
			PULVINO 2																																																								
CANTIERIZZAZIONE	2																																																										
DEMOLIZIONE CORTICALE	4																																																										
PASSIVAZIONE ARMATURE	4																																																										
RIPIRISTINO SEZIONE IN CALCESTRUZZO	3																																																										
MESSA IN OPERA DEI RIFORZI	7																																																										
FINITURE	3																																																										
DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTINO AREE	2																																																										
			PULVINO 3																																																								
CANTIERIZZAZIONE	2																																																										
DEMOLIZIONE CORTICALE	4																																																										
PASSIVAZIONE ARMATURE	4																																																										
RIPIRISTINO SEZIONE IN CALCESTRUZZO	3																																																										
MESSA IN OPERA DEI RIFORZI	7																																																										
FINITURE	3																																																										
DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTINO AREE	2																																																										
			PULVINO 4																																																								
CANTIERIZZAZIONE	2																																																										
DEMOLIZIONE CORTICALE	4																																																										
PASSIVAZIONE ARMATURE	4																																																										
RIPIRISTINO SEZIONE IN CALCESTRUZZO	3																																																										
MESSA IN OPERA DEI RIFORZI	7																																																										
FINITURE	3																																																										
DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTINO AREE	2																																																										
			PULVINO 5																																																								
CANTIERIZZAZIONE	2																																																										
DEMOLIZIONE CORTICALE	4																																																										
PASSIVAZIONE ARMATURE	4																																																										
RIPIRISTINO SEZIONE IN CALCESTRUZZO	3																																																										
MESSA IN OPERA DEI RIFORZI	7																																																										
FINITURE	3																																																										
DISMISSIONE CANTIERE E RIPRISTINO AREE	2																																																										
NOTA:	Il cronoprogramma è tipologico per la lavorazione su un gruppo di 5 pulvini; le lavorazioni avvengono quindi su più pulvini contemporaneamente																																																										