

Determinazione Dirigenziale

N. 283 del 14/02/2020

Classifica: 010.16

Anno 2020

(7141412)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA ZONA VALDARNO/CHIANTI ANNO 2010 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SISE SISTEMI SEGNALETICI SRL - CUP B46G10000230002 CIG 4479584DA5
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Giuseppe Biancamano
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1363 sub761	2016	16936	0	€ 80,79

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 24482 del 20/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione per sostituzione e integrazione della segnaletica verticale sulla viabilità di competenza della zona Valdarno/Chianti anno 2010 e i lavori venivano contestualmente affidati in economia all'impresa Sisa Sistemi Segnaletici srl, con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) - C.F. 01210380208, per l'importo netto di € 13.769,89, iva esclusa;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/04/2011 con durata prevista pari a n. 365 giorni;

- non sono state concesse sospensioni o proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/09/2011 e quindi entro il termine utile previsto;

VISTO l'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che prevedeva la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000,00 euro;

ATTESO che il Direttore dei lavori e RUP Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi del predetto art. 141 del D. Lgs. 163/2006, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 15/01/2013, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 13.244,33, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 13.178,11, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 66,22, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 80,79, iva 22% compresa;

DATO ATTO che:

- la quota destinata al pagamento dei lavori era stata impegnata con aliquota IVA pari al 20%;
- il primo e unico stato d'avanzamento è stato liquidato tenendo conto dell'aliquota IVA pari al 21% vigente al momento della fatturazione dei corrispondenti importi;
- il credito residuo ancora vantato dall'impresa dovrà essere fatturato tenendo conto dell'attuale aliquota IVA pari al 22%;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	NUOVI IMPORTI	DIFFERENZA
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 15.617,00		
	- Oneri sicurezza	€ 383,00		
	Totale base d'appalto	€ 16.000,00		
	Ribasso 14,28%	€ 2.230,11		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 13.769,89	€ 13.244,33	-€ 525,56
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 2.832,13	€ 0,00	-€ 2.832,13
	Incentivo	€ 224,00	€ 0,00	-€ 224,00
	Prove su materiali di costruzione	€ 420,00	€ 0,00	-€ 420,00
	IVA 20%	€ 2.753,98	€ 0,00	-€ 2.753,98
	IVA 21%	€ 0,00	€ 2.767,40	€ 2.767,40
	IVA 22%	€ 0,00	€ 14,57	€ 14,57
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.230,11	€ 2.781,97	-€ 3.448,14
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 20.000,00	€ 16.026,30	-€ 3.973,70

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 3.973,70, da rilevare con il presente provvedimento per € 497,57 a valere sul capitolo 16936 imp. 1363/16 sub 761/16 e per € 3.476,13 già rilevata come di seguito meglio dettagliato:

- € 224,00 rilevata nel 2010 a valere sul capitolo 16936 imp. 3750/10 sub 2342/10;
- € 3.252,13 rilevata nel 2016 a valere sul capitolo 16936 imp. 1363/16 sub 760/16;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non risultano dovute;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B46G10000230002;
- il codice CIG per i lavori: 4479584DA5;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 99 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di manutenzione per sostituzione e integrazione della segnaletica verticale sulla viabilità di competenza della zona Valdarno/Chianti anno 2010, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 13.244,33, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 15/01/2013, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Sise Sistemi Segnaletici srl per un importo di € 13.244,33 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 66,22, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 80,79, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 16936 imp. 1363/16 sub 761/16;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 497,57, finanziato al capitolo 16936 imp. 1363/16 sub 761/16;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto all'impresa affidataria dell'appalto;
6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”