



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 557 del 19/03/2020

Classifica: 010.16

Anno 2020

(7153767)

<i>Oggetto</i>	ODL 4 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA DELLA C.M.F. ZONA 2 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA BINDI SPA - CUP B87H15001720003 CIG DERIVATO 771641289E
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3669	2018	18927	0	€ 4.986,67
3668	2018	18927	0	€ 917,28

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 18 Ottobre 2016 è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria opere stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze, lotto 2 al R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo)/Edil G. Appalti (mandante), con sede in Venafro (IS), via Cosmiano Gabinio n. 10/B, C.F. e P.Iva 06047461212, con il ribasso del 46,33% sull'elenco prezzi;

- con atto dirigenziale n. 732 del 30/03/2018 per le motivazioni in essa richiamate è stata disposta la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto (Rep. 21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile (Mandataria)/EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) dando atto che, per l'effetto, sono stati risolti ex art. 1456 c.c. anche i contratti attuativi dei lavori ordinati con determinazione Dirigenziale n. 407 del 14/03/2017 (odl. n. 1) e n. 713 del 09/05/2017 (odl. N. 2);
- con deliberazione C.M. n. 31 del 18/04/2018 il Consiglio Metropolitan ha preso atto della risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto (Rep. 21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con R.T.I. CO.RES. Cooperativa Consortile (Mandataria)/EDIL G. APPALTI SRL (Mandante) come disposto con provvedimento dirigenziale n. 732 del 30/03/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 11/07/2018 è stata disposta l'aggiudicazione ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006 dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria opere stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze, ZONA 2, all'Impresa Bindi con sede in Via C.E. Gadda n. 10 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e P.Iva 00167570514, con il medesimo ribasso del 46,33% offerto al R.T.I. CO.RES. Società Cooperativa Consortile (capogruppo) sull'elenco prezzi, per un importo di € 3.513.567,35, iva esclusa, di cui € 123.000,00 circa per oneri della sicurezza, per un ammontare complessivo di € 4.286.552,17, iva compresa, e avrà validità fino al 22/01/2020;
- in data 11/09/2018 è stato stipulato il contratto repertorio n. 21776;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2069 del 04/12/2018 è stato affidato l'ODL n. 4 per un importo di € 150.377,85, oltre Iva, affidandolo alla predetta impresa Bindi spa;
- in data 05/12/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori, con un tempo contrattuale pari a 19 giorni naturali e consecutivi;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/12/2018 e quindi entro il termine utile previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi del predetto art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, ha redatto il certificato di regolare

esecuzione, emesso in data 20/06/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 150.373,87, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 149.622,00, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 751,87, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 917,28, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 2069/18	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 273.385,57		
	Oneri per la sicurezza	€ 3.651,81		
	Totale lordo	€ 277.037,38		
	Ribasso da detrarre	€ 126.659,53		
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 150.377,85	€ 150.373,87	€ 3,98
SOMME A DISPOSIZIONE	Prove di laboratorio	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
	Incentivo 1,8%	€ 4.986,67	€ 4.986,67	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 33.083,13	€ 33.082,25	€ 0,88
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.569,80	€ 38.068,92	€ 2.500,88
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 190.947,65	€ 188.442,79	€ 2.504,86

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 2.504,86, di cui € 2.500,00 mai effettivamente impegnati e € 4,86 a valere sul capitolo 18927 imp. 3668/2018;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B87H15001720003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG derivato per i lavori: 771641289E;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. DI APPROVARE** lo stato finale dell'ODL n. 4 dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 2, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 150.373,87, iva esclusa;
- 2. DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 20/06/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Bindi spa per un importo di € 150.373,87 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di

€ 751,87, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 917,28, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18927 imp. 3668/18;

3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 4,86 finanziato a valere sul capitolo 18927 imp. 3668/2018;
4. **DI DARE ATTO** che resta inoltre ancora da corrispondere la quota per incentivo di € 4.986,67, finanziata al capitolo 18927 imp. 3669/18;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/MT

Firenze 19/03/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”