

## Determinazione Dirigenziale

N. 812 del 12/05/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7170242)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Oggetto</i> | <b>ODL N. 4 DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 C.O. MARRADI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -IMPRESA THERMOS HABITAT SRL - CUP: B17H19000730001- CIG ACCORDO QUADRO: 7526855D3A- CIG DERIVATO: 8032266397</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Ufficio Redattore</i>        | <b>DIREZIONE VIABILITA'</b>                  |
| <i>Riferimento PEG</i>          | <b>47</b>                                    |
| <i>Centro di Costo</i>          |                                              |
| <i>Resp. del Proc.</i>          | <b>Ing. Carlo Ferrante</b>                   |
| <i>Dirigente/ Titolare P.O.</i> | <b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'</b> |

FERCAR00

### Riferimento Contabilità Finanziaria:

| IMPEGNO              | ANNO | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO  |
|----------------------|------|----------|----------|----------|
| 1233 sub<br>391/2020 | 2020 | 19691    | .        | € 472,96 |

## Il Dirigente

### PREMESSO CHE:

- con Atto Dirigenziale n. 1191 del 22/05/2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali per la conclusione di un accordo quadro per la manutenzione straordinaria e messa in

sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Marradi dell'ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);

- con Determinazione Dirigenziale N. 1491 del 21/09/2019 è stata disposta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Marradi all'impresa THERMOS HABITAT SRL, con sede legale in Castelnuovo di Val di Cecina (PI), 56041 Via Dei Martiri 30, C.F. 01213270505, e P.I. 01213270505 con il ribasso del 22,10% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- in data 20/11/2018 è stato stipulato il contratto con Impresa THERMOS HABITAT srl (Repertorio n. 21794);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1648 del 16/09/2019 è stato affidato all'impresa THERMOS HABITAT Srl l'ODL n. 4, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale della zona 1 e specificatamente i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale bituminosa in un tratto della SP74 Marradi – San Benedetto dal km. 11 al km. 13+500 e sulla SP20 dal km. 0+000 al km. 0+967, per l'importo di € 77.573,21 ( inclusi i costi di sicurezza pari ad € 1.351,53) al netto del ribasso d'asta del 22,10%, (pari ad € 21.623,87), per complessivi € 94.639, 32 (iva compresa);
- con verbale del 01/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori relativi all'Ordine di Lavoro n. 4, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 90 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 30/12/2019;
- non vi sono state sospensione o proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 13/12/2019, quindi entro il termine utile indicato;

**VISTO** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

**ATTESO** che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12/03/2020, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 77.534,72, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 77.147,05, iva esclusa;

- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 387,67, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 472,96 , iva 22% compresa;

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così determinato:

| NATURA                            | VOCI                                  | IMPORTI<br>D.D. 1648/2019 | STATO FINALE       | ECONOMIE          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SOMME A BASE<br/>D'APPALTO</b> | Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 97.845,55               |                    |                   |
|                                   | Oneri per la sicurezza                | € 1.351,53                |                    |                   |
|                                   | Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 99.197,08               |                    |                   |
|                                   | A detrarre ribasso del 22,10%         | € 21.623,87               |                    |                   |
|                                   | <b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>        | <b>€ 77.573,21</b>        | <b>€ 77.534,72</b> | <b>€ 38,49</b>    |
| <b>SOMME A<br/>DISPOSIZIONE</b>   | Incentivo 2% art. 113 D.lgs. 50/2016  | € 1.983,94                | € 0,00             | € 1.983,94        |
|                                   | Prove di laboratorio                  | € 2.995,62                | € 0,00             | € 2.995,62        |
|                                   | IVA al 22% sui lavori                 | € 17.066,11               | € 17.057,64        | € 8,47            |
|                                   | <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> | <b>€ 22.045,67</b>        | <b>€ 17.057,64</b> | <b>€ 4.988,03</b> |
| <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>      |                                       | <b>€ 99.618,88</b>        | <b>€ 94.592,36</b> | <b>€ 5.026,52</b> |

**RILEVATO** che alla fine dei lavori si rileva una minor spesa per complessivi € 5.026,52, di cui:

- € 2.995,62 a valere sul capitolo 19691, imp. 1233/20;
- € 1.983,94, a valere sul capitolo 19691, imp. 1233/2020 sub-impegno 392/2020;
- € 46,96 a valere sul capitolo 19691, imp. 1233/2020 sub-impegno 391/2020;

**TENUTO CONTO** che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B17H19000730001 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG Derivato : 8032266397;

**DATO ATTO** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha*

*l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;*

**DATO ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'ODL n. 4 dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Marradi, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 77.534,72, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12/03/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta THERMOS HABITAT SRL per un importo di € 77.534,72 , iva esclusa, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 387,67, che ammonta complessivamente a € 472,96 , iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19691, imp. 1233/2020 sub-impegno 391/2020
3. **DI MANDARE** in economia i seguenti importi:

- € 46,96 a valere sul capitolo 19691, imp. 1233/2020 sub-impegno 391/2020;
  - € 1.983,94, a valere sul capitolo 19691, imp. 1233/2020 sub-impegno 392/2020;
  - € 2.995,62 a valere sul capitolo 19691 imp. 1233/20;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
  5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta ditta THERMOS HABITAT SRL;
  6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" Dott. Cosimo Calò e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
  7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
  8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, all'ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..*

Firenze                      12/05/2020

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’

memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”