

Determinazione Dirigenziale

N. 2097 del 11/11/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7239441)

<i>Oggetto</i>	ODL N. 7 DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 C.O. BASSA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA GE.CO. SRL -ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER EURO 138,78. CUP: B47H18001510003 - CIG DERIVATO: 8036100F7E
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	0	694	.	€ 138,78

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Atto Dirigenziale n. 1195 del 22/05/2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi all'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3, centro operativo di

Bassa e contestualmente si indiva apposita procedura di gara;

- con con Determinazione Dirigenziale N. 1366 del 29/08/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3 C.O. BASSA all'impresa Ge.Co. Srl, con sede legale in Vibo Valentia (VV), cap. 89900 Z.I. Loc. Aereoporto SNC, C.F. e P.I. 01678590793, con il ribasso del 24,353% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- in data 25/09/2018 è stato stipulato il contratto rep. n. 21780 con l'impresa Ge.Co. Srl;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1670 del 19/09/2019 è stato affidato all'Impresa Ge.Co. Srl, con sede legale in Vibo Valentia (VV), cap. 89900 Z.I. Loc. Aereoporto SNC, C.F. e P.I. 01678590793, l'Ordine di Lavori (ODL) n. 7 per l'importo di € 59.372,26 al netto dell'IVA (inclusi dei costi di sicurezza pari ad € 1.690,45) al netto del ribasso del 24,353%, per complessivi € 72.434,16 (iva compresa);
- in data 08/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale di consegna dei lavori firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 60 giorni consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 06/12/2019;
- durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha opposto riserve nel SAL n. 1 a cui la Direzione dei Lavori ha puntualmente controdedotto;
- non ci sono state sospensioni e proroghe dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/02/2020 per decorrenza dei termini e quindi oltre il termine utile contrattuale con ritardo di giorni 144 (121 gg al 05/02/2020 + 23 gg al 28/02/2020);
- per il ritardo è stata applicata la penale giornaliera pari ad euro 17,81:
 - a) per 121 gg di ritardo, per complessivi euro 2.155,01, detratta sul certificato di pagamento n. 1 dell'ODL n. 7;
 - b) per gli ulteriori 23 gg di ritardo, per ulteriori euro 409,63, conteggiati nello stato finale dei lavori in oggetto;
- l'Impresa ha firmato la contabile finale con riserva;

DATO ATTO che sul certificato di pagamento n. 1 è stato detratto l'importo complessivo di € 2.616,35, di cui:

- € 461,14 per detrazioni contabili per % vuoti Sp 31 (contabilizzato sugli ODL n. 6 e ODL n. 7);
- € 2.155,21 per penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui all'ODL n. 7 (121 gg);

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Francesco Ciampoli, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 14/08/2020, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 54.170,85, Iva esclusa;
- le somme poste a carico dell'impresa esecutrice già detratte dal certificato di pagamento n. 1 ammontano a complessivi € 2.616,35;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 51.283,65, Iva esclusa;
- il credito residuo per lavori, al netto di quanto già corrisposto e delle somme detratte dal certificato di pagamento n. 1, ammonta pertanto ad € 270,85, Iva esclusa,
- dal quale detratte le penali per l'ulteriore ritardo nell'ultimazione dei lavori, per n. 23 gg dal 05/02/2020 al 28/02/2020, conteggiate nello stato finale, per complessivi euro 409,63, resta il debito dell'impresa Ge.Co. Srl, di euro 138,78;

RITENUTO per quanto sopra indicato di accertare l'entrata di euro 138,78 al capitolo 694 del BP 2020, come da richiesta di variazione di Bilancio per aumentare lo stanziamento al suddetto capitolo trasmessa con docin n. 2620 del 02/11/2020;

DATO ATTO che l'importo di euro 138,78 sarà detratto dal corrispettivo dovuto da questo Ente per la prima fattura utile pervenuta successivamente al presente atto;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 1670/19	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 76.251,28		
	Oneri per la sicurezza	€ 1.690,45		
	A detrarre ribasso del 24,353%	€ 18.569,47		
	A)IMPORTO CONTRATTUALE	€ 59.372,26	€ 54.170,85	€ 5.201,41
	Totale detrazioni su certificato di pagamento n 1 (a detrarre)	-	€ 2.616,35(-)	€ 2.616,35(+)
	Penali per ritardo su credito residuo GE.CO. SRL da conto finale (a detrarre)	-	€ 270,85(-)	€ 270,85(+)
A) SUBTOTALE LAVORI		€ 59.372,26	€ 51.283,65	€ 8.088,61
SOMME A DISPOSIZIONE	IVA 22% sui lavori	€ 13.061,90	€ 11.282,40	€ 1.779,49
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.061,90	€ 11.282,40	€ 1.779,49
TOTALE (A+B)		€ 72.434,15	€ 62.566,05	€ 9.868,11

RILEVATA alla fine dei lavori una minore spesa per complessivi € 9.868,11 a valere sul capitolo 19894 imp. 1244/2020;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non

sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B47H18001510003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG derivato per i lavori: 8036100F7E ;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI DARE ATTO** per il ritardo nell'esecuzione dei lavori in oggetto è stata applicata all'impresa Ge.Co. Srl con sede legale in Vibo Valentia (VV), Z.I. Loc. Aereoporto SNC, C.F. e P.I. 01678590793 una penale giornaliera pari ad euro 17,81:
 - a) per 121 gg di ritardo, per complessivi euro 2.155,01, detratta sul certificato di pagamento n. 1;
 - b) per gli ulteriori 23 gg di ritardo, per ulteriori euro 409,63, conteggiati nello stato finale;
2. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'ODL n. 7 dell'accordo quadro per la manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 3, C.O. Bassa prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 54.170,85, Iva esclusa;
3. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 14/08/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Ge.Co. Srl per un importo di € 54.170,85, Iva esclusa, da cui detratte:
 - a) le somme a carico della ditta per complessivi € 2.616,35 già dedotte dal certificato di pagamento n. 1;
 - b) gli acconti già corrisposti in corso d'opera all'impresa per € 51.283,65, Iva esclusa;resta il credito della ditta di € 270,85, iva esclusa, dal quale detratte le penali per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione dei lavori conteggiate sul conto finale per complessivi € 409,63, residua il debito dell'impresa Ge.Co. Srl di € 138,78;
4. **DI ACCERTARE** la relativa entrata di € 138,78 al capitolo 694 "Penali global servive rete viaria e altri introiti" del BP 2020, come da richiesta di variazione di bilancio trasmessa con docin n. 2620 del 02/11/2020;
5. **DI MANDARE** in economia la minore spesa per complessivi € 9.868,11 a valere sul capitolo 19894 imp. 1244/2020;
6. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto al Direttore dei lavori e alla ditta affidataria dell'appalto;
8. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
9. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal

comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

10. DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto.

Firenze 11/11/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”