



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 104 del 19/01/2021

Classifica: 010.

Anno 2021

(7267626)

<i>Oggetto</i>	GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARTE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2018/2021 - CIG 74337940E0 - CUP. B99J18002450005. AFFIDAMENTO ODL 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SP 4 VOLTERRANA - APPROVAZIONE STATIO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG DERIVATO 808645301F;
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	55
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' - AMBITO GRANDI ASSI VIARI

carsav00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3067/sub 935	2019	18420	.	€ 3.188,17
3067/sub 934	2019	18420	.	€ 972,39

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 1775 del 29/10/2018 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione del nuovo Global Service al RTI AVR Spa P. IVA 00931311005/Sodi Strade Srl P.IVA 03582900480/Smart Engineering Srl P.IVA 01870270509/Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e Multinu P.IVA 05846590486/Dott. Luca Gardone Geologo P.IVA 01727900977/Architetto Andrea Meli P.IVA 0479640048, con sede legale in via Francesco Tensi n. 116, Roma, C.F. 00787010586;

- con determinazione dirigenziale n. 1966 del 30/10/2019 è stato disposto tra l'altro:

- di approvare la perizia P. 741 relativa all'ordine di lavoro n. 4, trasmessa con prot. Int. 2452 del 18/10/2019 per la manutenzione ordinaria della SP 4 Volterrana che necessita di interventi urgenti lunga la carreggiata per complessivi € 199.268,88 iva compresa di cui € 159.861,40 per lavori ed € 39.407,48 per somme a disposizione, come da documentazione richiamata in premessa;
- di affidare al RTI AVR Spa (Capogruppo) l'Ordine di lavoro n. 4 di manutenzione ordinaria, per l'esecuzione dei lavori sulla SP 4 Volterrana per complessivi € 195.030,91 al netto del ribasso del 24,99%, con seguente quadro economico di aggiudicazione:

VOCI	1966/2019
-Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 208.231,85
-Oneri sicurezza	€ 3.666,69
- ribasso 24,990%	€ 52.037,14
A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 159.861,40
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.237,97
b12: IVA 22% sui lavori	€ 35.169,51
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.407,48
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 199.268,88

- in data 4/11/2019 sono stati consegnati i lavori, per una durata prevista di 30 giorni consecutivi e quindi da concludersi entro il 3/12/2019
- non sono state concesse sospensioni o proroghe;
- i lavori sono terminati in data 3/12/2019 e quindi entro il termine utile;
- lo stato finale è stato redatto in data 9/12/2019 dal sottoscritto Dirigente, in qualità di direttore dei lavori e accettato dall'Impresa;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 17/2/2020, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 159.408,60 iva esclusa
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 158.611,56 oltre Iva a fronte del certificato di pagamento n.1 del 22/11/2019 dell'importo di € 193.506,10, IVA inclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori, a fronte dei predetti certificati di pagamento è pari a € 797,04 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 972,39 iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori come determinato dallo stato finale, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante, risulta essere il seguente:

G.S.R.V. ODL 4 – LAVORI SULLA SP 4 VOLTERANNA			
VOCI	1966/2019	Pres. Det	Economie
-Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 208.231,85		
-Oneri sicurezza	€ 3.666,69		
- ribasso 24,990%	€ 52.037,14		
A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 159.861,40	€ 159.408,60	-€ 452,80
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.237,97	€ 3.188,17	-€ 1.049,80
b12: IVA 22% sui lavori	€ 35.169,51	€ 35.069,89	-€ 99,62
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.407,48	€ 38.258,06	
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 199.268,88	€ 197.666,66	-€ 1.602,21

DATO ATTO che si rende necessario:

adeguare l'incentivo alla progettazione, da € 4.237,97 a € 3.188,17, pari al 2% dell'importo contrattuale al netto del ribasso come previsto dall'art. 11, comma 2 del Regolamento sull'incentivo della CMF, finanziato al cap. 18420, imp 3067/20, sub. 935/20, del BP 2020;

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 552,42, finanziato al capitolo 18420, imp. 3067/19, sub. 934/19;

DATO ATTO che per mero errore materiale con nota prot. n. 2948/2020 veniva dichiarata una economia per minori lavori di € 583,30 anziché di € 552,42 e che l'imp. 3067/19, sub. 934/19 del cap. 18420 torna ad € 972,39, in quanto tale importo, come riportato in premessa costituisce il credito residuo da liquidare alla ditta a seguito dell'approvazione del presente atto;

ACCLARATO che l'economia per minori lavori risulta essere pari ad € 552,42, anziché 583,30, come erroneamente individuata dalla nota. Prot. 2948/20;

RITENUTO di dichiarare le seguenti economie:

- l'importo di € 552,42, finanziato al capitolo 18420, imp. 3067/19, sub. 934/19 per minore spesa nella realizzazione dei lavori ;

- l'importo di € 1.049,80, finanziato al capitolo 18420, imp. 3067/19, sub. 935/20, per riduzione incentivo ai sensi dall'art. 11, comma 2 del Regolamento sull'incentivo della CMF;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B99J18002450005; deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- codice CIG identificato Accordo Quadro: 74337940E0
- codice cig derivato : 808645301F.

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione Viabilità a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. DI APPROVARE** lo stato finale dell'ordine di lavoro n. 4, per la manutenzione ordinaria della SP 4 Volterrana, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 159.408,60, iva esclusa, pari ad € 194.478,49 iva inclusa;
- 2. DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 17/2/2020, allegato al presente provvedimento unitamente al quadro economico aggiornato, precisando che i lavori sono

stati regolarmente eseguiti dall'impresa Avr Spa per un importo di € 194.478,49 iva inclusa da cui detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 797,04 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 972,39 iva 22% compresa;

3. DI DARE ATTO che restano ancora da liquidare all'impresa Avr Spa l'importo di € 797,04 oltre iva, pari ad € 972,39 iva inclusa:

4. DI ADEGUARE l'incentivo alla progettazione, da € 4.237,97 a € 3.188,17, pari al 2% dell'importo contrattuale al netto del ribasso come previsto dall'art. 11, comma 2 del Regolamento sull'incentivo della CMF, finanziato al cap. 18420, imp 3067/20, sub. 935/20, del BP 2020;

5. DI DARE altresì ATTO che per mero errore materiale con nota prot. n. 2948/2020 veniva dichiarata una economia per minori lavori di € 583,30 anziché di € 552,42 e che l'imp. 3067/19, sub. 934/19 del cap. 18420 torna ad € 972,39, in quanto tale importo, come riportato in premessa costituisce il credito residuo da liquidare alla ditta a seguito dell'approvazione del presente atto;

6. DI RILEVARE le seguenti economiche:

- l'importo di € 552,42, finanziato al capitolo 18420, imp. 3067/19, sub. 934/19 per minore spesa nella realizzazione dei lavori ;
- l'importo di € 1.049,80, finanziato al capitolo 18420, imp. 3067/19, sub. 935/20, per riduzione incentivo ai sensi dall'art. 11, comma 2 del Regolamento sull'incentivo della CMF;

7). DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

8) DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;

8) DI DARE inoltre ATTO che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il Rup è il sottoscritto Dirigente;

9) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

10) DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 19/01/2021

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' -
AMBITO GRANDI ASSI VIARI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' Metropolitana di Firenze”