



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 151 del 25/01/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(7269784)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI CATEGORIA OS12 PER LA MANUTENZIONE DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA E DELLE RETI PARAMASSI DELLE SS.PP. 8 - 107 - 131 DEI COMUNI DI CALENZANO E BARBERINO DI MUGELLO INTERESSATE DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TERZA CORSIA A1. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL N. 3 - RTI ISEA SRL/INFRAVIE SRL. CUP B44E17000470005 - CIG 72094355F7 - CIG DERIVATO 78427455E9
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1213 sub 363/2020	2020	19525	.	€ 610,94
1213 sub 362/2020	2020	19525	.	€ 2.003,07

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 1969 del 15/09/2017, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare gli elaborati riguardanti la conclusione di un accordo quadro, a norma dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione, dei lavori di manutenzione delle barriere stradali di sicurezza e delle reti paramassi delle SS.PP. n. 8 "Militare per Barberino", n. 107 "Di Legri e Del Carlone" e n. 131 "Di Bilancino", dell'ammontare complessivo di € 1.274.000,00, di cui € 980.000,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 60.000,00);
 - b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2142 del 22/12/2017, esecutiva, è stato disposto di aggiudicare alla RTI ISEA Srl/Infravie Srl con sede in Fragagnano (TA) 74022 Via S.P. 117 Km 0+100 Z.I. S.N., C.F. 02535280735, che ha offerto un ribasso del 29,813 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, l'accordo quadro per i lavori rientranti nella categoria OS12 per la manutenzione delle barriere stradali e delle reti paramassi delle SSPP 8 Militare per Barberino di Mugello, SP107 Di Legri e del Carlone e SP131 Di Bilancino;
- in data 10/05/2018 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto Rep. N. 21754;
- con Determinazione Dirigenziale n. 502 del 21/03/2019 è stata approvata la perizia relativa all'Ordine di lavoro n. 3 il cui importo contrattuale, applicando il ribasso di gara del 29,813 %, ammonta a € 100.153,68, al netto dell'IVA (comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.603,71);
- con verbale del 17/06/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori prevedendo un termine contrattuale pari a n. 150 giorni dalla consegna, con ultimazione entro il 14/11/2019;
- i lavori sono stati stati sospesi con verbale di sospensione n. 1 dal 31/07/2019 al 19/01/2020 per consentire, tramite altro appalto, l'esecuzione della posa di tubazioni del gas e dell'acquedotto e il ripristino in quota dei piani stradali sulla SP 107;
- i lavori sono stati stati ulteriormente sospesi con verbale di sospensione n. 2 dal 16/03/2020 al 14/06/2020 a seguito delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- dopo la sospensione la nuova scadenza contrattuale veniva fissata per il 04/08/2020;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/07/2020, come da certificato di ultimazione lavori, quindi entro il termine utile previsto;
- l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. è il Geom. Alessio Landi;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/10/2020, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 100.153,68, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 99.652,91, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 500,77, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 610,94, iva 22% compresa;

VISTO l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente approvato con Atto del Sindaco Metropolitanano n. 10 del 09/05/2019;

DATO ATTO che la quota da destinare al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, nella misura del 2% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto, al netto del ribasso offerto, è pari a € 2.003,07;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 502/2019	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 124.738,16		
	Oneri per la sicurezza	€ 12.603,71		
	Importo lavori a base di gara	€ 137.341,87		
	A detrarre ribasso del 29,813%	€ 37.188,19		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 100.153,68	€ 100.153,68	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2 %)	€ 2.746,84	€ 2.003,07	€ 743,76
	IVA 22% sui lavori	€ 22.033,81	€ 22.033,81	€ 0,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.780,65	€ 24.036,88	€ 743,76
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 124.934,33	€ 124.190,57	€ 743,76

RILEVATA alla fine dei lavori una minore spesa di € 743,76 a valere sul capitolo 19525 imp. 1213/2020 sub 362/2020;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B44E17000470005 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il Codice CIG Derivato per i lavori: 78427455E9

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'Ordine di lavoro n. 3 dell'Accordo quadro in oggetto, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a Euro 100.153,68, iva esclusa;

2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/10/2020 , allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI ISEA Srl/Infravie Srl per un importo di Euro 100.153,68, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di euro 500,77, iva esclusa, che ammonta complessivamente a Euro 610,94, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19525 imp. 1213/2020 sub 363/2020;
3. **DI DARE ATTO** che la quota da destinare al fondo incentivante, nella misura del 2% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto al netto del ribasso, è pari a Euro 2.003,07 finanziati al capitolo 19525 imp. 1213/2020 sub 362/2020;
4. **DI MANDARE** in economia la minore spesa di Euro 743,76 a valere sul capitolo 19525 imp. 1213/2020 sub 362/2020;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto al RTI ISEA Srl/Infravie Srl ;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze

25/01/2021

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”