



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 245 del 04/02/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(7274612)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI BONIFICA SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - ODS N. 10 REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA COMPIOBBI ED IL PARCO FLUVIALE DELL'ARNO LOCALITA' VALLINA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -IMPRESA VILONA UXO SRL . CIG A.Q.: 738406318E - CIG DERIVATO: 8438820E8D - CUP: B21B14000660003
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2496 sub 985	2020	20114	.	€ 949,64
2496 sub 984	2020	20114	.	€ 276,28

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con atto dirigenziale n. 312 del 08/02/2018, esecutivo ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione del servizio di

bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, dell'ammontare complessivo di € 1.250.000,00, di cui € 995.000,00 a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 149.250,00);

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;

- con determinazione dirigenziale n. 1726/2018, esecutiva, è stato disposto di aggiudicare all'impresa Vilona UXO srl con sede legale in San Severo (FG) via G. Leopardi n. 12, CF e P.IVA 04189690714, con il ribasso del 67,753%, il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici;
- in data 14/09/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 21777;
- con determinazione dirigenziale n. 1609 del 15/09/2020 è stato affidato alla Ditta Vilona UXO srl l'Ordine di servizio n. 10 avente ad oggetto il servizio di bonifica bellica per la realizzazione della Passerella ciclopedonale di collegamento fra Compiobbi ed il parco fluviale dell'Arno, località Vallina, per un importo al netto del ribasso di asta di euro 47.482,14 (di cui 3.632,50 per oneri di sicurezza) oltre iva, per un totale di € 57.928,21;
- che il Direzione dell'Esecuzione del contratto è l'Ing. Matteo Izzo;
- il servizio trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dell'opera per la realizzazione della "Passerella ciclopedonale di collegamento fra Compiobbi ed il parco fluviale dell'Arno, località Vallina" ed è finanziato al capitolo n. 20114 del bilancio 2020 ;

DATO ATTO CHE:

- in data 27/10/2020 si è attuato l'ordine di avvio dell'attività esecutiva del servizio prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 30 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 27/11/2020;
- le attività sono state sospese in data 17/11/2020 e successivamente riprese in data 22/12/2020 portando il termine ultimo per l'esecuzione delle attività al 31/12/2020;
- il servizio è stato ultimato in data 24/12/2020 entro il termine utile previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede per le forniture e i servizi di importo inferiore alla sogli di cui all'art. 35 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in oggetto ha redatto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, certificato di regolare esecuzione, emesso in data

19/01/2021, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale per servizi eseguiti ammonta a € 45.294,14, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già liquidati € 45.067,68, iva esclusa, a fronte del certificato di pagamento n. 1 emesso in data 30/12/2020;
- il credito residuo da pagare all'Impresa è pari a € 226,46, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 276,28, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico del servizio, a seguito dell'emissione del conto finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	D.D. 1609/2020	CONTO FINALE	ECONOMIE
A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importo servizi al netto del ribasso (67,753%)	€ 43.849,63		
	Oneri per la sicurezza	€ 3.632,50		
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 47.482,14	€ 45.294,14	€ 2.188,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	b4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b7) spese tecniche relative a:			
	Incentivo progettazione(art. 113 D.lgs. 50/2016) 2%	€ 949,64	€ 949,64	€ 0,00
	b12) Contributi fiscali e assicurativi:			
	IVA al 22%	€ 10.446,07	€ 9.964,71	€ 481,36
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.395,71	€ 10.914,35	€ 481,36
	TOTALE SERVIZIO (A+B)	€ 58.877,85	€ 56.208,49	€ 2.669,36

RILEVATA alla fine del servizio una minore spesa per complessivi € 2.669,36 a valere sul capitolo 20114 imp. 2496/2020 sub 984/2020;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B21B14000660003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il Codice CIG Derivato : 8438820E8D;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione le cui prestazioni sono già concluse;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia*

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** il conto finale del servizio di Bonifica Sistemica da ordigni esplosivi residuati bellici per l'opera “Passerella ciclopedonale di collegamento fra Compiobbi ed il parco fluviale dell'Arno, località Vallina”, prendendo atto che l'importo finale ammonta a euro 45.294,14, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 19/01/2021, allegato al presente provvedimento, precisando che il servizio è stato regolarmente eseguiti dall'impresa Viloni UXO srl per un importo di euro 45.294,14 da cui, detratto il certificato di acconto già emesso, resta il credito netto per l'impresa di euro 226,46, iva esclusa, che ammonta complessivamente a euro 276,28, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 20114 imp. 2496/2020 sub 984/2020;
3. **DI DARE ATTO** che la quota per incentivi per funzioni tecniche pari a euro 949,64 è finanziati al capitolo 20114 imp. 2496/2020 sub 985/2020;
4. **DI MANDARE** nell'economia del quadro economico dell'opera “Passerella ciclopedonale di collegamento fra Compiobbi ed il parco fluviale dell'Arno, località Vallina” la minore spesa di € 2.669,36 finanziata al capitolo 20114 imp. 2496/2020 sub

984/2020, riportando la somma di € 2.669,36 nella disponibilità del capitolo 20114 imp. 2496/2020;

5. **DI ASSESTARE** il quadro economico del servizio così come articolato nelle premesse;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Carlo Ferrante;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Impresa appaltatrice;
8. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
9. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
10. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze 04/02/2021

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”