

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

S.G.C. FI-PI-LI km 10+500

Dir. Firenze

Somma urgenza per lavori di ripristino muro di contenimento

Primi interventi

Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza - Primi interventi

CRONOPROGRAMMA LAVORI

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------|---|-------|------------|------|-------|--------------|--|
| NOME FILE | | | | | | SCALA | | DATA | | ELABORATO N. | |
| 0321 | DEX | APP | 001 | A | - | | 21/01/2021 | | 1.3.1 | | |
| REDATTO: VERGELLI | | | | CONTROLLATO: VERGELLI | | | | REV. | DATA | DESCRIZIONE | |
| | | | | APPROVATO: MONNI | | | | B | | | |
| | | | | | | | | C | | | |


PROGETTISTI



Ing. LUANA BILIA
Ordine degli Ingegneri
di Lucca n° 1005



Ing. STEFANO MONNI
Ordine degli Ingegneri
di Prato n° 155



Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Carlo Ferrante

Somma urgenza per lavori di ripristino muro di contenimento al km 10+500 S.G.C. FI-PI-LI direzione Firenze

CRONOPROGRAMMA

| OPERE GENERALI | | 1° settimana - Allestimento cantiere, pulizia e riprofilatura scarpata rilevato stradale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| a1 | Allestimento area di cantiere (chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. FI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a2 | Allestimento area di cantiere (chiusura carreggiata Via di Carcheri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a3 | Taglio alberature, decespugliamento e pulizia scarpata rilevato stradale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a4 | Riprofilatura e ripristino scarpata rilevato stradale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE GENERALI | | 2° settimana - Consolidamento muro di sostegno e realizzazione deviazione stradale temporanea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| b1 | Realizzazione piano d'appoggio geoblock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 | Fornitura e posa blocchi di calcestruzzo (geoblock) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b3 | Realizzazione di deviazione stradale temporanea (scavi e drenaggi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE GENERALI | | 3° settimana - Consolidamento muro di sostegno e realizzazione deviazione stradale temporanea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| b4 | Realizzazione di deviazione stradale temporanea (fondazione e pavimentazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE GENERALI | | 4° settimana - Esecuzione di paratia di micropali in c.a. provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| c1 | Esecuzione di paratia di micropali in c.a. provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE GENERALI | | 5° settimana - Esecuzione di paratia di micropali in c.a. provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| c1 | Esecuzione di paratia di micropali provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE GENERALI | | 6° settimana - Esecuzione di paratia di micropali in c.a. provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| c1 | Esecuzione di paratia di micropali provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE GENERALI | | 7° settimana - Esecuzione di paratia di micropali in c.a. provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| c1 | Esecuzione di paratia di micropali provvisoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERE GENERALI | | 8° settimana - Dismissione cantiere, pulizia e ripristino aree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1°GIORNO | | | | | | | | 2°GIORNO | | | | | | | | 3°GIORNO | | | | | | | | 4°GIORNO | | | | | | | | 5°GIORNO | | | | | | | |
| | | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h | 1°h | 2°h | 3°h | 4°h | 5°h | 6°h | 7°h | 8°h |
| d1 | Riprofilatura e ripristino scarpata rilevato stradale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d2 | Pulizia area di cantiere (Via di Carcheri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d3 | Dismissione e pulizia area di cantiere (riapertura 1 corsia SGC FI-PI-LI direz. FI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |