



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

OGGETTO: Realizzazione di superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato – LOTTI 1 e 2 – CUP Master B11B17000250001 – CUP derivato B11B17000780007 - (comprensivo del Nuovo collegamento ciclabile tra via Perfetti Ricasoli e viale XI Agosto CUP Master B11B17000250001 – CUP derivato B11B18000970006 di cui alla convenzione tra CMF e Comune di FI del 6/12/2018)

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016).

La sottoscritta Arch. Nadia BELLOMO in qualità di Responsabile Unico del Procedimento esperisce la validazione sul progetto esecutivo in epigrafe ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 sulla scorta di quanto riportato nel rapporto di ispezione conclusivo da parte del verificatore incaricato ed allegato al presente verbale.

PREMESSO CHE:

- con atto dirigenziale n. 2041 del 25/09/2017 è stato nominato l'Arch. Nadia Bellomo quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione della “superstrada ciclabile” Firenze-Prato”;
- con Atto Dirigenziale n. 2508 del 24/11/2017 è stato approvato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante realizzazione di superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato – di importo complessivamente pari ad € 8.500.000,00 di cui € 6.078.900,00 per lavori ed € 2.421.100,00 per somme a disposizione individuando, un primo stralcio composto dai lotti funzionali 1, 2 e 7.
- con determina a contrattare n. 695 del 27.04.2018 , esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare gli elaborati tecnici riguardanti il “servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” per la realizzazione di autostrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotti 1, 2 e 7, dell'importo a base di appalto di € 515.424,47;
 - b) di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - c) di impegnare la spesa di € 653.970,57 (importo a base di gara oltre IVA e CNPAIA) sul capitolo 19371 per € 491.752,80 sull'annualità 2018 e per € 162.217,77 sull'annualità 2019;
- con determinazione dirigenziale 2177 del 17/12/2018 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del servizio in oggetto al RTP con capogruppo Enser S.r.l. con sede legale in Faenza C.F.: 02058800398 (mandataria) e mandanti Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito architetti associati con sede legale in

Città Metropolitana di Firenze
1, via Cavour 50126 Firenze
tel. 055 2760328
nadia.bellomo@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI



Modena C.F.: 03224820369, Geaprogetti di Loris Venturini & C Sas con sede legale in Cervia C.F.: 01476110398, Idea Srl con sede legale in Modena C.F. 02725061200, Aleph Srl con un ribasso pari al 40,33%, e pertanto per un importo contrattuale di € 307.553,78 (CNPAIA e IVA esclusa), pari a € 390.224,24 (iva e CNPAIA inclusi)

-con rep.21829 Fasc. n. 010.02.02/2019 si è provveduto a stipulare il contratto con il RTP aggiudicatario dell'appalto.

DATO ATTO CHE:

- con nota prot.. 15340 del 20/04/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni partecipanti, il RUP ha adottato la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria (determinazione n. N. 1025 del 10/04/2020) relativamente al **LOTTO 2**, ai sensi dell'art.14 quater L. 241/1990, che ha approvato all'unanimità il progetto definitivo e che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni partecipanti e invitate a partecipare e che, infine, costituisce ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell'intervento, i cui termini di efficacia decorrono dalla sopra richiamata data di trasmissione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 ter c. 7 e art. 14 quater L. 241/1990.

- con nota prot.. 22508 del 15/06/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni partecipanti, il RUP ha adottato la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria (determinazione n. N. 1504 del 12/06/2020) relativamente al **LOTTO 1**, ai sensi dell'art.14 quater L. 241/1990, che ha approvato all'unanimità il progetto definitivo e che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni partecipanti e invitate a partecipare e che, infine, costituisce ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell'intervento, i cui termini di efficacia decorrono dalla sopra richiamata data di trasmissione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 ter c. 7 e art. 14 quater L. 241/1990.

- con Atto Dirigenziale n. 1083 del 17/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo al **lotto 2** della superciclabile, dell'ammontare complessivo stimato per i lavori a base di gara pari ad € 1.288.620,67 oltre € 605,295,35 per somme a disposizione ;

- con Atto Dirigenziale n. 1937 del 27/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo al **lotto 1** della superciclabile, dell'ammontare complessivo stimato per i lavori a base di gara pari ad € 2.401.699,03 oltre € 1,323,755,61 per somme a disposizione ;

- con determinazione N. 1693 del 28/09/2020 è stata approvata una variante al servizio di progettazione ai sensi dell'art. 106 comma uno lett. C conseguente la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica oltre ad articolare la progettazione definitiva secondo lotti funzionali separati vista l'eterogeneità delle problematiche urbanistiche riscontrate sui diversi territori comunali. In particolare per il lotto 7 rispetto al PFTE, l'importo delle opere da progettare è passato da € 525.600 a € 1.750.930,94, per maggiori oneri derivanti da adeguamenti normativi e approfondimenti progettuali (es. passerella sul torrente Marinella), In seguito a tale variante il servizio di progettazione è stato prorogato di 25 gg.



La progettazione esecutiva dei lotti 1 e 2 è proseguita in maniera unitaria in previsione di realizzare i lavori attraverso un unico appalto.

Visto il Rapporto di Ispezione Conclusivo N° 17036AR-ED31PE1_2-RC-0001 e Schede di Riscontro trasmesso il 18 gennaio 2021 dal soggetto verificatore ITS Controlli Tecnici Spa, che si allega al presente documento quale parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva:” *Durante il processo di verifica sono stati evidenziati da ITS i rilievi riscontrati sugli elaborati esaminati. Questi, sono stati presi in carico dai Progettisti e risolti correttamente nel progetto esecutivo revisionato che risulta pertanto conforme alla Vigente Normativa, nelle more dell’affinamento del quadro autorizzativo, così come puntualmente evidenziato nelle schede di riscontro di cui al cap. 5.*”

Dato atto che il procedimento di verifica del progetto esecutivo da parte di ITS Controlli Tecnici Spa si è svolto su richiesta della sottoscritta in “progress” con l’avanzamento della progettazione trasmettendo gli elaborati ad ITS per blocchi omogenei in un arco temporale compreso dal 29.09.2020, fino al 17.12.2020 così come dettagliato nel rapporto conclusivo.

La versione ultima verificata del progetto esecutivo si compone degli elaborati identificati in apposito elenco denominato PE-ELE-0-01-C Elenco elaborati.pdf;

Si da atto che l’importo finale delle opere da appaltare è pari a € 3 419 288,79 anziché € 3.690 319,70 risultante alla fase di approvazione del progetto definitivo (somma dei lotti 1 e 2) registrando un ottimizzazione del progetto ed una conseguente economia.

Considerato tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento esprime il seguente

GIUDIZIO DI VALIDAZIONE ED ACCETTABILITÀ

sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse a riguardo del progetto esecutivo di cui in oggetto.

Firenze, il 18/03/2021

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Nadia Bellomo

Allegati:

– Rapporto di ispezione conclusivo N° 17036AR-ED31PE1_2-RC-0001;

Schede di Riscontro

ELABORATI COMUNI:

- ✓ IT17036-ED31PE0-SR-0001-0_Generali
- ✓ IT17036-ED31PE0-SR-0002-0_Ambiente
- ✓ IT17036-ED31PE0-SR -0003-0_Economico
- ✓ IT17036-ED31PE0-SR -0004-0_Geologia Idraulica



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

- ✓ IT17036-ED31PE0-SR -0005-0_Sicurezza
- ✓ IT17036-ED31PE0-SR -0006-0_Verifiche Preliminari

- ELABORATI LOTTO 1:

- ✓ IT17036-ED31PE1-SR -0001-0_Ambiente
- ✓ IT17036-ED31PE1-SR -0002-0_Geotecnica Strutture
- ✓ IT17036-ED31PE1-SR -0003-0_Infrastruttura Idraulica
- ✓ IT17036-ED31PE1-SR -0004-0_Impianti
- ✓ IT17036-ED31PE1-SR -0005-0_Espropri

ELABORATI LOTTO 2

- ✓ IT17036-ED31PE2-SR -0002-0_Ambiente
- ✓ IT17036-ED31PE2-SR -0005-0_Geotecnica Strutture
- ✓ IT17036-ED31PE2-SR -0006-0_Infrastruttura – Idraulica
- ✓ IT17036-ED31PE2-SR -0007-0_Impianti
- ✓ IT17036-ED31PE2-SR -0008-0_Espropri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.