

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - "LOTTO 3 EMPOLESE E VALDELSA"

Det.Dir. 619 del 02/04/2020 di aggiudicazione efficace – CUP B47H18005080001 CIG: **8498762C2**

Det.Dir. 2006 del 04/11/2020 di affidamento Odl_09 – CIG derivato **851424513F**

IMPRESA: RTI ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATARIA)/ENDIASFALTI SPA/CO.RI SRL



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


Art. 102 D.P.R. n. 50 del 18.04.2016

Progetto: con Atto Dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019 sono stati approvati gli elaborati per l'affidamento tramite accordo quadro dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3 per l'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Con Det. Dir. N. 619 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva dell'accordo quadro per la manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3 alla RTI Rosi Leopoldo Spa mandataria, con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F. e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa mandante, con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl mandante, con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 % sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara. Con Det. Dir. **2006 del 04/11/2020 sono stati affidati i lavori relativi all'Odl_09** all'impresa RTI Rosi per complessivi **€ 217.000 IVA Inclusa**.

Contratto E' stato stipulato il contratto con l'RTI Rosi Rep. N. 21915 del 04/07/2020 Fasc. n. 010.02.02/2020.

Verbali nuovi prezzi. Per i lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto sono stati convenuti complessivamente n. 6 verbali di concordamento Nuovi Prezzi:

- Verbale nuovi prezzi n° 1 del 13/05/2020
- Verbale nuovi prezzi n° 2 del 30/06/2020
- Verbale nuovi prezzi n° 3 del 29/07/2020
- Verbale nuovi prezzi n° 4 del 26/08/2020
- Verbale nuovi prezzi n° 5 del 17/08/2020
- Verbale nuovi prezzi n° 6 del 14/12/2020



Somma autorizzata. La somma complessiva netta autorizzata risulta dal seguente prospetto

NATURA	VOCI	%	PROGETTO	AFFIDAMENTO
IMPORTO LAVORI	Lavori soggetti a ribasso		223.622,75 €	223.622,75 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		16.946,91 €	16.946,91 €
	Ribasso offerto	31,330%		70.061,01
	Importo contrattuale al netto Iva			170.508,65 €
	A) Totale Lavori		240.569,66 €	170.508,65 €
SOMME A DISPOSIZIONE	b4: Imprevisti ed arrotondamento			168,05 €
	b7: Spese tecniche relative a:			
	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	4.811,39 €	4.811,39 €
	Incarichi esterni			- €
	Prove di laboratorio		4.000,00 €	4.000,00 €
	b12) Iva 22% sui lavori	22,000%	52.925,33 €	37.511,90 €
	B) Totale somme a disposizione		61.736,72 €	46.491,35 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)			302.306,38 €	217.000,00 €

Consegna e durata dei lavori. I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori redatto in data 18/12/2020 firmato senza riserve da parte dell'impresa. I lavori dovevano concludersi entro 40 giorni consecutivi e quindi entro il 26/01/2021..

Sospensione e proroghe. Non ci sono state sospensioni e proroghe dei lavori.

Ultimazione dei lavori. L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/01/2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Penali per il ritardo. Non ci sono penali per il ritardo.

Danni di forza maggiore. Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

Ordini di servizio. Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio.

Subappalti. La Città Metropolitana di Firenze, dietro specifica richiesta dell'impresa appaltatrice e soddisfatti gli adempimenti di legge, ha autorizzato il subappalto:

- Alla ditta SBS con Det. Dir. 1866 del 17/07/2020
- Alla ditta Gronchi con Det. Dir. 2664 del 19/10/2020
- Alla Ditta Gasparri e Cosmos con Det. Dir. 2943 del 5/11/2020

Andamento dei lavori. I lavori sono stati eseguiti in genere secondo le prescrizioni di progetto salvo lievi modifiche nei limiti discrezionali del direttore dei lavori, in conformità delle disposizioni e degli ordini della direzione dei lavori.

Certificati d'acconto. Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 1 certificati d'acconto per l'importo totale di € 165.447,82.

Conto finale e credito dell'impresa. Redatto in data 28/06/2021 ammonta complessivamente a 170.122,67 € da cui deducendo gli acconti corrisposti:

- certificato di pagamento n. 1 in data 28/01/2021	165.447,82 €
Sommano gli acconti corrisposti	165.447,82 €
Resta il credito netto dell'impresa	4.674,85€

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa.

Somma autorizzata	€	217.000,00
Somma liquidata	€	212.361,05
Minore spesa di	€	4.552,18

che può essere mandata in economia salvo l'approvazione del presente atto.

Riserve dell'Impresa. Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non sono state apposte riserve.

Infortuni in corso di lavoro. Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

Assicurazione degli operai. L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Pistoia mediante polizza assicurativa n° INAIL_363484823/77 P.A.T. n° 92768286/26 (Impresa di Costruzioni) P.A.T. n° 91742612/27 (Impianto Conglomerati Bituminosi) data iscrizione 01/01/1973.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva. Gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi.

Sinistri alle persone e danni alle proprietà. Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante il corso dei lavori.

Avvisi ad opponendum. Durante il corso dei lavori non è stato necessario occupare proprietà di terzi né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto ha ritenuto di poter omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

L'anno 2021 il giorno 28 Giugno 2021

Il sottoscritto Direttore dei lavori;

Visti gli atti e i documenti sopra elencati;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia e furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori in data 28/06/2021 risulta l'importo netto dei lavori pari a € 170.122,67
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- che durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva

Visto che, essendo l'importo dei lavori inferiore a 1.000.000,00 Euro, si fa luogo al collaudo mediante rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. N. 50/16;



Visto l'art. 102 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

CERTIFICA


che i lavori suindicati, eseguiti dalla RTI ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATARIA)/ENDIASFALTI SPA/CO.RI SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'ammontare come allo stato finale confermato in seguito alla revisione tecnico-contabile in netti € 170.122,67 da cui deducendo gli acconti corrisposti:

- certificato di pagamento n. 1 in data 28/01/2021	165.447,82 €
Sommano gli acconti corrisposti	165.447,82 €
Resta il credito netto dell'impresa	4.674,85€

oltre IVA 22 %.

Firenze li 28/06/2021

L'Impresa che accetta Ing. Marco Palandri


Impresa ROSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

Il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Ciampoli

Visto: Il Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Ferrante



LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
28 23/04/2021 04.E07.001.001	02 - SP 52 SP 52 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 -1000 SP 15 17/03/21 800 SP 15 23/03/21 600 SP 15 26/03/21 1650 SP 15 30/03/21 600 SP 15 31/03/21 2300	1.000,00000	800,00000 600,00000 1.650,00000 600,00000 2.300,00000	
	Totale m	1.000,00000	5.950,00000	4.950,00000
29 23/04/2021 04.E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 -2000 SP 15 11/03/21 7900 SP 15 17/03/21 5400 SP 15 22/03/20 1550	2.000,00000	7.900,00000 5.400,00000 1.550,00000	
	Totale m	2.000,00000	14.850,00000	12.850,00000

Emesso il sal n. 2

Firenze lì, 28/06/2021

Il D.L.
Ing. Francesco Ciamporini

Il D.L.
Ing. Cristina Anelli

L'Impresa
Impresa **ROSI LEOPOLDO S.p.A.**
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					241.128,84	
28 23/04/2021 04.E07.001.001	SP 52 SP 52 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12						
	Totale m	1	6	4.950,00000	0,30	1.485,00	
29 23/04/2021 04.E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15						
	Totale m	1	6	12.850,00000	0,32	4.112,00	
	Totale SP 52 Euro					5.597,00	
	Totale SP 52 Euro					5.597,00	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						5.597,00	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL Euro						246.725,84	
LISTE IN ECONOMIA:							
Liste in economia precedenti Euro						0,00	
A RIPORTARE Euro						246.725,84	0,00

Firenze li, 28/06/2021

Il D.L.
Ing. Francesco Giampoli



L'Impresa
Impresa ROSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

Il R.U.P.
Ing. Carlo Ferrante



Firenze li, 28/06/2021

Il D.L.
Ing. Francesco Giampoli



L'Impresa
Impresa ROSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

Il R.U.P.
Ing. Carlo Ferrante



STATO FINALE

01 - SP 31
SP 31

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	04.A07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento m³	54,48200	16,07	875,53	
2	04.E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm m²	434,00000	11,25	4.882,50	
3	04.E02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato per ogni cm in più o in meno alla voce precedente m²	434,00000	1,76	763,84	
4	04.E07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 m	1.000,00000	0,30	300,00	
5	04.E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 m	2.000,00000	0,32	640,00	
6	05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata profondità compresa tra 0 e 5 cm. m²/cm	4.580,20000	0,59	2.702,32	
7	05.A03.002.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata per profondità eccedente i primi 5 cm m²/cm	868,00000	0,52	451,36	
8	PA.08	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole A RIPORTARE SP 31 A RIPORTARE 01 - SP 31 A RIPORTARE			10.615,55 10.615,55 10.615,55	

Ing. Francesco Ciampoli

Ing. Carlo Ferrante

L'Impresa
Impresa BOSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

STATO FINALE

01 - SP 31
SP 31

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO dimensioni IN CARREGGIATA per i primi 5 gg. o frazione compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti			10.615,55	
9	PA.18	cad Esecuzione di tappeto di usura con utilizzo di conglomerato bituminoso per manto di usura speciale Tipo DENSE GRADED 0/8 a tessitura ottimizzata.	1,00000	307,33	307,33	
10	PA02	m² Sovraprezzo per oneri di smaltimento a discarica autoirizzata di materiali terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento - CER 17 03 02	2.983,40	12,33	36.785,32	
		ton Totale SP 31 Euro Totale 01 - SP 31 Euro	119,86	18,98	2.274,94	
					49.983,14	
					49.983,14	



Ing. Francesco Ciampoli

A RIPORTARE



Ing. Carlo Ferrante

L'Impresa
Ing. Marco Palandri
Impresa **ROSI LEOPOLDO S.p.A.**
Il Procuratore
(Dr. ing. **Marco Palandri**)

STATO FINALE

02 - SP 52
SP 52

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			49.983,14	
11	04.A04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in aree per profondità fino a 30 cm	m ²	1.500,00000	2,70	4.050,00
12	04.A07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento	m ³	437,08040	16,07	7.023,88
13	04.B12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.				
		con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.	m ³	74,52000	52,36	3.901,87
14	04.E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato				
		con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm	m ²	4.430,44000	11,25	49.842,45
15	04.E02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato				
		per ogni cm in più o in meno alla voce precedente	m ²	-5.025,26000	1,76	-8.844,46
16	04.E07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.				
		larghezza cm 12	m	5.950,00000	0,30	1.785,00
17	04.E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.				
		larghezza cm 15	m	14.850,00000	0,32	4.752,00
		A RIPORTARE SP 52				62.510,74
		A RIPORTARE 02 - SP 52				62.510,74
		A RIPORTARE				112.493,88

DL
Ing. Francesco

Il
Ing. Carlo Ferrante

Impresa **ROSI LEOPOLDO S.p.A.**
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

STATO FINALE

02 - SP 52
SP 52

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
18	05.A03.002.001	RIPORTO Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata per profondità compresa tra 0 e 5 cm.			112.493,88	
19	05.A03.002.002	m ² /cm Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata per profondità eccedente i primi 5 cm	26.158,15000	0,59	15.433,31	
20	17.N07.002.008	m ² /cm Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno	16.788,22000	0,52	8.729,87	
21	C.01	cad Prezzo a corpo per fornitura posa e rimozione di segnaletica di deviazione lungo la SP 52	5,00000	26,45	132,25	
22	PA.08	cad Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per i primi 5 gg. o frazione compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti	1,00000	500,00	500,00	
23	PA.10	cad Moviere	1,00000	307,33	307,33	
24	PA.18	ora Esecuzione di tappeto di usura con utilizzo di conglomerato bituminoso per manto di usura speciale Tipo DENSE GRADED 0/8 a tessitura ottimizzata.	32,00000	30,46	974,72	
25	PA02	m ² Sovrapprezzo per oneri di smaltimento a discarica autoirizzata di materiali terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento - CER 17 03 02	7.254,90	12,33	89.452,92	
		ton Totale SP 52 Euro	985,33	18,98	18.701,56	
		Totale 02 - SP 52 Euro			196.742,70	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						246.725,84
Di cui oneri speciali Euro					2.221,63	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						244.504,21
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 31,33% su Euro 244.504,21						-76.603,17
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						167.901,04

DL

Ing. Francesco Ciampoli

Ing. Carlo Ferrante

Impresa ROSILEOPOLDO S.p.A.
Ing. Marco Palandri
Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

STATO FINALE

02 - SP 52
SP 52

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		Oneri della sicurezza Euro				2.221,63
				IMPORTO NETTO Euro		170.122,67
		PAGAMENTI EMESSI:				
		Cert_01 in data 28/01/2021 per Euro			165.447,82	
				Sommano Euro		165.447,82
				RESTANO Euro		4.674,85

Firenze li, 28/06/2021

Ing. Francesco C...



Ing. Carlo Ferrante



Impresa ROSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

