



## Determinazione Dirigenziale

N. 2023 del 05/10/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 12172/2021)

<i>Oggetto</i>	<b>ODL N. 9 ZONA 3 DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CMF - LOTTO 3 "EMPOLESE E VALDELSA". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B76G20000780003 - CIG A.Q. 8061125AC8 - CIG DERIVATO 84987427C2 .</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA'</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Viabilita'</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>474</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>474</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ARCH. RICCARDO MAURRI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>MAURRI RICCARDO</b>

PROLUC00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2028sub1087	2020	18927	.	5.703,31
2028sub1088	2020	18927	.	4.811,39

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

## Il Dirigente / Il Titolare P.O.

### PREMESSO CHE:

- con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
  - a) approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;
  - b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 3 dell'accordo quadro dei lavori in oggetto al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;
- in data 04/06/2020 è stata stipulato con il RTI Rosi Leopoldo spa (mandataria)/Endiasfalti spa e CO.RI srl (mandanti) il contratto di appalto Rep. n. 21915/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 4/11/2020 è stato affidato al RTI Rosi Leopoldo spa (mandataria), Endiasfalti spa (mandante), CO.RI srl (mandante) l'Ordine di lavori (ODL) n. 9 per l'esecuzione di "Lavori di messa in sicurezza SP 52, SP 31, SP 108 ". Zona 3 – C.O. Bassa per l'importo di € 170.508,65 (iva esclusa), di cui €16.946,91 per costi della sicurezza, per complessivi € 208.020,56 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, IVA inclusa ;
- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori redatto in data 18/12/2020, prevedendo un termine utile contrattuale di 40 giorni consecutivi e quindi entro il 26/01/20210;
- non ci sono state sospensioni e proroghe dei lavori;
- ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26/01/2021, quindi entro il termine utile contrattuale;
- in data 28/06/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Ciampoli, ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto, allegato al presente provvedimento;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di riserve;

**VISTO** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

**ATTESO** che il Direttore dei lavori, Ing. Francesco Ciampoli, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/06/2021, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 170.122,67 IVA esclusa;

- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti Euro 165.447,82 IVA esclusa (Euro 201.846,34 IVA inclusa) a fronte del certificato di pagamento n. 1 del 29/01/2021;

- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 4.674,85 oltre IVA 22% per complessivi Euro 5.703,31 ;

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 2006 del 4/11/2020	STATO FINALE	ECONOMIE
<b>SOMME BASE D'APPALTO</b>	A Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 223.622,75		
	di cui Oneri per la sicurezza	€ 16.946,91		
	<b>TOTALE A BASE DI APPALTO</b>	€ 240.569,66		
	Ribasso del 31,33 %	€ 70.061,01		
<b>A)IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 170.508,65</b>	<b>€ 170.122,67</b>	<b>€ 385,98</b>
<b>SOMME DISPOSIZIO NE</b>	A -imprevisti e arrotondamenti	€ 168,05	€ 0,00	€ 0,00
	- incentivo 2% ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 4.811,39	€ 4.811,39	€ 0,00
	- incarichi esterni		€ 0,00	€ 0,00
	- prove di laboratorio	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.168,00
	- b12: IVA 22% sui lavori	€ 37.511,90	€ 37.426,99	€ 84,91
<b>B) TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 46.491,34</b>	<b>€ 42.238,38</b>	<b>€ 4.252,96</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 217.000,00</b>	<b>€ 212.361,05</b>	<b>€ 4.638,94</b>

**RILEVATO** che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 4.552,18, di cui Euro 4.168,05 sono stati mandati in economia in sede di consuntivo 2020 e pertanto ad oggi risulta un economia di Euro 470,91 a valere sul capitolo 18927 impegno 3028 sub 1087/2020 ;

**TENUTO CONTO** che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non risultano dovute;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice CUP: **B76G20000780003**;
- Codice CIG Accordo quadro: **8061125AC8**;
- Codice CIG derivato ODL n. 09: **84987427C2** ;

**DATO ATTO** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**DATO ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 22/06/2021 con il quale è stato conferito con decorrenza 1° luglio 2021 al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione Viabilità ;
- l'Atto Dirigenziale n. 2158 del 8/07/2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili del Procedimento a seguito di nuova assegnazione funzionale;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'Ordine di lavori n. 09 riguardanti la messa in sicurezza SP 52 – SP 31 SP 108, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a euro 212.361,05, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/06/2021, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI Rosi Leopoldo spa (mandataria) per un importo di euro 170.122,67, da cui, detratto l'importo già corrisposto in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 4.674,85 oltre IVA 22%, che ammonta complessivamente a € 5.703,31, iva 22% compresa, finanziato al capitolo 18927, imp. 3028 sub. 1087/2020 del BP 2021;
3. **DI MANDARE** in economia la minore spesa per complessivi € 470,91 al capitolo 18927 imp. 3028 sub 1087/2020;
4. **DI DARE ATTO** che rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma di € 4.811,39, finanziata al capitolo 18927 imp. 3028 sub 1088 BP 2021;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Impresa appaltatrice;

7. **DI DARE ATTO** che il RUP è il sottoscritto Dirigente;
8. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
9. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
10. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Allegati parte integrante:

P 771 - Odl\_09 - CRE\_ROSI\_Firmato.pdf.p7m (Hash: 0f2f5a807b3d8368ea68dd958694c2ede242615479c2233038527d8a4bfb12c5)

Firenze, **05/10/2021**

**IL DIRIGENTE**  
**RICCARDO MAURRI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”