

Determinazione Dirigenziale

N. 2054 del 07/10/2021

Classifica: 010.19

Anno 2021

(Proposta n° 12235/2021)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. N. 107 "DI LEGRI E DEL CARLONE", N. 8 "MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO", N.131 "DI BILANCINO", NEI COMUNI DI CALENZANO E BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA IMPRECAL SRL - CIG: 6003595352.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MAURRI RICCARDO

CAVGAS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1097 sub 494	2016	17587		4.634,87
1118 sub__	2017	17587		12.779,05

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1757 del 17/11/2014, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori di Lavori di manutenzione sulle SS.PP.LI nn. 107 "Di Legri e del Carlone", 8 "Militare per Barberino di Mugello", 131 "Variante di Bilancino", nei comuni di Calenzano e Barberino di Mugello, dell'ammontare complessivo € 1.290.000,00, di cui € 998.363,05 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara;
 - b) di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura negoziata a norma dell'art. 122, c.7/7bis del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 122, c. 9, del D. Lgs 163/2006 e s.m.;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
- con determina dirigenziale n. 138 del 05/02/2015 è stata disposto di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta Imprecal Srl con sede in Via Nazionale delle Puglie 28 - 83020 - Sirignano (AV) - C.F. e- P. IVA 02349750642, con il ribasso del 24,868% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 782.645,78 (IVA esclusa), con il seguente quadro economico:

NATURA	VOCI	IMPORTI
SOMME A BASE D' APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 867.449,20
	Oneri per la sicurezza	€ 24.606,48
	Spese di manodopera	€ 106.307,37
	Importo lavori a base di gara	€ 998.363,05
	A detrarre ribasso del 24,868%	€ 215.717,27
A)IMPORTO CONTRATTUALE		€ 782.645,78
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 286.201,62
	Incentivo 1,8%	€ 17.970,53
	Spese tecniche per consulenze e supporto	€ 17.000,00
	Spese tecniche verifikatore e progettista	€ 3.194,00
	Impegno Polizza verifikatore (det. 138/2015)	€ 903,00
	Impegno Polizza progettisti (det 138/2015)	€ 903,00
	Prove di laboratorio	€ 9.000,00
	IVA 22% sui lavori	€ 172.182,07
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 507.354,22

- in data 19/05/2015 è stato stipulato con l'Appaltatore il contratto Rep. N. 21579, prevedendo un termine per la realizzazione di 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 05/05/2015, data del verbale di consegna dei lavori avvenuta nelle more della stipula contrattuale;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati, nelle more della stipula del contratto, con apposito verbale, redatto in data 05/05/2015, con un termine contrattuale di 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto il tempo utile per la fine dei lavori era stabilito per il 04/05/2016;
- i lavori sono stati sospesi in data 01/12/2015 e ripresi in data al 09/05/2016 per complessivi 160 giorni;
- per effetto della suddetta sospensione la nuova scadenza contrattuale risultava fissata per il 11/10/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 2555 del 06/07/2015 è stato autorizzato il subappalto all'impresa Edile Stradale F.lli Massari srl per un importo di € 168.414,59 della categoria OG3;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/10/2016, come da certificato di ultimazione lavori, quindi entro il termine utile previsto;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili e i verbali temporali con l'esplicazione di alcune riserve, respinte dalla Direzione Lavori, che non hanno avuto seguito;
- in data 15/11/2016 il Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi ha emesso lo Stato finale dei lavori, dell'importo complessivo netto di € 761.716,25

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei Lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi degli artt. 12 e 14 del D.M. 49/2018 ha redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 01/09/2021, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 761.716,25, iva esclusa;

- all'impresa appaltatrice è stato già corrisposto, a fronte dell'anticipazione contrattuale e di n. 5 certificati di pagamento emessi in corso d'opera, l'importo complessivo di € 757.917,18, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 3.799,07, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 4.634,87, iva 22% compresa;

RILEVATO che alla fine dei lavori si registra una minore spesa di € 20.929,53 (=€ 782.645,78 - € 761.716,25), per complessivi € 25.534,01, iva 22% compresa, allocata al Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17;

DATO ATTO che per mero errore con prot. n. 315 del 28/02/2018 è stato mandato nell'avanzo vincolato l'importo complessivo di € 324.366,15, comprensivo anche della quota per incentivi per funzioni tecniche pari a € 17.970,53, prevista dal quadro economico dell'appalto;

VISTO l'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 09/05/2019 e aggiornato con successivo Atto n. 12 del 28/02/2020;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la quota del 20% dell'incentivo non può essere destinata al fondo interno per l'innovazione, qualora trattasi di "risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata" e che pertanto l'importo corretto dell'incentivo da re-impegnare è pari ad € 12.779,05, pari all'1,28% dell'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente;

CONSIDERATO che per la liquidazione dell'incentivo è necessario procedere al re-impegno della somma di € 12.779,05, per mero errore mandata nell'avanzo vincolato, e che tale somma trova capienza nell'ambito delle minori spese per lavori, per complessivi € 25.534,01, disponibili al Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17;

RITENUTO per quanto sopra indicato di:

- disimpegnare l'importo di € 12.779,05, al Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17 riportando tale somma nella disponibilità del Capitolo 17587 imp. 1118/17;
- di sub-impegnare la somma di € 12.779,05, per incentivi per funzioni tecniche al Capitolo 17587 imp. 1118/17;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 138/2015	STATO FINALE	DIFFERENZ A
SOMME A BASE D' APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 867.449,20		
	Oneri per la sicurezza	€ 24.606,48		
	Spese di manodopera	€ 106.307,37		
	Importo lavori a base di gara	€ 998.363,05		
	A detrarre ribasso del 24,868%	€ 215.717,27		
A)IMPORTO CONTRATTUALE		€ 782.645,78	€ 761.716,25	€ 20.929,53
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 286.201,62	€ 0,00	€ 286.201,62
	Incentivo 1,8% (ex art. 92,c. 5 d.lgs. 163/06)	€ 17.970,53	€ 12.779,05	€ 5.191,48
	Spese tecniche per consulenze e supporto	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00
	Spese tecniche verificatore e progettista	€ 3.194,00	€ 0,00	€ 3.194,00
	Impegno Polizza verificatore (det. 138/2015)	€ 903,00	€ 0,00	€ 903,00
	Impegno Polizza progettisti (det 138/2015)	€ 903,00	€ 0,00	€ 903,00
	Prove di laboratorio	€ 9.000,00	€ 8.861,83	€ 138,17
	IVA 22% sui lavori	€ 172.182,07	€ 167.577,59	€ 4.604,48
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 507.354,22	€ 189.218,47	€ 318.135,75
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.290.000,00	€ 950.934,72	€ 339.065,28

RILEVATO che alla fine dei lavori si registra una minore spesa complessiva di € 339.065,28, per € 12.754,96 (= € 25.534,01 – 12.779,05) da rilevare con il presente provvedimento, per quanto sopra indicato, a valere sul Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17, e per € 326.310,32 già rilevata come di seguito meglio dettagliato:

- € 903,00 già rilevata nel 2017 a valere sul Capitolo 17587 imp. 1118/2017 sub 720/17;
- € 903,00 già rilevata nel 2017 al Capitolo 17587 imp. 1118/2017 sub 721/17;
- € 138,17 già rilevata nel 2017 al Capitolo 17587 imp. 1118/2017 sub 722/17;

- € 324.366,15 già rilevata nel 2018 a valere sul Capitolo 17587 imp. 427/2018;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha il seguenti Codice CIG: 6003595352;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione “ Viabilità ”, con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 761.716,25, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 01/09/2021, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Imprecal Srl per un importo di € 761.716,25, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 3.799,07, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 4.634,87, iva 22% compresa, finanziati al Capitolo 17587 imp. 1097/2016 sub 494/16, del BP 2021/2023;
3. **DI REIMPEGNARE**, per le ragioni indicate in premessa, la somma di € 12.779,05 per incentivi per funzioni tecniche come segue:
 - **disimpegnando** la somma di € 12.779,05, al Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17, riportando tale importo nella disponibilità del Capitolo 17587 imp. 1118/17;
 - **sub-impegnando** la somma di € 12.779,05 per incentivi al Capitolo 17587 imp. 1118/17;
4. **DI MANDARE** in economia per quanto indicato in narrativa la minore spesa di € 12.754,96 (= € 25.534,01 – 12.779,05) a valere sul Capitolo 17587 imp. 1118/17 sub. 719/17;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta appaltatrice;
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Allegati parte integrante:

Certificato Regolare Esecuzione - firmato.pdf,p7m (Hash: 54f8c8e9f0515c089add3c5afc93605026fde3bdb4a281b1300b1d617baa7c03)

Firenze, 07/10/2021

IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”