



Determinazione Dirigenziale

N. 2533 del 30/11/2022

Classifica: 010.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 5777/2022)

<i>Oggetto</i>	ODL 15, ZONA 3, A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO STRADALE CMF. CIG A.Q.: 8061125AC8 - CIG DERIVATO: 866906960C, CUP: B36G20001150002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 , C.O. CASTELFIORENTINO LUNGO LA SP 26-SP 4- SP 79- CIG A.Q.: 8061125AC8. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 2
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 2
<i>Riferimento PEG</i>	474
<i>Centro di Costo</i>	474
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	MAURRI RICCARDO

PROLUC00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1578sub.652-21	2022	18927	.	1.162,52
1578sub.653-21	2022	18927	.	5.491,65

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che:

1. con Determina Dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
 - a) approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 (Iva esclusa), di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106, c.1, per un importo massimo di € 1.720.000,00, al netto di Iva;
 - b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
2. con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 3 dell'accordo quadro per i lavori in oggetto al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;
3. in data 04/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;
4. con Determinazione Dirigenziale n°582 del 12/03/2021 è stato affidato al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante) l'Ordine di Lavori (ODL) n. 15 , per l'esecuzione di lavori di "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3 , C.O. Castelfiorentino lungo la SP 26-SP 4- SP 79" per l'importo di € 191.093,58 (iva esclusa), di cui € 8.100,42 per costi della sicurezza, per complessivi € 233.134,17 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, con il seguente quadro economico di affidamento:

NATURA	VOCI	%	PROGETTO	AFFIDAMENTO
	Lavori soggetti a ribasso		€ 266.481,96	€ 266.481,96
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.039,00	€ 4.039,00
	Oneri sicurezza covid		4061,42	4061,42
	ribasso offerto	31,330%		€ 83.488,80
	Totale lavori		€ 274.582,38	€ 191.093,58
	b4. Imprevisti e arrotondamento			

Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento giusta nomina con atto dirigenziale n. 2158 del 08/07/2021 è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 16/03/2021 prevedendo un tempo utile di 30 giorni naturali dalla consegna, con ultimazione entro il mese di aprile 2021;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie sospensioni o proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 22/03/2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- in data 9/04/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Ciampoli ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 190.577,36;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Ing. Francesco Ciampoli, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto la "relazione sullo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione", emesso in data 12/04/2021 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 190.577,36, oltre Iva;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 189.624,47, Iva esclusa, a fronte del certificato di pagamento n. 1 del 29/03/2021;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 952,89, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 1.162,52, Iva 22% compresa;

Atteso che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 582-2021	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 266.481,96		
	Oneri per la sicurezza	€ 4.039,00		
	Oneri Covid	€ 4.061,42		
	TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 274.582,38		
	Ribasso del 31,33 %	€ 83.488,80		
A)IMPORTO CONTRATTUALE		€ 191.093,58	€ 190.577,36	€ 516,22
SOMME A DISPOSIZION	b4: Imprevisti e arrotondamenti			

E

b7: Spese tecniche relative			
a:			
- incentivo per funzioni tecniche art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 5.491,65	€ 5.491,65	
- Incarichi esterni		€ 0,00	#VALORE!
- Prove di laboratorio		€ 0,00	€ 0,00
b12: IVA 22% sui lavori	€ 42.040,59	€ 41.927,02	€ 113,57
B) TOTALE SOMME A	€ 47.532,24	€ 47.418,67	€ 113,57
DISPOSIZIONE			
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 238.625,82	€ 237.996,03	€ 629,79

Rilevato che alla fine dei lavori si registra una minore spesa per complessivi € 629,79 a valere sul capitolo 18927 imp.1578/sub 652/2021 del bilancio di previsione 2022;

Tenuto conto che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non risultano dovute;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico Progetto CUP: B36G20001150002;

- Codice Cig A.Q.: 8061125AC8;

- Codice Cig Derivato Odl 15: 866906960C;

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione “ Viabilità ” con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;

- l'Atto Dirigenziale n. 3683 del 29/12/2021 con il quale è stata delegato il Dirigente Ing. Maria Teresa Carosella a firmare gli atti in caso di assenza del Dirigente Arch. Riccardo Maurri;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. Di approvare** lo stato finale dell'Ordine di Lavori (ODL) n. 15 , per l'esecuzione di lavori di “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 3 , C.O. Castelfiorentino lungo la SP 26-SP 4- SP 79” per l'importo di € 191.093,58 (iva esclusa), di cui € 8.100,42 per costi della sicurezza, per complessivi € 233.134,17 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, come meglio specificato nel quadro economico richiamato in premessa, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a €190.577,36, Iva 22% esclusa.
- 2. Di approvare** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12/04/2021, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandatario)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante) per un importo di € 190.577,36, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa di € 952,89 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € € 1.162,52 Iva 22% compresa, finanziati al Capitolo 18927 imp. 1578/sub.652/2021, del BP 2022;
- 3 Di dare atto** che rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma di € 5.491,65 finanziata al Capitolo 18927 imp. 1578 sub 653/2021 del BP 2022.

4. **Di mandare** in economia la minore spesa di € 629,79 a valere sul capitolo 18927 imp.1578sub652/2021 del BP 2022:
5. **Di assestare** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse.
6. **Di comunicare** il presente atto al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (mandataria).
7. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Riccardo Maurri.
8. **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000.
9. **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

cre odl 15 corretto.pdf.p7m (Hash: dceac6a627dc50798f485dee0239d65ab6eca3877a320cbf03f4c706a8d4555e)

Firenze, 30/11/2022

IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”