

Determinazione Dirigenziale

N. 2053 del 19/09/2023

Classifica: 010.02.02

Anno 2023

(Proposta n° 4860/2023)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E ' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ODL 12 ZONA 2 CIG A.Q.: 80610057C2 - CIG DERIVATO: 8805071E70 – AFFIDATARIO RTI ITALSCAVI SRL (MANDATARIA)
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	46
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

PROLUC00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
IMP. 2456SUB990	2021	20396		2.202,02
IMP.2456SUB989	2021	20396		839,52

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che:

- con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:

- approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;

- di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 2, "Zona Mugello Est e Valdarno", dell'accordo quadro in oggetto al RTI ITALSCAVI SRL (Mandataria)/BINDI SPA/C.A.B.SRL/ACME SRL., con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via del Chese 12, C.F.e P.I.00524560489, con il punteggio complessivo di 94/100 (70/70 offerta tecnica e 24/30 offerta economica) ed il ribasso del 18,61%;

- in data 22 Maggio 2020 è stato stipulato il relativo contratto, Rep. 21911;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale nr. 1451 del 13/07/2021 è stato affidato l'ODL n. 12 al RTI Italscavi avente ad oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione alla zona 2 Anno 2021 del valore complessivo di Euro 171.289,62 di cui Euro 137.626,50 per lavori al netto del ribasso del 18,61% ed euro 33.663,12 per somme a disposizione;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 21/07/2021 con verbale di consegna del Direttore dei Lavori e dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi con ultimazione entro il 18/09/2021;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie sospensioni o proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14/09/2021 e quindi entro il termine utile sopra specificato;
- in data 20/09/2021 il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Biancamano ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 137.626,44 (oltre Iva 22%);

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 29/09/2021 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 137.626,44 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 136.938,31, Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 167.064,74 (Iva compresa) a seguito dell'emissione dei seguenti certificati di pagamento n. 1 del 9/9/2021;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 688,13 oltre IVA 22%, corrispondente ad a € 839,52 Iva 22% compresa, ed è finanziato al capitolo 20396 imp.2456-sub.989/2021 del B.P. 2023;
- rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma di € 2.202,02 finanziata al Capitolo 20396 imp. 2456 sub.990/2021, del BP 2023;

Rilevato che alla fine dei lavori si registra una minore spesa di complessivi euro 0,08 a valere sul capitolo 20396 imp.2456sub989/2021 del B.P. 2023;

Tenuto conto che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non risultano dovute;

Dato atto che il quadro economico risulta come aggiornato come sotto riportato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1451 DEL 13/07/2021	STATO FINALE	ECONOMI E
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 165.843,40		
	Oneri per la sicurezza	€ 2.646,56		
	TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 168.489,96		
	Ribasso del 18,61 %	€ 30.863,46		
A)IMPORTO CONTRATTUALE		€ 137.626,50	€ 137.626,44	€ 0,06
SOMME A DISPOSIZIONE	b4: prove di laboratorio	€ 1.183,27		€ 1.183,27
	:			
	- incentivo per funzioni tecniche art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 2.202,02	€ 2.202,02	€ 0,00
	- Incarichi esterni		€ 0,00	€ 0,00
	- Prove di laboratorio		€ 0,00	€ 0,00
	b12: IVA 22% sui lavori	€ 30.277,83	€ 30.277,82	€ 0,01

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.663,12	€ 32.479,84	€ 1.183,28
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 171.289,62	€ 170.106,28	€ 1.183,34

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Cig A.Q.:**80610057C2**;
- Codice Cig Derivato Odl 12: **8805071E70**

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RITENUTO dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia di cui all'art.103, c.6 del D. Lgs. 50/2016.;
- all'approvazione del certificato di regolare esecuzione emesso in data 29/09/2021, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR ottobre 2010 n.207 e s.m. che esso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"*;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. Di approvare** lo stato finale degli ODL nr. 12 identificato con Cig Derivato **8805071E70** Odl 12, per l'importo di euro € 137.626,44 oltre Iva 22% ed importo complessivo di euro 167.904,26 (Iva compresa);
- 2. Di approvare**, altresì, il certificato di regolare esecuzione emesso in data 29/09/2021, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI Italscavi per un importo di euro € 137.626,44 (Iva esclusa), da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori in favore dell'impresa di € 688,13 oltre IVA 22%, corrispondente ad € 839,52 Iva compresa, finanziato al capitolo 20396 imp.2456-sub.989/2021 del B.P. 2023;
- 3. Di dare atto**, ai sensi dell'art. 102 c.3 del D. Lgs. 50/2016, che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 29/09/2023);
- 4. Di dare atto** che rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma di € 2.202,02 finanziata al Capitolo 20396 imp. 2456 sub.990/2021, del BP 2023;
- 5. Di mandare** in economia la minore spesa euro 0,07 a valere sul capitolo 20396 imp.2456sub989/2021 del B.P. 2023;
- 6. di dare atto che** il quadro economico dei lavori risulta aggiornato come in premessa;
- 7. Di comunicare** il presente atto a Italscavi;
- 8. Di dare atto** che il Direttore dei lavori è l'Arch. Giuseppe Biancamano ;
- 9. Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

10. Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

OdL12_CRE_firmato.pdf.p7m (Hash: 3a4cc6812446557745f774dba940f56c282612fbc4d444a43a9078af0493b635)

OdL12_StatoFinale.pdf.p7m (Hash: ddffbcc3f925b16cdec1a28f8f4208801f6989217d45129325b4fd6a30927af5)

Firenze, **19/09/2023**

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”