

*Direzione Progetti Strategici - Elenco funzioni da riassegnare (30 giugno 2021)*

<b>LAVORI</b>						
<b>n°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Livello di esecuzione</b>	<b>Importo QE (€)</b>	<b>note</b>	<b>Rup</b>	<b>Atto di nomina</b>
1	Lavori di realizzazione edificio "A" Istituto Elsa Morante via Chiantigiana 26/A Firenze (16 aule, auditorium, biblioteca)	Lavori ultimati il 26/01/2021	4.500.000,00	€ 2.000.000 finanziati con Mutui BEI - Entrata in funzione prevista per il 01/09/2021	Maurri	314/2018
2	Nuovo Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino, via dei Giunchi (900 studenti)	Lavori in corso a circa il 65% dell'importo lavori	16.196.294,00	€ 10.000.000,00 finanziati con fondi regionali – Accordo di Programma DPGR 156/2017 – Entrata in funzione prevista per il 10/01/2022	Maurri	296/2018
3	Nuovo edificio per Aule Universitarie a Sesto Fiorentino, via Detti (4 Aule per complessivi 720 studenti)	Lavori in corso a circa il 1% dell'importo lavori	2.691.334,00	€ 960.100,00 finanziati con fondi UNIFI – restante parte quale controvalore acquisto area per nuovo Agnoletti – Accordo di Programma DPGR 156/2017 – Entrata in funzione prevista per il 30/06/2022	Maurri	296/2018
4	Nuovo edificio in struttura lignea per l'Istituto Saffi in via del Mezzetta 13 Firenze (8 aule, cucina, sala somministrazione)	Lavori in corso a circa il 10% dell'importo lavori	2.900.000,00	Entrata in funzione prevista per il 01/09/2022	Maurri	314/2018
5	Nuovo Polo Scientifico Superiore di Empoli in via Sanzio (25 aule per 625 studenti)	In fase di consegna lavori	7.700.000,00	€ 6.000.000,00 finanziati con fondi FSC sul Patto per Firenze – Entrata in funzione prevista per il 01/09/2023	Maurri	314/2018
6	Ampliamento del Liceo Rodolico in Via del Podestà 98 Firenze (6 aule)	Lavori in corso a circa il 42% dell'importo lavori	1.849.000,00	Entrata in funzione prevista per il 01/09/2022	Maurri	314/2018
7	Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento antincendio Virgilio – via Fabiani 2-4 Empoli	Progettazione definitiva in corso di verifica	3.360.000,00	€ 3.173.582,68 finanziati con fondi MIUR ex Art.1 c.63 L.160/2019 – DM 7/7/2020 – € 1.125 mln (cd 2^ tranche) – Fine lavori prevista per il 01/09/2025	Maurri	1379/2018
8	Adeguamento antincendio dell'Istituto Vasari, sede piazza Caduti di Pian d'Albero a Figline V.no	Progetto esecutivo approvato – In fase di lettera di invito	361.672,28	€ 324.374,00 finanziati con fondi MIUR ex Art.1 c.63 L.160/2019 – DM 7/7/2020 – € 855 mln (cd 1^ tranche) – Fine lavori prevista per il 01/09/2022	Maurri	3192/2020
9	Adeguamento antincendio Pontormo – via Sanzio 187 e via F.lli Rosselli 40 Empoli	Progettazione esecutiva in corso di verifica	2.387.164,48	€ 2.372.495,01 finanziati con fondi MIUR ex Art.1 c.63 L.160/2019 – DM 7/7/2020 – € 1.125 mln (cd 2^ tranche) – Fine lavori prevista per il 01/09/2023	Maurri	3740/2019
10	Adeguamento antincendio Vasari succursale – via Garibaldi 21 Figline V.no	Progetto esecutivo approvato – In attesa finanziamento MIUR	139.611,07	€ 124.480,00 finanziati con fondi MIUR ex Art.1 c.63 L.160/2019 – DM 7/7/2020 – € 1.125 mln (cd 2^ tranche) – Fine lavori prevista per il 01/09/2022	Maurri	3742/2019

Documentazione disponibile sul server di rete: \\cav1-fs\Progetti Strategici\Maurri

*Direzione Progetti Strategici - Elenco funzioni da riassegnare (30 giugno 2021)*

11	Adeguamento antincendio Cellini – via Masaccio 8 Firenze	Progettazione definitiva in corso di verifica	1.795.565,67	€ 1.786.090,96 finanziati con fondi MIUR ex Art.1 c.63 L.160/2019 – DM 7/7/2020 – € 1.125 mln (cd 2^ tranche) – Fine lavori prevista per il 01/09/2023	Maurri	893/2019
12	Adeguamento antincendio dell'Istituto Saffi via A. del Sarto Firenze	Progettazione esecutiva in corso di elaborazione	118.153,52	Fine lavori non stimabile	Maurri	2569/2020
13	Adeguamento antincendio dell'Istituto Fermi di Empoli via Bonistallo 73	Progettazione definitiva in corso di elaborazione	3.365.549,28	€ 154.841,5 finanziati sul fondo progettazione MINT DM 7/12/2020; € 3.210.707,78 da candidare sul bando regionale edilizia scolastica 2021-23 – Fine lavori non stimabile	Maurri	889/2019
14	Adeguamento antincendio ISA Firenze – piazzale Porta Romana 9 Firenze	Progettazione esecutiva in corso di verifica	5.303.791,65	€ 5.278.927,10 da candidare sul bando regionale edilizia scolastica 2021-23 – Fine lavori non stimabile	Maurri	3738/2019
15	Adeguamento antincendio Enriques – via Duca d'Aosta 65 Castelfiorentino	Progettazione definitiva in corso di elaborazione	546.732,88	€ 525.683,00 da candidare sul bando regionale edilizia scolastica 2021-23 – Fine lavori non stimabile	Maurri	2045/2018
16	Realizzazione del nuovo parcheggio pubblico e fermata bus in adiacenza agli ingressi della Scuola Elsa Morante e degli impianti sportivi di S.Marcellino in via Chiantigiana a Firenze	Progettazione esecutiva conclusa, da verificare	1.200.000,00	€ 360.000 circa reperibili sul QE della nuova scuola Elsa Morante, la restante parte da finanziare. Area di Proprietà del Comune di Firenze – trattasi di opera di urbanizzazione primaria legata al permesso di costruire della nuova scuola n.1289 del 12/8/2020	Maurri	314/2018

**SERVIZI**

n°	Descrizione	Livello di esecuzione	Importo QE (€)	note	Rup	Atto di nomina
17	Accordo Quadro quadriennale (2019-2022) di progettazione antincendio LOTTO 1	In corso	300.000,00		Maurri	894/2019
18	Accordo Quadro quadriennale (2019-2022) di progettazione antincendio LOTTO 2	In corso	300.000,00		Maurri	893/2019
19	Accordo Quadro quadriennale (2019-2022) di progettazione antincendio LOTTO 3	In corso	300.000,00		Maurri	889/2019
20	Accordo Quadro quadriennale (2019-2022) di progettazione antincendio LOTTO 4	In corso	300.000,00		Maurri	890/2019
21	Servizio biennale (2020/21-2021/22) di trasporto scolastico LOTTO 1	In corso	292.299,70		Maurri	1632/2020

Documentazione disponibile sul server di rete: \\cav1-fs\Progetti Strategici\Maurri

*Direzione Progetti Strategici - Elenco funzioni da riassegnare (30 giugno 2021)*

22	Servizio biennale (2020/21-2021/22) di trasporto scolastico LOTTO 2	In corso	175.067,20		Maurri	1634/2020
23	Servizio biennale (2020/21-2021/22) di trasporto scolastico LOTTO 3	In corso	148.494,50		Maurri	1635/2020
24	Servizio biennale (2020/21-2021/22) di trasporto scolastico LOTTO 4	In corso	88.203,50		Maurri	1637/2020
25	Servizio biennale (2020/21-2021/22) di trasporto scolastico LOTTO 5	In corso	246.969,80		Maurri	1640/2020
26	Servizio biennale (2020/21-2021/22) di trasporto scolastico LOTTO 6	In corso	229.664,05		Maurri	1639/2020
27	Progetto Fair Play	in corso	12.875,00		Maurri	2480, 2496/2020
28	Contratto di sponsorizzazione tecnica APP Sporteams	in corso	39.900,00		Maurri	961/2021
29	Servizi relativi all'organizzazione delle olimpiadi metropolitane 2021	in corso	120.000,00	DD 1179, 1283, 1285, 1290, 1291, 1292/2021	Maurri	1292/2021
30	Supporto elaborazione dati popolazione scolastica (incarico triennale 2021-23)	in corso	35.380,00		Maurri	1322/2021