

Determinazione Dirigenziale

N. 2103 del 10/10/2022

Classifica: 005.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 4852/2022)

<i>Oggetto</i>	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA TEMPORANEA PREFABBRICATA PRESSO L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SASSETTI - PERUZZI" – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP B14D22001270005
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. LORENZO DI BILIO
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

BALBAROO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022	20981		592.464,45
	2022	21120		100.000,00
	2022	18772		375,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che per soddisfare le necessità di ulteriori spazi didattici dell'I.S.S. Sassetti Peruzzi di Firenze a seguito dell'incremento esponenziale di iscrizioni per l'anno scolastico (2022 – 2023) è stata prevista l'installazione sull'area pertinenziale scolastica di un manufatto prefabbricato temporaneo composto da 3 aule e un blocco servizi igienici che possa soddisfare nell'immediato le esigenze dell'istituto al fronte del maggior numero di iscrizioni, per un tempo idoneo al riequilibrio degli spazi didattici rispetto al numero degli alunni complessivi;

Ricordato che il RUP è l'arch. Lorenzo Di Bilio ;

Dato atto che la suddetta fornitura è stata prevista nel Piano biennale delle forniture e dei servizi 2022/2023 (F80016450480202200006);

Atteso che è stato predisposto il progetto per la fornitura ed installazione del prefabbricato di cui trattasi composto dai seguenti elaborati:

Capitolato speciale

Documentazione fotografica

Scheda Tecnica

quadro economico

Relazione

Tavole Tecniche

Visto l'art 60 d.lgs 50/2016 nel quale si stabilisce che Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Considerato che l'importo complessivo dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di struttura prefabbricata, comprensiva di tutti gli oneri di trasporto, scarico, montaggio, allestimento e disallestimento di ponteggi, della redazione degli elaborati esecutivi, oltre alla redazione e consegna di tutte le certificazioni e dichiarazioni, per la presa in carico della struttura, è fissato in € 563.905,00 I.V.A. esclusa, così suddivisi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
A Fornitura e posa in opera (comprese spese manodopera)	€ 559.780,00
B Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 4.125,00
TOTALE A BASE DI GARA (A+B)	€ 563.905,00

Stabilito che:

- il servizio è aggiudicato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di *servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato* ;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016, individuata a norma dell'art. 97 dello stesso D. Lgs. 50/2016;
- la durata dell'appalto della prestazione in oggetto è fissata in 1 mese per la fornitura e 2 mesi per il montaggio.
- il termine per presentare l'offerta economica è fissato in 20 giorni in quanto sussiste l'urgenza di procedere al montaggio del prefabbricato nel periodo della sospensione scolastica per le festività natalizie;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice, a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

Tenuto conto che:

- il quadro economico della fornitura è il seguente:

FORNITURA E POSA IN OPERA EDIFICIO PREFABBRICATO PRESSO ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - VIA S.DONATO 50 - FIRENZE		
FORNITURA E POSA IN OPERA		€ 563.905,00
Totale		€ 563.905,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per		
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto indagini sidercem e foggi dd 1792/2022	€	15.000,00
	€	6.235,55
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:	€	3.764,45
Polizza assicurativa dd 2069/2022	€	1.300,00
3. imprevisti e arrotondamenti	€	15.300,00
4. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis, del codice, nella misura del 2%	€	11.278,10
6. Incarico per CSE ed altre spese tecniche	€	26.826,40
8. I.V.A.: 10% sui lavori (a+b)	€	56.390,50
Totale somme a disposizione	€	136.095,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	700.000,00

Atteso che l'importo residuo della fornitura in oggetto, pari ad Euro 692.464,45 trova copertura finanziaria come segue:

euro 592.464,45 al capitolo 20981 annualità 2022 bilancio 2022/2024;

euro 100.000,00 al capitolo 21120 annualità 2022 bilancio 2022/2024;

Dato atto che per la presente procedura sono stati previsti:

- Codice CUP: **B14D22001270005**;

- CPV 44211000-2 - Edifici prefabbricati

Richiamate:

- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti aggiornate dall'ANAC con deliberazione Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 relative alle "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" :

- la deliberazione dell'ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

Dato atto che per l'indizione della procedura in oggetto il contributo dovuto all'ANAC da parte della stazione appaltante ammonta ad euro 375,00 e acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri ad impegnare la spesa sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18772 del bilancio 2022;

RICHIAMATO altresì l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di*

stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa”

VISTO:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” ;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE gli elaborati progettuali indicati in premessa per la fornitura ed installazione del prefabbricato ad uso scolastico presso l'Istituto Sasseti Peruzzi di Firenze che vengono allegati al presente atto;

2. DI PROCEDERE ai sensi espletare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 Dlgs. 50/2016 per un importo a base di appalto pari ad €. 563.905,00 di cui € 4.125,00 per Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per l'affidamento della fornitura ed installazione del prefabbricato ad uso scolastico presso l'Istituto Sasseti Peruzzi di Firenze in modalità interamente telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

3. Di dare atto che il quadro economico è aggiornato in premessa ;

4. DI STABILIRE che:

- il servizio è aggiudicato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi *di servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”* ;

– è prevista l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 8, del D. Lgs 50/2016, individuata a norma dell'art. 97 dello stesso D. Lgs. 50/2016;

- la durata dell'appalto della prestazione in oggetto è fissata in 1 mese per la fornitura e 2 mesi per il montaggio.

- il termine per presentare l'offerta economica è fissato in 20 giorni in quanto sussiste l'urgenza di procedere al montaggio del prefabbricato nel periodo della sospensione scolastica per le festività natalizie;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice, a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

5. DI IMPEGNARE il costo residuo dell'intervento pari ad Euro 692.464,45 come segue:

- euro 592.464,45 al capitolo 20981 annualità 2022 bilancio 2022/2024 (annualità di riferimento per esecuzione del contratto);
- euro 100.000,00 al capitolo 21120 annualità 2022 bilancio 2022/2024 (annualità di riferimento per esecuzione del contratto);

6. DI IMPEGNARE sul cap. 18772 euro 375,00 del bilancio 2022 giusta autorizzazione dal competente servizio;

7. DI STABILIRE CHE:

- i rapporti contrattuali saranno disciplinati dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto allegato;
- l'appalto sarà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida.
- la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Lorenzo Di Bilio;

9. DI INOLTARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla Direzione Gare e Contrattualistica – Polizia, alla P.O. Attività Amm.va LL.PP., Edilizia e Protezione Civile nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.

Allegati parte integrante:

Snipping Tool Print Job.pdf.p7m (Hash: fd4c2f80f7227f50e4cce998611a0ca3ae2eef5c99cf6cbcc30721d1a18067cc)

Relazione Generale.pdf.p7m (Hash: cb095c53f74254ae63d4e0d2910349c9367e5813db7b2f8a46165869c1ae1939)

scheda tecnica allegata al CSA.pdf.p7m (Hash: fd6ab2571ae4b938c579c7ee5b7f4382bfd2943317042eb3f182048308df74b8)

Firenze, **10/10/2022**

IL DIRIGENTE
GIANNI PAOLO CIANCHI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”