

ALLEGATO 2 – SCHEDE MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana, Anas S.p.A., Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la S.S. 67 "Tosco-Romagnola" e la S.P. 106 "Provinciale Limitese", tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, ed il Comune di Capraia e Limite.

Monitoraggio al **09/02/2021**

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	Progettazione esecutiva e realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la S.S. 67 "Tosco-Romagnola" e la S.P. 106 "Provinciale Limitese", tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, ed il Comune di Capraia e Limite.
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	ANAS SpA
Codice fiscale / partita IVA	

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	ANAS	€10.353.594,72
2	Stato FAS 2007-2013	€ 8.530.000,00
3	Stato FAS 2014-2020	€ 3.540.000,00
4	Regione	€ 3.500.000,00
5	Città Metropolitana di Firenze	€ 1.000.000,00
6	Comune di Montelupo Fiorentino	€ 600.000,00
7	Comune di Capraia e Limite	€ 600.000,00
8	Comune di Empoli	€ 600.000,00
9	Comune di Vinci	€ 600.000,00
10	Stato altri provvedimenti	
11	Da reperire	
Totale		€ 29.323.594,72

Sezione di monitoraggio

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Pubblicazione Bando	Febbraio 2021	Dicembre 2020	SI		
Aggiudicazione Definitiva (ottenimento OGV)	Luglio 2021				

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori	Ottobre 2021				
Avvio lavori ponte sul fiume Arno	Febbraio 2022				
Fine lavori ponte sul fiume Arno	Dicembre 2022				
Fine lavori di raccordo stradale e Collaudo tecnico amministrativo dell'opera	Dicembre 2023				

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Il RUP

Nome

Cognome
