



**LAVORI IN SOMMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
SR 65 "DELLA FUTA"
IN PROSSIMITÀ DEL KM 53+050
INTERESSATA DAL FRANAMENTO
VERSO VALLE DELLA
CARREGGIATA STADALE**

SOMMA URGENZA

Verbale di somma urgenza

**TAVOLA:
" A "**

C.I.G.:

C.U.P.:

PRATICA N.

Data redazione elaborato:

Ottobre 2017

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Alessio Landi

COLLABORATORI:

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE
DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA'

VERBALE PER ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR65 DELLA FUTA IN PROSSIMITA' DEL KM. 53+050 INTERESSATA DAL FRANAMENTO VERSO VALLE DELLA CARREGGIATA STADALE.

Al km. 53+050 della SR65 Della Futa, fra le frazioni di Covigliaio e Pietramala, si è verificato il franamento verso valle della sede stradale che ha determinato un dislivello di circa 30/40 cm. I primi segnali del problema si erano manifestati alcuni mesi fa con la presenza di una serie di fessurazioni sulla pavimentazione stradale in un primo tempo attribuiti all'usura ed ai fenomeni stagionali. Le fessurazioni sono andate mano a mano ampliandosi e la sede stradale si è deformata in maniera anomala fino alle recenti piogge che hanno evidentemente accelerato il processo di spostamento che si era innescato provocando un cedimento che ha assunto le dimensioni di frana suddette. Il luogo è monitorato giornalmente dal servizio di sorveglianza messo in atto dal personale del centro operativo di Firenzuola che ha provveduto anche a disporre la necessaria segnaletica di preavviso per gli utenti della strada.

La SR65 Della Futa rappresenta un asse viario strategico di primaria importanza essendo il principale collegamento fra i comuni del Mugello e la Regione Emilia Romagna oltre ad essere il naturale by-pass autostradale in caso di forti criticità sulla tratta Barberino di Mugello-Bologna dell'Autostrada A1.

Le attuali condizioni della frana rappresentano un alto livello di criticità per la circolazione tanto da ritenere utile un intervento urgente allo scopo di scongiurare la chiusura di questa arteria stradale con ripercussioni e disagi ai residenti ed all'economia della zona. Si ritiene quindi opportuno eseguire immediatamente le lavorazioni per arrestare il movimento franoso ed il crollo della sede stradale. L'intervento individuato consiste principalmente nella realizzazione di micropali disposti su due file sfalsate a quinconce con cordolo di collegamento ed eventuali tiranti. Le opere da eseguire dovranno necessariamente comprendere anche il ripristino della barriera di sicurezza guard-rail come esistente, il tratto di pavimentazione stradale (binder + tappeto di usura), la regimazione superficiale delle acque, il tombino di attraversamento stradale danneggiato per effetto della rotazione del rilevato, il taglio della vegetazione ad alto fusto e la risagomatura della scarpata.

L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a €. 150.000,00 oltre i.v.a. e somme a disposizione.

Si è quindi proceduto all'individuazione di una Impresa che potesse intervenire rapidamente attivando preliminarmente quella aggiudicataria dell'Accordo Quadro per la

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

Zona 1, Zini Elio srl, così come disposto all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato all'aggiudicazione definitiva di cui alla Det. Dir. 1259 del 07/09/2016 (ed al successivo contratto). L'impresa ha accettato l'incarico con le condizioni poste all'art. 20 del CSA, con gli importi ed il ribasso definiti con l'Accordo Quadro suddetto e con i tempi necessari per l'approvvigionamento dei materiali.

Tutto ciò premesso, il giorno 12 del mese di ottobre 2017, il sottoscritto Geom. Alessio Landi, Responsabile di Posizione Organizzativa Zona 1 - manutenzione stradale, determinata la necessità di dare corso agli interventi di messa in sicurezza per i motivi summenzionati, il cui importo presunto dei lavori è valutato in €. 150.000,00.= (centocinquantomila) oltre iva e somme a disposizione, considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare di quanto previsto ai commi comma 1-6,

DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti per la messa in sicurezza della SR65 della Futa in prossimità della progressiva chilometrica 53+050 circa come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi all'impresa Zini Elio srl con sede in Bologna via Guido Reni 2/2 che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016.

Firenze, 12/10/2017

L'impresa
Zini srl



P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi



Visto: Il Dirigente
Direzione Viabilità
Ing. Carlo Ferrante