



**Lavori in somma urgenza
di messa in sicurezza della
SP477 "dell'Alpe di Casaglia" in
prossimità del km 15+900
interessata da una frana di monte
con ostruzione della carreggiata**

SOMMA URGENZA

Verbale di somma urgenza

**TAVOLA:
" A "**

C.I.G.:

C.U.P.:

PRATICA N.

Data redazione elaborato:

Febbraio 2018

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Alessio Landi

COLLABORATORI:

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE
DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE VIABILITA'

VERBALE PER ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP477 DELL'ALPE DI CASAGLIA IN PROSSIMITA' DEL KM. 15+900 INTERESSATA DA UNA FRANA DI MONTE CON OSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA.

Al km. 15+900 della SP477 Dell'Alpe di Casaglia nella giornata del 2 febbraio u.s. si è verificata una frana di monte che ha interessato la carreggiata stradale ostruendola con detriti e massi di grandi dimensioni. La frana, costituita dal distacco di rocce, si è verificata con ogni probabilità a seguito delle piogge che hanno interessato il territorio nei giorni precedenti. La zona a monte della strada è una scarpata costituita da rocce affioranti e protette da reti paramassi che sono state divelte dalla pressione dei materiali che si sono distaccati. La strada rappresenta il collegamento fra il comune di Palazzuolo sul Senio ed il Mugello inferiore in particolare con Borgo San Lorenzo.

Le attuali condizioni rappresentano un alto livello di criticità sia per l'interruzione dei collegamenti che per la presenza di massi di grandi dimensioni staccati dal versante ed ancora trattenuti da reti paramassi in parte divelte.

Si ritiene quindi opportuno eseguire immediatamente gli interventi necessari per riattivare la circolazione stradale e al tempo stesso ripristinare le condizioni di sicurezza. L'intervento individuato consiste principalmente nella rimozione dei materiali/detriti che ostruiscono la sede stradale, il disaggio della parete da cui si è distaccata la frana, la messa in opera di nuove reti paramassi, abbattimento di piante ad alto fusto poste sulla corona della zona in frana, ripristino della barriera guard rail, ripristino della sede stradale.

L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a €. 30.000,00 oltre i.v.a. e somme a disposizione.

Si è quindi proceduto all'individuazione dell'Impresa che potesse intervenire rapidamente attivando preliminarmente quella aggiudicataria dell'Accordo Quadro per la Zona 1, Zini Elio srl, così come disposto all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato all'aggiudicazione definitiva di cui alla Det. Dir. 1259 del 07/09/2016 (ed al successivo contratto). L'impresa ha accettato l'incarico con le condizioni poste all'art. 20 del CSA, con gli importi ed il ribasso definiti con l'Accordo Quadro suddetto e con i tempi necessari per l'approvvigionamento dei materiali.

Tutto ciò premesso, il giorno 5 del mese di febbraio 2018, il sottoscritto Geom. Alessio Landi, Responsabile di Posizione Organizzativa Zona 1 - manutenzione stradale, determinata la necessità di dare corso agli interventi di messa in sicurezza per i motivi

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

summenzionati, il cui importo presunto dei lavori è valutato in €. 30.000,00.= (trentamila) oltre iva e somme a disposizione, considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di quanto previsto ai commi 1-6,

DICHIARA

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti per la messa in sicurezza della SP477 Dell'Alpe di Casaglia in prossimità della progressiva chilometrica 15+900 circa come descritti in premessa ed affida l'esecuzione degli stessi all'impresa Zini Elio srl con sede in Bologna via Guido Reni 2/2 che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016.

Firenze, 05/02/2018

L'impresa
Zini Elio srl

Tecnico
Luca

P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi

Visto:

Il Dirigente
Direzione Viabilità
Ing. Carlo Ferrante